

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 15)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 46 DEL 11-02-2011

OGGETTO: Lavori di “manutenzione straordinaria di via Oberdan e via Sauro - tratti da via Oberdan a via L. Chiesa”- Q. 2 - CUP J77H10000110004- Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione - Impresa SANTINI di Rho.

LA RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 01.07.2010 – esecutiva -, è stato approvato il progetto definitivo dei “ lavori di manutenzione strade” per una spesa complessiva di € 1.098.000,00.-, ed il progetto esecutivo dei quadranti 1 e 2 presentato dall'associazione temporanea di professionisti, costituita dall'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati, che prevede una spesa di € 180.750,00.- per il primo quadrante;
 - con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 242 del 20.07.2010, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa SANTINI & C. Srl, con sede in Viale Dei Fontanili, 57/59 – 20017 Rho (MI), che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto al netto del ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara del 29,951% per l'importo di € 108.542,05.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.205,02.-, per un totale di € 115.747,07.-, oltre IVA, per complessivi € 125.932,82.-;
 - con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 288 del 28.09.2010 sono state approvate “Opere complementari dei lavori di manutenzione straordinaria della via Oberdan e via Sauro - tratti da via Oberdan a via L. Chiesa” - Q. 2, il cui importo dei lavori risulta pari ad € 19.564,00.-, meno il ribasso contrattuale del 29,951%, per complessivi € 13.704,39.-, oltre a somme per imprevisti, IVA 10%, spese tecniche e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per un totale complessivo di € 17.000,00.-;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 307 del 15.10.2010, sono state ridotte le somme previste per imprevisti e arrotondamenti all'interno del quadro economico, portandole da € 33.496,93.- a € 3.000,00.-, svincolando rendendo disponibile per l'esecuzione di altre opere di manutenzione straordinaria di vie e piazze la restante quota di € 30.496,93.-, e modificato il quadro economico come di seguito indicato:

A	QUADRANTE 02	EURO
A1	Importo Lavori	
	VIA OBERDAN	77.131,40
	VIA N. SAURO TRATTI FINO DA VIA OBERDAN A VIA L. CHIESA	77.820,21
		154.951,61
	Ribasso offerto (29,951%)	-46.409,56
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	108.542,05
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	7.205,02
	Totale importo lavori	115.747,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Imprevisti e arrotondamenti	3.000,00
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	486,47
B3	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione QUADRO 2 (D.D. n. 145 del 04.05.2010 - cap. 5693 rr.pp. 08 - 2.08.01.01)	3.633,78
B4	I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)	9.259,77
B5	I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori)	925,98
B6	Tassa autorità	150,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

	Totale importo somme a disposizione	17.456,00
C	OPERE COMPLEMENTARI	EURO
	Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale	19.564,00
	-Ribasso offerto (29,951%)	- 5.859,61
	Importo dei lavori	13.704,39
	Imprevisti (5% dell'importo dei lavori lordo)	978,20
	Sommano	14.682,59
	Iva 10%	1.468,26
	spese tecniche (iva compresa)	760,63
	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (19.564,00 / 1000 * 3)	58,69
	Sommano	16.970,17
	Somme a disposizione e arrotondamenti	29,83
	Importo totale di progetto	17.000,00
		EURO
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	150.203,07

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 28.07.2010 e che, a seguito delle proroghe e sospensioni, i lavori si sono conclusi in data 20.10.2010, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e del geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva, mediante certificazione DURC agli atti dell'ufficio, relativa all'Impresa appaltatrice SANTINI di Rho valida alla data della redazione del conto finale, che risulta regolare;

Rilevato che si è proceduto alla pubblicazione all'albo dell'ente dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99;

Rilevato altresì che è stato effettuato il controllo che la ditta appaltatrice abbia regolarmente pagato la ditta subappaltatrice C.I.S.A. s.r.l.;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dai D.L., arch. Alberto Sciarini e geom. Fabrizio Parini;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa SANTINI & C. Srl, con sede in Viale Dei Fontanili, 57/59 – 20017 Rho (MI), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti per € 129.363,86.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa SANTINI riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 242 del 20.07.2010 risulta modificato come di seguito:

A	QUADRANTE 02	EURO	
A1	Importo Lavori		
	VIA OBERDAN	77.131,40	
	VIA N. SAURO TRATTI FINO DA VIA OBERDAN A VIA L. CHIESA	77.820,21	
		154.951,61	
	Ribasso offerto (29,951%)	-46.409,56	
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	108.542,05	
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	7.205,02	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

	Totale importo lavori in contratto	115.747,07	
	Totale importo lavori contabilizzati	115.687,56	
	Somme liquidate:		
	nel 1° SAL - (13.986,00+ IVA 4%)		-14.545,44
	- (55.944,00+ IVA 10%)		- 61.538,40
	nel 2° SAL - (7.710,00+ IVA 4%)		- 8.018,40
	- (30.842,00+ IVA 10%)		-33.926,20
	Totale somme liquidate: - (108.482,00+ IVA)		-118.028,44
	Somme a credito dell'impresa - (1.441,11+ IVA 4%)		1.498,75
	Somme a credito dell'impresa - (5.764,45+ IVA 10%)		6.340,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO	
B1	Imprevisti e arrotondamenti	3.064,76	
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	486,47	
B3	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione QUADRO 2 (D.D. n. 145 del 04.05.2010 - cap. 5693 rr.pp. 08 - 2.08.01.01)	3.633,78	
B4	I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)	9.255,00	
B5	I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori)	925,50	
B6	Tassa autorità	150,00	
	Totale importo somme a disposizione	17.515,51	
C	OPERE COMPLEMENTARI	EURO	
	Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale	19.564,00	
	-Ribasso offerto (29,951%)	- 5.859,61	
	Importo dei lavori in progetto	13.704,39	
	Totale importo lavori contabilizzati	13.676,30	
	Somme liquidate:		
	nel 1° SAL - (12.933,00+ IVA 10%)		-14.226,30
	nel 2° SAL 0		0
	Totale somme liquidate: - (12.933,00+ IVA 10%)		-14.226,30
	Somme a credito dell'impresa - (€ 743,30+ IVA 10%)		817,63
	Imprevisti (5% dell'importo dei lavori lordo): (978,20 + IVA 10%)	1.076,02	
	Iva 10% sui lavori	1.367,63	
	spese tecniche (iva compresa)	760,63	
	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (19.564,00 / 1000 * 3)	58,69	
	Sommano	16.939,27	
	Somme a disposizione e arrotondamenti	60,73	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

	Importo totale di progetto	17.000,00	
		EURO	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	150.203,07	

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'impresa SANTINI ammonta ad € 7.948,86.- oltre IVA;

Rilevato inoltre dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la suddetta rata di saldo è soggetta a IVA 10% sulla quota di € 6.507,75.- e a IVA 4% sulla quota di € 1.441,11., e che quindi l'importo complessivo dell'IVA dovuta è di € 650,77 + € 57,64= € 708,41.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;

Dato atto dunque che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della garanzia fidejussoria di importo pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e l'art. 205 comma 2 del D.P.R. n. 554/99;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 7.948,86.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria di via Oberdan e via Sauro - tratti da via Oberdan a via L. Chiesa"- Q. 2", redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
4. Di riconoscere il saldo all' Impresa SANTINI & C. Srl, con sede in Viale Dei Fontanili, 57/59 – 20017 Rho (MI), di € 7.948,86.- oltre (€ 57,64 + € 576,44 + € 74,33) per IVA, in totale € 8.657,27.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
5. Di incaricare l'Area Finanziaria di liquidare il credito di € 8.657,27.- IVA compresa, all' Impresa SANTINI & C. Srl, con sede in Viale Dei Fontanili, 57/59 – 20017 Rho (MI), previo deposito da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di polizza fidejussoria di importo pari alla rata di saldo, come previsto dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.205 comma 2 del D.P.R. n. 554/99, e a seguito di presentazione di fattura;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 8.657,27.- trova copertura nel bilancio dell'anno 2011 all'intervento all'int. n. 2.08.01.01 - cap. 5610 rr.pp.10 come di seguito indicato:
 - €7.905,48.- all'imp. 608/1

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

- € 751,79.- all'imp. 608/4

7. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
8. Di svincolare e rendere disponibile per l'esecuzione di altre opere di manutenzione straordinaria di vie e piazze l'economia risultante dal quadro economico di € 4.201,51.- che trova imputazione all'int. n. 2.08.01.01 - cap. 5610 rr.pp.10 come di seguito indicato:
 - € 3.000,00.- all'imp. 608/3
 - € 1.201,51.- all'imp. 608/4

Pogliano Milanese, 07.02.2011

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 608/01 Anno 2010

Impegno n. 608/04 Anno 2010

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 11.02.2011

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :

	Data	Firma
- Area Affari Generali		
- Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 23-02-2011

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 23-02-2011 al 10-03-2011

Pogliano Milanese, 23-02-2011

IL MESSO COMUNALE