



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 449

Data: 05/11/2021

OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale delle vie Milite Ignoto e T. Speri - CUP J77H19001770004 - CIG 8145296EE2 - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione - Impresa RAMELLA e c. Srl

LA RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 305 del 17.11.2016 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi, con studio in via A. Sciesa 53 a Desio (MB), l'incarico di rilievo planialtimetrico e di progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativi a lavori di manutenzione straordinaria stradale, consistenti in rifacimento di manti d'usura e di altre pavimentazioni, messi in quota di cordoli di marciapiedi esistenti, realizzazione di nuovi marciapiedi, formazione di nuove aree parcheggio, suddivisi nei seguenti lotti:
 - via Verdi
 - via Mozart
 - via Mons. Paleari
 - via Pastori
 - via Morgagni
 - via Rivolta
 - via Gorizia
 - via Trieste
 - via Volta
 - via Fermi
 - via A. Moroni
 - via S. Francesco (da via Madonna a via Don Corti);
 - via Tito Speri;
 - via Ronchetti;
 - via S. Giovanni Bosco;
 - via Europa,
 - parcheggio nell'area attualmente adibita a verde localizzata di fronte alla farmacia comunale a

Bettolino.

- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 426 del 30.12.2016 con la quale è stato affidato alla società TAU s.r.l., con sede a Milano in via Oslavia 18/7, l'incarico di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 - relativo ai lavori di sistemazione stradale nel territorio comunale;
- la deliberazione di G.C. n. 3 del 12.01.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai suddetti lavori di manutenzione straordinaria stradale con un quadro economico complessivo pari a € 2.450.000,00.- (duemilioniquattrocentocinquantamila/00), comprensivo di IVA, a totale carico dell'ente comunale;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 150 del 13.06.2018 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi, con studio in via A. Sciesa 53 a Desio (MB), l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la stesura del certificato di regolare esecuzione per i lotti di via Gorizia e di via Trieste;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 299 del 23.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di sistemazione stradale delle vie Milite Ignoto e T. Speri" con un quadro economico generale che prevede un importo complessivo di € 165.000,00.-;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 449 in data 20.12.2019 ad oggetto "Lavori di sistemazione stradale delle vie Milite Ignoto e T. Speri – CUP J77H19001770004 - CIG 8145296EE2 – determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e rettifica della determinazione n. 299 del 23.10.2019" con la quale è stato rettificato il quadro economico generale dell'opera, senza variarne l'importo complessivo pari ad € 165.000,00.-;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 20 del 06.02.2020 con la quale sono stati affidati i "Lavori di sistemazione stradale delle vie Milite Ignoto e T. Speri – CUP J77H19001770004 - CIG 8145296EE2" all'Impresa RAMELLA & c. S.r.l. per l'importo di € 101.379,36.- oltre € 3.403,60.- per oneri di sicurezza, in totale € 104.782,96.-, oltre € 10.478,29.- per IVA 10%, per complessivi € 115.261,25.-, che ha offerto un ribasso del 18,55 % sull'importo a base di gara;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 371 del 13.11.2020 con la quale sono state approvate e affidate all'Impresa RAMELLA & c. S.r.l., con sede in via Dante 5 a Cislago (VA), C.F./P.IVA 00182490128, le variazioni in corso d'opera apportate ai "Lavori di sistemazione stradale delle vie Milite Ignoto e T. Speri" oggetto dell'appalto, rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs.n. 50/2016, utilizzando una parte delle somme inserite nel quadro economico complessivo alla voce "Imprevisti e somme a disposizione" e modificando lo stesso come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di sistemazione stradale delle vie Milite Ignoto e T. Speri		
Lavori		
Lavori via T. Speri	€	59.435,55
Lavori via Milite Ignoto	€	65.032,66
Totale lavori a base di gara	€	124.468,21
- ribasso del 18,55 %	-€	23.088,85
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	101.379,36

Oneri della sicurezza	€	3.403,60
Importo complessivo dei lavori	€	104.782,96
Somme a disposizione		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	10.478,29
Imprevisti e somme a disposizione	€	576,06
contributo ANAC	€	30,00
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Alberto Donghi per: - progettazione definitiva-esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE (somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 10.253,78.- con det. 352 del 20.11.2018 sul cap. 5450 - imp. 725/0)	€	10.253,78
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 127.871,81)	€	2.045,95
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 127.871,81)	€	511,49
Spese per impianto di pubblica illuminazione	€	1.000,00
Totale somme a disposizione	€	24.895,57
Lavori modifica contrattuale		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	33.797,22
Ribasso offerto (18,55 %)	€	6.269,38
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	27.527,84
oneri per la sicurezza	€	0,00
Importo complessivo della perizia	€	27.527,84
Somme a disposizione modifica contrattuale		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	2.752,78
Spese tecniche per progettazione, <i>direzione lavori, sicurezza, CRE</i> della modifica contrattuale (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'Arch. Alberto Donghi	€	4.490,30
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 27.527,84)	€	440,44
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 27.527,84)	€	110,11
Totale a disposizione modifica contrattuale	€	7.793,63
COSTO TOTALE €		
		165.000,00

Visto il contratto n. 1/2020 stipulato in data 29.05.2020 con la ditta sopraccitata;

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 15.06.2020 e che i lavori si sono conclusi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L., Arch. Alberto Donghi e pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20.10.2021 al prot. n. 11480 (allegato n. 1);

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa RAMELLA & c. S.r.l. di Cislago pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 122.132,79.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa RAMELLA & c. S.r.l. riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 371 del 13.11.2020 risulta modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori di sistemazione stradale delle vie Milite Ignoto e T. Speri	
Lavori	
Lavori via T. Speri	€ 59.435,55
Lavori via Milite Ignoto	€ 65.032,66
Totale lavori a base di gara	€ 124.468,21
- ribasso del 18,55 %	-€ 23.088,85
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 101.379,36
Oneri della sicurezza	€ 3.403,60
Importo complessivo dei lavori	€ 104.782,96
Somme a disposizione	
I.V.A. 10% su lavori stradali	€ 10.478,29
Imprevisti e somme a disposizione	€ 576,06
contributo ANAC	€ 30,00
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Alberto Donghi per: - progettazione definitiva-esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE (somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 10.253,78.- con det. 352 del 20.11.2018 sul cap. 5450 - imp. 725/0)	€ 10.253,78
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 127.871,81)	€ 2.045,95
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 127.871,81)	€ 511,49
Spese per impianto di pubblica illuminazione	€ 1.000,00
Totale somme a disposizione	€ 24.895,57
Lavori modifica contrattuale	
Lavori perizia di modifica contrattuale	€ 33.797,22

Ribasso offerto (18,55 %)	€	6.269,38
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	27.527,84
oneri per la sicurezza	€	0,00
Importo complessivo della perizia	€	27.527,84
Somme a disposizione modifica contrattuale		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	2.752,78
Spese tecniche per progettazione, <i>direzione lavori, sicurezza, CRE della</i> modifica contrattuale (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'Arch. Alberto Donghi	€	4.490,30
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 27.527,84)	€	440,44
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 27.527,84)	€	110,11
Totale a disposizione modifica contrattuale	€	7.793,63
COSTO TOTALE €		165.000,00
Somme liquidate:		
nel 1° SAL: - (59.314,69 + IVA 10%)	-€	65.246,15
nel 2° SAL: - (62.817,33+ IVA 10%)	-€	69.099,06
Totale somme liquidate:	€	134.345,21
Somme a credito: € (131.701,68– 122.132,02) + IVA 10%)	€	10.526,63

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'Impresa RAMELLA & c. S.r.l. ammonta ad € 9.569,66.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 10.526,63.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 10.02.2022;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 12745 del 26.11.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio 2021-2023”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2021 ad oggetto “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 31.03.2021 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte contabile)”;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11.06.2021 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – obiettivi anno 2021 e Piano della Performance 2021/2023”.

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l’art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l’art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al “controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l’art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all’oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall’impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell’impresa ammonta ad € 9.569,66.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 10.526,63.-;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai “Lavori di sistemazione stradale delle vie Milite Ignoto e T. Speri”, redatto dall’Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;
4. Di riconoscere il saldo all’Impresa RAMELLA & c. S.r.l., con sede in via Dante 5 a Cislago (VA), C.F./P.IVA 00182490128, di € 9.569,66.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 10.526,63.-;
5. Di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

6. Di specificare che la somma suddetta di € 10.526,63.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2021 al capitolo n. 5450 come di seguito indicato:
 - € 10.526,63.- cap. 5450 rr.pp. 2020 - impegno n. 248.1/2020;
7. di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati come stabilito dagli artt. 26 – 27 - 28 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 299 del 23.10.2019, con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
8. di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
9. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 670,02.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 670,02.- cap. 5450 rr.pp. 2020- impegno n. 248.1/2020;
10. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;
11. di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente 8145296EE2 e il CUP è J77H19001770004;
12. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
13. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
14. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
15. di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva;
16. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
17. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
18. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
19. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
20. Di demandare all'Area Finanziaria l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanna Frediani