



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 4

Data: 18/01/2022

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari - CUP J77H19002030004 - CIG 8346152682 - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - Impresa MPF Srl

LA RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 216 del 31.07.2019 con la quale è stato affidato all'ing. Marco Salvadori con studio in via Oslavia 18/7 a Milano (MI), l'incarico professionale di rilievo, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle vie Chaniac e Mons. Paleari;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 15.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle vie Chaniac e Mons. Paleari;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 410 del 13.12.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza di via Chaniac" - CUP J77H19002020004 – e dei lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari" - CUP J77H19002030004 -" con un quadro economico generale che prevede un importo complessivo di € 230.000,00.-, con una suddivisione in due lotti di intervento, il primo relativo ai lavori di riqualificazione di via Chaniac per un importo complessivo di € 110.000,00.-, e il secondo relativo a quelli di via Mons. Paleari per un importo complessivo di € 120.000,00.-, per dar modo all'Amministrazione di eseguire i lavori anche per singoli quadranti, appaltando di volta in volta i lotti funzionali man mano che si rende disponibile l'adeguata copertura finanziaria;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 169 in data 30.06.2020 ad oggetto "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari – determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016" con un quadro economico dell'opera dell'importo complessivo di € 120.000,00.-

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 248 del 07.09.2020 con la quale è stata aggiudicata all'Impresa MPF s.r.l., con sede in via Jan Palach 14/G a Milano (MI), C.F./P.IVA 08791960969, l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari" per l'importo di € 69.059,26.- oltre € 5.542,38.- per oneri di sicurezza, in totale € 74.601,64.-, oltre € 7.460,16.- per IVA 10%, per complessivi € 82.061,80.- con ribasso del 24,29% sull'importo a base di gara;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 171 del 02.07.2020 con la quale si è provveduto all'impegno e al versamento a Città Metropolitana di Milano delle spese di istruttoria per ottenere la concessione per opere viabilistiche sulla via Chaniac e Mons. Paleari, in quanto strada provinciale, pari a Euro 71,34.-;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 400 del 27.11.2020 con la quale si è provveduto all'impegno e al versamento a Città Metropolitana di Milano delle spese di istruttoria per ottenere la concessione per variante di opere viabilistiche sulla via Chaniac e Mons. Paleari, in quanto strada provinciale, pari a Euro 43,26.-;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 221 del 10.06.2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante per un importo complessivo di € 9.207,35.-, all'interno del quadro economico dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari";
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 256 del 01.07.2021 con la quale sono state approvate le opere supplementari apportata ai "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari", che ha dato luogo a maggiori oneri per un importo pari € 16.648,38.-, modificando il quadro economico complessivo come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
LOTTO 2 – VIA MONS. PALEARI	
Lavori	
Riqualificazione via Mons. Paleari	€ 91.215,50
Lavori a corpo	€ 91.215,50
Lavori a misura	€ 0
Lavori In economia	€ 0
Totale lavori a base di gara	€ 91.215,50
- ribasso del 24,29%	-€ 22.156,24
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 69.059,26
Attuazione piani di sicurezza a corpo	€ 5.542,38
Attuazione piani di sicurezza a misura	€ 0
Importo complessivo dei lavori	€ 74.601,64
Somme a disposizione	
I.V.A. 10% sull'importo di € 74.601,64	€ 7.460,16
Imprevisti e somme a disposizione	€ 4.422,09
Accordi bonari (3%) di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016 (IVA inclusa)	€ 0
Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016	€ 0
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'ing. Salvadori per:	
- rilievo, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e stesura del CRE	€ 5.695,22
(somma già impegnata a favore dell'ing. Salvadori con det. 216 del 31.07.2019 sul cap. 5450 - imp. 247)	
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	

Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 96.757,88)	€	1.548,13
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 96.757,88)	€	387,03
contributo ANAC	€	30,00
Totale somme a disposizione	€	19.542,63
Lavori modifica contrattuale		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	4.125,41
Ribasso offerto (24,29 %)	€	1.002,07
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	3.123,34
oneri per la sicurezza	€	1.169,04
Importo complessivo della perizia	€	4.292,38
Somme a disposizione modifica contrattuale		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	429,24
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della modifica contrattuale (comprehensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell' ing. Marco Salvadori	€	4.379,84
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 5.294,45)	€	84,71
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 5.294,45)	€	21,18
Totale a disposizione modifica contrattuale	€	9.207,35
Opere supplementari		
Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale	€	14.323,71
-Ribasso offerto 24,29 %	€	- 3.479,23
Importo dei lavori	€	10.844,48
Importo Oneri per la sicurezza	€	1.727,99
Totale importo lavori	€	12.572,47
Somme a disposizione opere supplementari		
Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
Accantonamento incentivo quota RUP (quota FP) (80% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 16.051,70)	€	256,83
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 16.051,70)		64,21
Spese tecniche progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, CRE, coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione - OPERE SUPPLEMENTARI	€	2.497,62
I.V.A. sui lavori 10%	€	1.257,25
Totale a disposizione opere supplementari	€	4.075,91
Totale opere supplementari	€	16.648,38
COSTO TOTALE € 120.000,00		

Visto il contratto n. 6/2020 stipulato in data 28.10.2020 con la ditta sopraccitata;

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 27.11.2020 e che i lavori si sono conclusi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'ing. Marco Salvadori, professionista incaricato;

Visti i certificati di regolare esecuzione delle opere principali e delle opere supplementari sottoscritti dal D.L., ing. Marco Salvadori e trasmessi al protocollo dell'Ente il 06.12.2021 al n. 13234 e 13235 (allegato n. 1 e n. 2), dal quale si evince altresì che il Direttore dei lavori, ing. Marco Salvadori, su richiesta del Rup, ha disposto delle piccole modifiche in corso d'opera, rientranti nella facoltà del D.L., che hanno comportato una maggiore spesa di € 3.198,00.- al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA;

Ritenuto pertanto necessario dover impegnare a favore dell'impresa MPF s.r.l. contestualmente all'approvazione del C.R.E. la somma di € 3.198,00.-, oltre € 319,80.- per IVA 10%, in totale € 3.517,80.- utilizzando una quota delle somme a disposizione nel quadro economico che trova copertura al capitolo n. 5450 ad oggetto "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE" - impegno n. 197.7 - come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2022	2023	2024	Successivi
5450	10.05	2.02.01.09.012	FPV	€ 3.517,80			

Dato atto che in data 07.12.2021 in esecuzione al disposto dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato l'Avviso ad opponendum sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese;

Riscontrato che nel termine di quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione non sono giunte istanze di crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa MPF s.r.l., pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 82.092,02.- per le opere principali e di € 12.572,47 per le opere supplementari, per un totale di **€ 94.664,49.-** al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa MPF s.r.l. riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 256 del 01.07.2021 risulta modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
LOTTO 2 – VIA MONS. PALEARI	
Lavori	
Riqualificazione via Mons. Paleari	€ 91.215,50
Lavori a corpo	€ 91.215,50
Lavori a misura	€ 0
Lavori In economia	€ 0
Totale lavori a base di gara	€ 91.215,50
- ribasso del 24,29%	-€ 22.156,24
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 69.059,26
Importo modifiche in corso d'opera al netto del ribasso offerto	€ 3.198,00
Importo totale lavori al netto del ribasso offerto	€ 72.257,26
Attuazione piani di sicurezza a corpo	€ 5.542,38
Attuazione piani di sicurezza a misura	€ 0
Importo complessivo dei lavori	€ 77.799,64
Somme a disposizione	
I.V.A. 10% sull'importo di € 77.799,64	€ 7.779,96
Imprevisti e somme a disposizione	€ 904,29

Accordi bonari (3%) di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016 (IVA inclusa)	€	0
Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016	€	0
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'ing. Salvadori per: - rilievo, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e stesura del CRE (somma già impegnata a favore dell'ing. Salvadori con det. 216 del 31.07.2019 sul cap. 5450 - imp. 247)	€	5.695,22
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 96.757,88)	€	1.548,13
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 96.757,88)	€	387,03
contributo ANAC	€	30,00
Totale somme a disposizione	€	16.344,63
Lavori modifica contrattuale		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	4.125,41
Ribasso offerto (24,29 %)	€	1.002,07
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	3.123,34
oneri per la sicurezza	€	1.169,04
Importo complessivo della perizia	€	4.292,38
Somme a disposizione modifica contrattuale		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	429,24
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della modifica contrattuale (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell' ing. Marco Salvadori	€	4.379,84
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 5.294,45)	€	84,71
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 5.294,45)	€	21,18
Totale a disposizione modifica contrattuale	€	9.207,35
Opere supplementari		
Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale	€	14.323,71
-Ribasso offerto 24,29 %	€	- 3.479,23
Importo dei lavori	€	10.844,48
Importo Oneri per la sicurezza	€	1.727,99
Totale importo lavori	€	12.572,47
Somme a disposizione opere supplementari		
Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00

Accantonamento incentivo quota RUP (quota FP) (80% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 16.051,70)	€	256,83
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 16.051,70)		64,21
Spese tecniche progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, CRE, coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione - OPERE SUPPLEMENTARI	€	2.497,62
I.V.A. sui lavori 10%	€	1.257,25
Totale a disposizione opere supplementari	€	4.075,91
Totale opere supplementari	€	16.648,38
COSTO TOTALE	€	120.000,00
Somme liquidate:		
nel 1° SAL: - (58.343,70+ IVA 10%)	-€	64.178,07
Totale somme liquidate:	€	64.178,07
Somme a credito: € (74.601,64 + 3.198,00 + 4.292,38 + 12.572,47 – 58.343,70) + IVA 10%)	€	39.952,87

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore dell'Impresa MPF s.r.l. ammonta ad € 36.320,79.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 39.952,87.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Marco Salvadori, professionista incaricato;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 26.03.2022;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 12434 del 15.11.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024";

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
3. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 36.320,79.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 39.952,87.-;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari", redatto dall'ing. Marco Salvadori, professionista incaricato;
5. di riconoscere il saldo all'Impresa impresa MPF s.r.l., con sede in via Jan Palach 14/G a Milano (MI), C.F./P.IVA 08791960969, di € 36.320,79.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 39.952,87.-;
6. di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
7. di specificare che la somma suddetta di € 39.952,87.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2021 al capitolo n. 5450 come di seguito indicato:
 - € 17.883,73.- sul cap. 5450 - impegno n. 197.1;
 - € 4.721,62.- sul cap. 5450 - impegno n. 197.8;
 - € 13.829,72.- sul cap. 5450 - impegno n. 197.9;
 - € 3.517,80.- sul cap. 5450 - impegno n. 197.7;
8. di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati come stabilito artt. 26 – 27 - 28 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 410 del 13.12.2019, con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
9. di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
10. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 904,29.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 904,29.- sul cap. 5450 - impegno n. 197.7;
11. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;
12. di prendere atto che il CUP relativo ai lavori in oggetto è J77H19002020004 e il CIG è 8346152682;
13. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
14. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

15. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
16. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
17. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
18. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
19. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
20. Di demandare all'Area Finanziaria l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanna Frediani