


FASE 1: Realizzazione marciapiedi primo tratto via Bellini (lato est/ovest)

LEGENDA VIABILITA' MODIFICATA:


- VIABILITA' NORMALE
- VIABILITA' A DOPPIO SENSO DI MARCIA PER INGRESSO/USCITA RESIDENTI
- ZONA D'INTERVENTO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SUL LATO EST E OVEST
- DIVIETO D'ACCESSO VEICOLARE - GARANTITO PASSAGGIO PEDONALE
- POSIZIONE AREA AL SERVIZIO DEL CANTIERE



FASE 2: Realizzazione marciapiedi secondo tratto via Bellini (lato est)

LEGENDA VIABILITA' MODIFICATA:


- VIABILITA' NORMALE
- VIABILITA' A SENSO UNICO VERSO VIA MOZART
- ZONA D'INTERVENTO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SUL LATO EST (SENSO UNICO VERSO VIA MOZART)
- DIVIETO D'ACCESSO VEICOLARE - GARANTITO PASSAGGIO PEDONALE
- POSIZIONE AREA AL SERVIZIO DEL CANTIERE



FASE 3: Realizzazione marciapiedi secondo tratto via Bellini (lato ovest)

LEGENDA VIABILITA' MODIFICATA:




- VIABILITA' NORMALE
- VIABILITA' A SENSO UNICO VERSO VIA MOZART
- ZONA D'INTERVENTO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SUL LATO OVEST (SENSO UNICO VERSO VIA MOZART)
- DIVIETO D'ACCESSO VEICOLARE - GARANTITO PASSAGGIO PEDONALE
- POSIZIONE AREA AL SERVIZIO DEL CANTIERE



FASE 4: Asfaltatura completa di via Bellini

LEGENDA VIABILITA' MODIFICATA:

- VIABILITA' NORMALE
- ZONA D'INTERVENTO - CHIUSURA STRADALE PER ASFALTATURA (DURATA 2 GIORNI)
- DIVIETO D'ACCESSO VEICOLARE - GARANTITO PASSAGGIO PEDONALE
- POSIZIONE AREA AL SERVIZIO DEL CANTIERE



LEGENDA	
RECINZIONE DI CANTIERE	AREA STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA
PERCORSO MEZZI	STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA
ACCESSO CANTIERE	DEPOSITO ATTREZZATURE
Mascherine, guanti, prodotti igienizzanti	DEPOSITO D.P.I.
Termometro digitale no contatti	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
Wc e baracca di cantiere	ESTINTORE
	Punto di controllo - misurazione febbre

Comune di Pogliano Milanese

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della via Bellini



PSC: layout di cantiere

Adele Meroni
Architetto

Via Manzoni 198 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)