

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**(REG. INT. N. 1)**

**AREA LAVORI PUBBLICI-  
MANUT.-PATRIM.-  
AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE**

**REGISTRO GENERALE**

**N. 7 DEL 20-01-2014**

**OGGETTO: Realizzazione opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di via A. Moroni - 1° lotto - CUP J71B11000050004 - CIG 1921520875 - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione - Impresa LUIVAT s.r.l..**

## LA RESPONSABILE

### Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15.03.2011 – esecutiva - è stato approvato il progetto preliminare e suddivisione per lotti di urbanizzazione delle opere di urbanizzazione relative al Piano Particolareggiato di Via A. Moroni, che presenta un quadro economico per una spesa complessiva stimata per i tre lotti di progetto in € 356.358,60.- ;

Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 91 del 23.03.2011 è stato conferito alla società CORBELLINI S.R.L. di Segrate S. Felice, l'incarico professionale per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alle "opere di urbanizzazione primaria della via A. Moroni – 1°lotto";

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 05.04.2011 – esecutiva – è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla "Realizzazione opere di urbanizzazione relative al Piano Particolareggiato di Via A. Moroni – 1°lotto" per una spesa complessiva di € 130.000,00.-,

Con determinazione del Responsabile dell'Area lavori Pubblici n. 108 del 07.04.2011, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 – comma 7 bis – del D. L.vo n. 163/2006 per il primo lotto dei predetti lavori con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 – comma 2 – lettera A del D.Lgs 163/2006;

Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 134 del 11.05.2011 sono stati aggiudicati all'IMPRESA LUIVAT, con sede in Via Don Mezzera 1 a 20054 Nova Milanese (MI), i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di via A. Moroni"- 1°lotto - CUP J71B11000050004 – CIG 19215 20875" per l'importo di € 61.126,20.- al netto del ribasso d'asta del 28,281 % sull'importo dei lavori posto a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.602,32.-, per complessivi € 65.728,52.-, oltre IVA, modificando il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

<u>1°LOTTO</u>	
IMPORTO LAVORI	EURO
Importo Lavori	85.230,14
Ribasso offerto (28,281 %)	-24.103,94
Importo lavori al netto del ribasso offerto	61.126,20
Importo Oneri per la sicurezza	4.602,32
Totale importo lavori	<b>65.728,52</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
I.V.A. sui lavori (10%):	6.572,85
Spese di progettazione e Direzione Lavori: € 89.832,46 x 2,00% =	1.796,64
Spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del 1° lotto (det. dell'Area LL.PP. n. 91 del 23.03.2011)	2.819,23
Somme per reti tecnologiche (Iva 20% inclusa)	21.740,98
Spese amministrative (tassa Autorità di Vigilanza su LL.PP.)	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	31.311,78
Totale importo somme a disposizione	<b>64.271,48</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>EURO 130.000,00</b>

**Dato atto che** l'IMPRESA LUIVAT di Nova Milanese ha stipulato con la stazione appaltante un contratto in data **8.9.2011**, n° 11 di repertorio, registrato nelle forme di legge presso l'Ufficio del registro di Rho, per un importo al netto del ribasso d'asta del 28,281% di **€ 61.126,20.-**, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta pari ad € 4.602,32.- e IVA (10%) pari ad € 6.572,85.-, per un totale complessivo di € 72.301,37.-;

**Dato atto che** la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 07.11.2011 e che, a seguito delle sospensioni, i lavori si sono conclusi in data 02.10.2012, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Ferruccio Migani del Comune di Pogliano Milanese;

**Evidenziato che** è stata richiesto in via informatica il DURC per la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice IMPRESA LUIVAT di Nova Milanese;

**Rilevato che** il direttore dei lavori ha rilasciato in data 20.12.2013 il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, e pertanto, ha ritenuto di omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

**Vista** la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L. Ferruccio Migani;

**Ritenuto** di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'IMPRESA LUIVAT, con sede in Via Don Mezzera 1 a 20054 Nova Milanese (MI), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 65.728,52.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**Dato atto che** il quadro economico relativo ai lavori affidati all'IMPRESA LUIVAT di Nova Milanese riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 134 del 11.05.2011 risulta modificato come di seguito indicato:

<u>1° LOTTO</u>		
<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>EURO</b>
Importo Lavori		85.230,14
Ribasso offerto (28,281 %)		-24.103,94
Importo lavori al netto del ribasso offerto		61.126,20
Importo Oneri per la sicurezza		4.602,32
<b>Totale importo lavori in contratto</b>		<b>65.728,52</b>
<b>Totale importo lavori contabilizzati</b>		<b>65.728,52</b>
Somme liquidate:		
Totale somme liquidate: (€ 56.897,90 + IVA 10%)		56.897,90
Somme a credito dell'impresa - (€ 8.830,62 + IVA 10%)		<b>8.830,62</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>EURO</b>
I.V.A. sui lavori (10%):		6.572,85
Spese di progettazione e Direzione Lavori:		
€ 89.832,46 x 2,00% =		1.796,64
Spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del 1° lotto (det. dell'Area LL.PP. n. 91 del 23.03.2011)		2.819,23
Somme per reti tecnologiche (Iva 20% inclusa)		21.740,98
Spese amministrative (tassa Autorità di Vigilanza su LL.PP.)		30,00
Imprevisti e arrotondamenti		31.311,78
Totale importo somme a disposizione		<b>64.271,48</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>EURO</b>
		<b>130.000,00</b>

**Evidenziato** che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

**Rilevato** dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'IMPRESA LUIVAT di Nova Milanese ammonta ad € 8.830,62.- oltre IVA 10%, in totale € 9.713,68.-;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. arch. Ferruccio Migani;

**Visto** l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

**L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE**

**Visto** l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

## **DETERMINA**

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 8.830,62.- oltre IVA 10%;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "realizzazione opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di via A. Moroni - 1° lotto", redatto dall'arch. Ferruccio Migani;
4. Di riconoscere il saldo all'IMPRESA LUIVAT, con sede in Via Don Mezzera 1 a 20054 Nova Milanese (MI), di € 8.830,62.-, oltre € 883,06.- per IVA, in totale **€ 9.713,68.-**, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L. arch. Ferruccio Migani;
5. Di incaricare l'Area Finanziaria di liquidare il credito di **€ 9.713,68.-** IVA compresa, all'IMPRESA LUIVAT di Nova Milanese col procedimento di cui all'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di fattura;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 9.713,68.- trova copertura nel bilancio dell'anno 2013 come di seguito indicato:  
€ 9.713,68 sul cap. 5035 rr.pp. 10 - int. 2.09.01.01 - imp. 964/1 rr.pp.2010
7. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
8. Di svincolare e rendere disponibile per l'esecuzione di altri lotti delle opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di via A. Moroni l'economia risultante dal quadro economico di € 31.311,78.- che trova imputazione come di seguito indicato:  
€ 31.311,78.- sul cap. 5035 rr.pp. 10 - int. 2.09.01.01 - imp. 964/4 rr.pp.2010

Pogliano Milanese, 09.01.2014

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici  
(arch. Giovanna Frediani)

## **AREA FINANZIARIA**

### **Impegno n. 964/1 RR.PP. 2010**

Svincolo come da punto 8) della DT

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 20.01.2014

Il Responsabile Area Finanziaria  
rag. Giuseppina Rosanò

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 05-02-2014

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 05-02-2014 al 20-02-2014

Pogliano Milanese, 05-02-2014

IL MESSO COMUNALE