

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 4)

**AREA LAVORI PUBBLICI-
MANUT.-PATRIM.-
AMBIENTE**

DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE
N. 3 DEL 20-01-2014

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade-¿ via Pellico, tratto da L.go S.D. Savio a via Falcone, e parcheggio scuola - quadrante Q10 e opere complementari - CUP J77H12000090004 - CIG 41819752F1 - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione - Impresa DORA s.r.l..

LA RESPONSABILE

Premesso che:

- Con deliberazione G.C. n. 83 del 01.07.2010 – esecutiva - è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione strade” per una spesa complessiva di € 1.098.000,00.-, ed il progetto esecutivo dei quadranti 1 e 2 presentato dall'associazione temporanea di professionisti, costituita dall'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati, che prevede una spesa di € 180.700,00.- per il secondo quadrante;
- Con deliberazione G.C. n. 55 del 19.04.2012 – esecutiva – è stato approvato il progetto esecutivo del quadrante 10 relativo a “lavori di manutenzione strade”, per una spesa complessiva di € 96.000,00.-;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area lavori Pubblici n. 186 del 14.06. 2013 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 – comma 7 bis – del D. L.vo n. 163/2006 per il 10° quadrante dei lavori di “manutenzione straordinaria strade” con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 – comma 2 – lettera A del D.Lgs 163/2006;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 246 del 31.07.2013 sono stati aggiudicati all'Impresa DORA s.r.l., con sede in Via Dei Boschi n. 41 – 20014 Nerviano (MI), i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE: VIA S. PELLICO, TRATTO DA LARGO S. D. SAVIO A VIA FALCONE, E PARCHEGGIO SCUOLA - QUADRANTE 10” per l'importo al netto del ribasso di € 40.151,63.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.341,99.-, per un totale di € 45.493,62.-, oltre € 3.639,48.- per IVA10% e € 363,94.- per IVA 4%, per complessivi € 49.497,04.-, con sconto in percentuale del 49,580%, sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- Con deliberazione G.C. n. 105 del 26.09.2013 – esecutiva – si è preso atto della 1° perizia di variant e relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione strade del quadrante 10, senza maggiori spese, in quanto l'importo delle lavorazioni in aggiunta e quello delle lavorazioni da non eseguire risultava in pareggio;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 278 del 27.09.2013 sono state approvate le suddette variazioni in corso d'opera;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 08.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dai progettisti incaricati, arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia, relativo alle “OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE – VIA PELLICO, TRATTO DA L.GO S.D. SAVIO A VIA FALCONE, E PARCHEGGIO SCUOLA - QUADRANTE Q10”;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 315 del 15.10.2013 sono state affidate le suddette opere complementari alla stessa Impresa DORA Srl, con sede in Via Dei Boschi n. 41 – 20014 Nerviano (MI), esecutrice del corpo principale dei lavori, applicando lo stesso sconto contrattuale del 49,580%, e utilizzando direttamente le somme a disposizione per “imprevisti e arrotondamenti” del quadro economico di progetto, e quindi per l'importo di € **18.414,60.-**, oltre IVA 10%, in totale € 20.256,06.-, modificando il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

A	QUADRANTE 10	EURO
A1	Importo Lavori	
	VIA S. PELLICO TRATTO DA LARGO S.D. SAVIO A VIA FALCONE + PARCHEGGIO SCUOLA	79.634,33
	Ribasso offerto (49,580 %)	-39.482,70
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	40.151,63
A2	Importo Oneri per la sicurezza	5.341,99
	Totale importo lavori	45.493,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Imprevisti e arrotondamenti	8,08
B2	Somma a disposizione dell'Amministrazione	20.000,00

B3	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	254,93
B4	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione (quota parte riferita al QUADRO 10 calcolata sull'importo complessivo dei quadranti)	1.904,24
B5	Integrazione spese tecniche per direzione lavori, misura contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione e CRE riferita al singolo quadrante Q10 (pari a € 3.409,09 - € 1.904,24) (somma già impegnata con det. 145 del 04.05.2010 - imp. 797/02 e imp. 797/04)	1.504,85
B6	I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)	3.639,48
B7	I.V.A. su A1 4% (20% dei lavori)	363,94
	Totale importo somme a disposizione	27.675,52
C	OPERE COMPLEMENTARI	EURO
	Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale	34.010,24
	-Ribasso offerto (49,580 %)	-16.862,28
	Importo dei lavori	17.147,96
	Importo Oneri per la sicurezza	1.266,64
	Totale importo lavori	18.414,60
	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (35.276,88 /1000*3)	105,83
	spese tecniche di progettazione, direzione lavori, misura contabilità, adeguamento PSC, CSE e CRE (iva compresa)	2.468,97
	Iva 10%	1.841,46
	Totale importo somme a disposizione	4.416,26
	Importo totale di progetto opere complementari	22.830,86
		EURO
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	96.000,00

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 09.09.2013 e che, a seguito delle sospensioni, i lavori si sono conclusi in data 08.11.2013, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e del geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;

Evidenziato che è stata richiesto in via informatica il DURC per la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice DORA s.r.l. di Nerviano, che risulta regolare alla data 16.12.2013;

Rilevato che il direttore dei lavori ha rilasciato in data 11.11.2013 il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, e pertanto, ha ritenuto di omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dai D.L., arch. Alberto Sciarini e geom. Fabrizio Parini;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa DORA s.r.l., con sede in Via Dei Boschi n. 41 – 20014 Nerviano (MI), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 63.903,00.- (di cui € 45.489,70.- per le opere principali e € 18.413,30- per le opere complementari) al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa DORA s.r.l. di Nerviano riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 315 del 15.10.2013 risulta modificato come di seguito indicato:

A	QUADRANTE 10	EURO	
A1	Importo Lavori		
	VIA S. PELLICO TRATTO DA LARGO S.D. SAVIO A VIA FALCONE + PARCHEGGIO SCUOLA	79.634,33	
	Ribasso offerto (49,580 %)	-39.482,70	
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	40.151,63	
A2	Importo Oneri per la sicurezza	5.341,99	
	Totale importo lavori in contratto	45.493,62	
	Totale importo lavori contabilizzati	45.489,70	
	Somme liquidate:		
	nel 1° SAL - (34.117,28 + IVA 10%)		-37.529,01
	- (9.097,94 + IVA 4%)		- 9.461,85
	Totale somme liquidate: - (43.215,22 + IVA)		- 46.990,86
	Somme a credito dell'impresa - (2.274,48 + IVA 10%)		2.501,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO	
B1	Imprevisti e arrotondamenti	12,34	
B2	Somma a disposizione dell'Amministrazione	20.000,00	
B3	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	254,93	
B4	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione (quota parte riferita al QUADRO 10 calcolata sull'importo complessivo dei quadranti)	1.904,24	
B5	Integrazione spese tecniche per direzione lavori, misura contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione e CRE riferita al singolo quadrante Q10 (pari a € 3.409,09 - € 1.904,24) (somma già impegnata con det. 145 del 04.05.2010 - imp. 797/02 e imp. 797/04)	1.504,85	
B6	I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)	3.639,17	
B7	I.V.A. su A1 4% (20% dei lavori)	363,91	
	Totale importo somme a disposizione	27.679,44	
C	OPERE COMPLEMENTARI	EURO	
	Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale	34.010,24	
	-Ribasso offerto (49,580 %)	-16.862,28	
	Importo dei lavori	17.147,96	
	Importo Oneri per la sicurezza	1.266,64	
	Totale importo lavori	18.414,60	
	Totale importo lavori contabilizzati	18.413,30	
	Somme liquidate:		
	nel 1° SAL - (18.413,30+ IVA 10%)		-20.254,63
	Totale somme liquidate: - (18.413,30 + IVA 10%)		-20.254,63
	Somme a credito dell'impresa:		0
	0		
	Imprevisti e arrotondamenti	1,43	
	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61	105,83	

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

7bis L. 133/08 (35.276,88 /1000*3)		
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, misura contabilità, adeguamento PSC, CSE e CRE (iva compresa)	2.468,97	
Iva 10%	1.841,33	
Totale importo somme a disposizione	4.417,56	
Importo totale di progetto opere complementari	22.830,86	
	EURO	
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	96.000,00	

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'Impresa DORA s.r.l. di Nerviano ammonta ad € 2.274,48.- oltre IVA;

Rilevato inoltre dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la suddetta rata di saldo è soggetta a IVA 10% per l'importo di € 227,45.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;

Dato atto dunque che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della garanzia fidejussoria di importo pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e l'art. 124 comma 3 del DPR 207/2010;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 2.274,48.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di manutenzione strade – via Pellico, tratto da L.go S.D. Savio a via Falcone, e parcheggio scuola - quadrante Q10 e opere complementari", redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
4. Di riconoscere il saldo all'Impresa DORA Srl, con sede in Via Dei Boschi n. 41 – 20014 Nerviano (MI), di € 2.274,48.- oltre € 227,45.- per IVA, in totale € 2501,93.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
5. Di incaricare l'Area Finanziaria di liquidare il credito di € 2.501,93.- IVA compresa, all'Impresa DORA s.r.l. di Nerviano (MI), previo deposito da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di polizza fidejussoria di importo pari alla rata di saldo, come previsto dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, e a seguito di presentazione di fattura;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 2.501,93.- trova copertura nel redigendo bilancio dell'anno 2014 come di seguito indicato:
€ 2.501,93.- all'int. 2.08.01.01 – cap. 5610 rr.pp. 2011 del bilancio 2013 – imp. 847/2 rr.pp.11
7. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

8. Di svincolare e rendere disponibile per l'esecuzione di altre opere di manutenzione straordinaria di vie e piazze l'economia risultante dal quadro economico di € 21.242,78.- che trova imputazione come di seguito indicato:

€ 15.769,35.- all'int. 2.08.01.01 – cap. 5610 rr.pp. 2011 del bilancio 2013 – imp. 847/0 rr.pp.11

€ 4,24.- all'int. 2.08.01.01 – cap. 5610 rr.pp. 2011 del bilancio 2013 – imp. 847/2 rr.pp.11

€ 1,43.- all'int. 2.08.01.01 – cap. 5610 rr.pp. 2011 del bilancio 2013 – imp. 847/3 rr.pp.11

€ 5.467,76.- all'int. 2.08.01.01 – cap. 5450 rr.pp. 2011 del bilancio 2013 - imp. 848/0 rr.pp.11

Pogliano Milanese, 16.01.2014

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 847/02 RR.PP. 2011

Svincolo come da punto n) della determinazione

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 20.01.2014

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 05-02-2014

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 05-02-2014 al 20-02-2014

Pogliano Milanese, 05-02-2014

IL MESSO COMUNALE