



Comune di Pogliano Milanese

Opere: **PUBBLICHE**

Lavori di: **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLE VIE GORIZIA E TRIESTE CUP J77H18000910004 - CIG 7776261594**

Impresa: **IMPRESA DIONISIO SRL VIA VILLA PIA, CASOREZZO MI**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Premesso:

Che con determinazione del Responsabile dell' Area Lavori Pubblici n. 304 del 16.10.2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo delle "Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste ", redatto dal progettista incaricato, arch. Alberto Donghi, che prevede una spesa complessiva di €. 149,000,00. Così distinta:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
	Via Trieste	€ 58.612,98
	Via Gorizia	€ 55.729,17
IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)	€	114.342,15
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	€	3.778,00
	€	118.120,15
IMPORTO TOTALE LAVORI NETTO		€ 118.120,15
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA (10%) su lavori stradali	€	11.812,02
Imprevisti	€	2.934,00
Spese tecniche relative a: incarichi di progettazione direzione lavori collaudo e	€	8.741,43
Contributo ANAC	€	30,00
Accantonamento F.T. art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2017 - 80%	€	1.889,92
Accantonamento F.I. art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2018 - 20%	€	472,48
Spese per impianto di pubblica illuminazione	€	5.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.879,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 149.000,00



Comune di Pogliano Milanese

Che, con determinazione n. 134 in data 16.5.2019 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore della società DIONISIO srl risultata migliore offerente con il ribasso del 25,29% sull'importo a base di gara;

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO			
	Via Trieste	€	58.612,98
	Via Gorizia	€	55.729,17
IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)		€	114.342,15
Sconto Contrattuale 25,29%		€	28.917,12
		€	85.425,03
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA		€	3.778,00
		€	89.203,03
IMPORTO TOTALE LAVORI NETTO		€	89.203,03
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA (10%) su lavori stradali		€	8.920,30
Imprevisti		€	34.742,84
Spese tecniche relative a: incarichi di progettazione direzione		€	8.741,43
Contributo ANAC		€	30,00
Accantonamento F.T. art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2017 - 80%		€	1.889,92
Accantonamento F.I. art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2018 - 20%		€	472,48
Spese per impianto di pubblica illuminazione		€	5.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	59.796,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€	149.000,00

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 26.07.2019 n° di reg. 14.

Cauzione

L'appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva di € 13.640,00, mediante polizza fideiussoria n. 1468961 rilasciata in data 20.06.2019 da Elba assicurazioni S.p.A.

Modifica contrattuale

Che con determinazione dirigenziale n. 239 del 10.9.2019, venne approvata una modifica contrattuale per un importo di € 17.990,76 =, già al netto del ribasso del 25,29% offerto in sede di gara e comprensivo di oneri di sicurezza.



Comune di Pogliano Milanese

Subappalti

Impresa Prandoni srl Via Morandi 1 20017 RHO (MI)
Fresature, Pulizia strade, Posa pavimentazioni stradali

Subaffidamenti

Impresa SDB srl Via Maestri del Lavoro, 83 / 85 24048 Treviolo (BG)

Segnaletica stradale

Tempi:

Tempo previsto per i lavori:

Il tempo utile per l'ultimazione lavori, come previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto è fissato in giorni 102 (centodue).

Consegna dei lavori:

In data 17/06/2019 sono stati consegnati i lavori come da processo verbale di consegna in pari data.

Proroghe

È stata concessa una proroga sui tempi contrattuali di giorni 10.

Per effetto della proroga il termine per l'ultimazione è fissato al **07.10.2019**

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **4.10.2019** così come risulta da apposito processo verbale redatto in pari data, quindi in tempo utile.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

Contabilità

Anticipazione Contrattuale:

Non è stata richiesta anticipazione.

Certificati d'acconto:

Durante il corso dei lavori, è stato emesso il seguente certificato di pagamento:

- 1° certificato di pagamento per l'importo di € **50.751,64**

Stato finale:

Lo Stato finale, è stato redatto in data 14/10/2019 ed importa la somma netta complessiva di € 101.780,26, oltre €. 3.778,00 di oneri di sicurezza, pertanto il credito residuo ammonta a € 54.806,62 come di seguito determinato:



Comune di Pogliano Milanese

Importo lavori di progetto	€ 136.233,78
Ribasso contrattuale pari al - 25,29%	€ 34.453,52
Importo netto	€ 101.780,26
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.778,00
	€ 105.558,26
1° acconto per	€ 50.751,64
Credito residuo	€ 54.806,62

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato i documenti contabili senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA:

Durante lo svolgimento dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI:

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:

Per i lavori realizzati, l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Gli avvisi ad opponendum non sono stati pubblicati, in quanto non è stato necessario occupare, temporaneamente o permanentemente, proprietà private e neppure sono stati arrecati danni alle proprietà.

Certificazioni:

Sono state consegnate le seguenti certificazioni:

- dichiarazioni di conformità plinti pali pubblica illuminazione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

L'anno **2019** il giorno **14** del mese di **ottobre** con la scorta degli atti contabili s'ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; si verificano molte misure delle quantità di vari lavori, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei documenti contabili.

CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- Che i lavori corrispondono alle previsioni e sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto dei lavori risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel libretto misure e riassunte nello Stato Finale;



Comune di Pogliano Milanese

- Che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti, senza eccezione alcuna;
- Che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai;
- Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- Che l'Impresa ha seguito tutti gli obblighi ed eseguito tutti gli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori nello svolgimento dei lavori derivanti dal contratto;
- Che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa **DIONISIO srl** in base ai contratti stipulati sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa di **€ 54.806,62** come di seguito determinato:

Importo lavori di progetto	€ 136.233,78
Ribasso contrattuale pari al - 25,29%	€ 34.453,52
Importo netto	€ 101.780,26
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.778,00
	€ 105.558,26
1° acconto per	€ 50.751,64
Credito residuo	€ 54.806,62

del quale si propone il pagamento alla Società suddetta, a tacitazione d'ogni suo diritto, per i lavori di cui si redige il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Pogliano Milanese il 14.10.2019

IMPRESA DIONISIO SRL
Dionisio srl
Via Villapia, 27 - Tel. 02.90381027
20010 CASOREZZO (MI)
Cod. Fisc./P.IVA 09723510963

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Alberto Donghi

Committente

Comune di POGLIANO MILANESE

LAVORI

**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLE VIE GORIZIA E
TRIESTE" —
CUP J77H18000910004 — CIG 7776261594DI**

IMPRESA

IMPRESA DIONISIO SRL

Contratto:

Determinazione n. 134 del 16.05.2019 Area Lavori Pubblici

STATO FINALE

IMPORTO A BASE D'ASTA		€	114 342,15
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL	25,290%	€	85 425,02
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€	3 778,00
SOMMANO		€	89 203,02
I.V.A. 10%		€	8 920,30
TOTALE SOMMA IMPEGNATA			98 123,32

Data consegna lavori:	17/06/2019
Data inizio lavori:	17/06/2019
Durata lavori:	GG. 102
Scadenza tempo utile:	27/09/2019
1_proroga modifica contrattuale	GG 10
Nuova scadenza tempo utile:	07/10/2019

n° ord	codice	opere	Quantità % su lavor	Quantità % su totale	importi	
					parziale	
		Categorie omogenee dei lavori				
1	1	Demolizioni e scavi	100,00%	14,424%	€	16.492,40
2	2	Sottofondi	100,00%	4,980%	€	5.693,72
3	3	Opere di fognatura	100,00%	5,164%	€	5.905,16
4	4	Sovrastruttura	100,00%	48,649%	€	55.625,80
5	5	Predisposizioni impianto di illuminazione	100,00%	8,443%	€	9.653,60
6	6	Segnaletica stradale	100,00%	9,819%	€	11.227,47
7	7	Lavori in economia	100,00%	8,522%	€	9.744,00
		Totale lavori	100,000%	100,000%	€	114.342,15
8	8	Modifica contrattuale	100,00%	100,00%	€	21.891,63

Sommano	€ 136.233,78
----------------	---------------------

Ribasso contrattuale	25,29%	€ 34.453,52
-----------------------------	---------------	--------------------

Importo netto	€ 101.780,26
----------------------	---------------------

Oneri sicurezza	€ 3.778,00
------------------------	-------------------

Importo netto dei lavori compresi oneri della sicurezza	€ 105.558,26
--	---------------------

Primo SAL	€ 50.751,64
------------------	--------------------

€ 54.806,62

Pogliano Milanese

IMPRESA DIONISIO SRL

L'Impresa
Via Villapiana 20 - Tel. 02.90381027
20010 CASOREZZO (MI)
Cod. Fisc./P.IVA 09723510963

Il Direttore Lavori

Arch. Alberto Donghi



COMMITTENTE

Comune di POGLIANO MILANESE

LAVORI

**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLE VIE
GORIZIA E TRIESTE" —
CUP J77H18000910004 — CIG 7776261594DI**

IMPRESA

IMPRESA DIONISIO SRL

LIBRETTO DELLE MISURE

di n° 2 pagine relativo al SAL n° 2

Pogliano Milanese

19/10/2019

IMPRESA DIONISIO SRL
DIONISIO
Via Villapia, 27 - Tel. 02.90381027
20010 CASOREZZO (MI)
Cod. Fisc./P.IVA 09723510963

Il Direttore Lavori
Arch. Alberto Donghi

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Procedimento

[Handwritten signature]



data	codice	opere			
				% su categoria	% su totale
		Categorie omogenee dei lavori	Importo categoria		
25/09/2019	1	Demolizioni e scavi	€ 16 492,40	0,00%	14,424%
25/09/2019	2	Sottofondi	€ 5 693,72	10,00%	4,980%
25/09/2019	3	Opere di fognatura	€ 5 905,16	10,00%	5,164%
25/09/2019	4	Sovrastruttura	€ 55 625,80	50,00%	48,649%
25/09/2019	5	Predisposizioni impianto di illuminazione	€ 9 653,60	10,00%	8,443%
25/09/2019	6	Segnaletica stradale	€ 11 227,47	100,00%	9,819%
25/09/2019	7	Lavori in economia	€ 9 744,00	80,00%	8,522%
		Totale lavori	€ 114 342,15	42,320%	100,000%
25/09/2019	8	Modifica contrattuale	€ 21 891,63	100,00%	100,000%
Sommano					
		Oneri di sicurezza	€ 3 778,00		57,180%

Pogliano Milanese

L' Impresa

IMPRESA DIONISIO SRL

Via Villapia, 27 - Tel. 02.90381027
20010 CASOREZZO (MI)
Cod. Fisc./P.IVA 09723510963

Il Direttore Lavori

Arch. Alberto Donghi

Committente

Comune di POGLIANO MILANESE

LAVORI

**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLE VIE
GORIZIA E TRIESTE" —
CUP J77H18000910004 — CIG 7776261594DI**

IMPRESA

IMPRESA DIONISIO SRL

REGISTRO DI CONTABILITA'

di n° 1 pagine relativo al SAL n° 2

Pogliano Milanese

L'Impresa
DIONISIO

Il Direttore Lavori
Arch. Alberto Donghi



Il Responsabile del Procedimento

n° ord	data	codice	opere	libretto		Quantità % su lavor	Quantità % su totale	importi	
				N°	pag			maturato	pagato
									€ 65 381,33
			<u>Categorie omogenee dei lavori</u>						
1	12/07/2019	1	Demolizioni e scavi	1	1	0,000%	14,424%	€ -	
2	12/07/2019	2	Sottofondi	1	1	10,000%	4,980%	€ 569,37	
3	12/07/2019	3	Opere di fognatura	1	1	10,000%	5,164%	€ 590,52	
4	12/07/2019	4	Sovrastruttura	1	1	50,000%	48,649%	€ 27 812,90	
5	12/07/2019	5	Predisposizioni impianto di illuminazione	1	1	10,000%	8,443%	€ 965,36	
6	12/07/2019	6	Segnaletica stradale	1	1	100,000%	9,819%	€ 11 227,47	
7	12/07/2019	7	Lavori in economia	1	1	80,000%	8,522%	€ 7 795,20	
			<u>Totale lavori</u>				100,000%	€ 48 960,82	

Sommano	€ 48 960,82
---------	-------------

Modifica Contrattuale	€ 21 891,63
-----------------------	-------------

Totale	€ 136 233,78
---------------	---------------------

Ribasso contrattuale	25,29%	€ 34 453,52
----------------------	--------	-------------

Importo netto	€ 101 780,26
---------------	--------------

Oneri sicurezza	€ 3 778,00
-----------------	------------

Importo netto dei lavori compresi oneri della sicurezza	€ 105 558,26
---	--------------

A dedurre Primo S.A.L.	-€ 50 751,64
------------------------	--------------

Importo a saldo	€ 54 806,62
-----------------	-------------

Pogliano Milanese

14/10/2019

IMPRESA DIONISIO SRL

L'Impresa

Via Villapia, 27 - Tel. 02.90381027

20010 CASOREZZO (MI)

Cod. Fisc./P.IVA 09723510963

Il Direttore Lavori

Arch. Alberto Donghi

[Handwritten signature]