



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 225

Data: 11/06/2021

OGGETTO: Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa
- CUP J77H19001850004 – CIG 822330237C - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione - Impresa F.B. STRADE Srl

LA RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 305 del 17.11.2016 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi, con studio in via A. Sciesa 53 a Desio (MB), l'incarico di rilievo planialtimetrico e di progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativi a lavori di manutenzione straordinaria stradale, consistenti in rifacimento di manti d'usura e di altre pavimentazioni, messi in quota di cordoli di marciapiedi esistenti, realizzazione di nuovi marciapiedi, formazione di nuove aree parcheggio, suddivisi nei seguenti lotti:
 - via Verdi
 - via Mozart
 - via Mons. Paleari
 - via Pastori
 - via Morgagni
 - via Rivolta
 - via Gorizia
 - via Trieste
 - via Volta
 - via Fermi
 - via A. Moroni
 - via S. Francesco (da via Madonna a via Don Corti);
 - via Tito Speri;
 - via Ronchetti;
 - via S. Giovanni Bosco;
 - via Europa,
 - parcheggio nell'area attualmente adibita a verde localizzata di fronte alla farmacia comunale a Bettolino.
- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 426 del 30.12.2016 con la quale è stato affidato alla società TAU s.r.l., con sede a Milano in via Oslavia 18/7, l'incarico di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 - relativo ai lavori di sistemazione stradale nel territorio comunale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- la deliberazione di G.C. n. 3 del 12.01.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai suddetti lavori di manutenzione straordinaria stradale con un quadro economico complessivo pari a € 2.450.000,00.- (duemilioniquattrocentocinquantamila/00), comprensivo di IVA, a totale carico dell'ente comunale;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 342 del 18.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa" con un quadro economico generale che prevede un importo complessivo di € 128.000,00.-,
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 43 in data 27.02.2020 ad oggetto "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa – determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016";
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 69 del 08.04.2020 con la quale sono stati affidati i "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa – CUP J77H19001850004 – CIG 822330237C" all'Impresa F.B. STRADE S.r.l. di Vimercate (MB) per l'importo di € 94.454,77.- oltre € 2.349,40.- per oneri di sicurezza, in totale € 96.804,17.-, oltre € 9.680,42.- per IVA 10%, per complessivi € 106.484,59.- con ribasso del 7,76 % sull'importo a base di gara;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 245 del 02.09.2020 con la quale si è proceduto all'impegno e al pagamento a favore della società E-Distribuzione S.p.A. dell'importo forfettario di € 122,00.-, IVA compresa, quale anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo per lo spostamento di un palo della linea aerea che crea intralcio alla nuova viabilità della nuova rotatoria e per l'interramento della linea stessa;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 374 del 16.11.2020 con la quale si è proceduto all'impegno e al pagamento a favore della società Cap Holding S.p.a. dell'importo di € 1.347,50.-, IVA compresa, per la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico all'interno dell'aiuola della rotatoria al fine di predisporre le basi per la futura eventuale messa in opera di una fontana;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 11 del 26.01.2021 con la quale è stata affidata alla società E-Distribuzione S.p.a. la realizzazione di un nuovo allaccio elettrico per fornitura in bassa tensione, funzionale alla messa in opera di una nuova fontana per l'importo di € 543,41.-, IVA compresa;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 29 del 08.02.2021 con la quale sono state approvate e affidate all'Impresa F.B. STRADE S.r.l. di Vimercate (MB) le variazioni in corso d'opera apportate ai "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa" oggetto dell'appalto, rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs.n. 50/2016, utilizzando una parte delle somme inserite nel quadro economico complessivo alla voce "Imprevisti e somme a disposizione" e modificando lo stesso come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa	
Lavori	
Lavori a base di gara	€ 102.401,09
- ribasso del 7,76 %	-€ 7.946,32
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 94.454,77
Oneri della sicurezza	€ 2.349,40
Importo complessivo dei lavori	€ 96.804,17
Somme a disposizione	
I.V.A. 10% su lavori stradali	€ 9.680,42
Imprevisti e somme a disposizione	€ 157,08
contributo ANAC	€ 30,00
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Alberto Donghi per:	€ 8.855,19
- progettazione definitiva-esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione	
- Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE	

(somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 8.855,19.- con det. 185 del 04.07.2019 sul cap. 5450 - imp. 517/2019)		
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
(art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 104.750,49)	€	1.676,01
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 104.750,49)	€	419,00
Anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo da parte di E-Distribuzione S.p.A. (somma già impegnata a favore di E-Distribuzione S.p.A. con det. 245 del 02.09.2020 sul cap. 5610 - imp. 240.04.1)	€	122,00
Realizzazione nuovo allaccio idrico Cap (somma già impegnata a favore di Cap Holding S.p.A. con det. 374 del 16.11.2020 sul cap. 5610 - imp. 240.8)	€	1.347,50
Realizzazione nuovo allaccio elettrico E-Distribuzione per predisposizione fontana (somma già impegnata a favore di E-Distribuzione S.p.A. con det. 11 del 26.01.2021 sul cap. 5610 - imp. 185.8)	€	543,41
Spese per interventi di Enel Distribuzione	€	378,00
Spese per impianto di pubblica illuminazione	€	1.100,00
Totale somme a disposizione	€	24.308,61
Lavori modifica contrattuale		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	2.896,75
Ribasso offerto (7,76 %)	€	224,79
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	2.671,96
oneri per la sicurezza	€	0,00
Importo complessivo della perizia	€	2.671,96
Somme a disposizione modifica contrattuale		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	267,20
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della modifica contrattuale (comprenditive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'Arch. Alberto Donghi	€	1.495,99
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della fontana al centro della rotatoria (comprenditive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'Arch. Alberto Donghi	€	2.394,13
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 2.896,75)	€	46,35
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 2.896,75)	€	11,59
Totale a disposizione modifica contrattuale	€	4.215,26
COSTO TOTALE € 128.000,00		

Visto il contratto n. contratto n. 2/2020 stipulato in data 17.06.2020 con la ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad € 96.804,17.-, oltre IVA di Legge;

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 23.07.2020 e che i lavori si sono conclusi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L., Arch. Alberto Donghi del 30.04.2021 (allegato n. 1);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa F.B. STRADE S.r.l., pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di **€ 99.430,75.-** al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa F.B. STRADE S.r.l. riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 29 del 08.02.2021 risulta modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa	
Lavori	
Lavori a base di gara	€ 102.401,09
- ribasso del 7,76 %	-€ 7.946,32
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 94.454,77
Oneri della sicurezza	€ 2.349,40
Importo complessivo dei lavori	€ 96.804,17
Somme a disposizione	
I.V.A. 10% su lavori stradali	€ 9.680,42
Imprevisti e somme a disposizione	€ 157,08
contributo ANAC	€ 30,00
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Alberto Donghi per: - progettazione definitiva-esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE (somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 8.855,19.- con det. 185 del 04.07.2019 sul cap. 5450 - imp. 517/2019)	€ 8.855,19
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 104.750,49)	€ 1.676,01
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 104.750,49)	€ 419,00
Anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo da parte di E-Distribuzione S.p.A. (somma già impegnata a favore di E-Distribuzione S.p.A. con det. 245 del 02.09.2020 sul cap. 5610 - imp. 240.04.1)	€ 122,00
Realizzazione nuovo allaccio idrico Cap (somma già impegnata a favore di Cap Holding S.p.A. con det. 374 del 16.11.2020 sul cap. 5610 - imp. 240.8)	€ 1.347,50
Realizzazione nuovo allaccio elettrico E-Distribuzione per predisposizione fontana (somma già impegnata a favore di E-Distribuzione S.p.A. con det. 11 del 26.01.2021 sul cap. 5610 - imp. 185.8)	€ 543,41
Spese per interventi di Enel Distribuzione	€ 378,00
Spese per impianto di pubblica illuminazione	€ 1.100,00
Totale somme a disposizione	€ 24.308,61
Lavori modifica contrattuale	
Lavori perizia di modifica contrattuale	€ 2.896,75
Ribasso offerto (7,76 %)	€ 224,79
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€ 2.671,96
oneri per la sicurezza	€ 0,00
Importo complessivo della perizia	€ 2.671,96
Somme a disposizione modifica contrattuale	
I.V.A. 10% su lavori stradali	€ 267,20
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della modifica contrattuale (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore	€ 1.495,99

dell'Arch. Alberto Donghi		
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della fontana al centro della rotatoria (comprehensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'Arch. Alberto Donghi	€	2.394,13
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 2.896,75)	€	46,35
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 2.896,75)	€	11,59
Totale a disposizione modifica contrattuale	€	4.215,26
COSTO TOTALE € 128.000,00		
Somme liquidate:		
nel 1° SAL: - (29.383,37+ IVA 10%)	-€	32.321,71
nel 2° SAL: - (30.803,47+ IVA 10%)	-€	33.883,82
nel 3° SAL: - (30.894,78+ IVA 10%)	-€	33.984,26
Totale somme liquidate:	€	100.189,78
Somme a credito: € (99.430,75 – 91.081,62) + IVA 10%)	€	8.394,13

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'Impresa F.B. STRADE S.r.l. ammonta ad € 8.349,13.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 9.184,04.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 10.07.2021;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 8.349,13.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 9.184,04.-;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa", redatto dall'Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;
4. Di riconoscere il saldo all'Impresa F.B. STRADE S.r.l, con sede in via Fiume 13 a Vimercate (MB), C.F./P.IVA 03372670160, di € 8.349,13.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 9.184,04.-;
5. Di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 9.184,04.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2021 al capitolo n. 5610 come di seguito indicato:
 - € 6.294,80 – cap. 5610 - impegno n. 185.7;
 - € 2.889,24 – cap. 5610 - impegno n. 185.9;
7. di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati come stabilito dagli artt. 26 – 27 - 28 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 342 del 18.11.2019, con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
8. di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
9. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 49,92.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 49,92.- cap. 5610 - impegno n. 185.9;
10. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A;
11. di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente 822330237C e il CUP è J77H19001850004;
12. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
13. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
14. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
15. di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva;
16. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
17. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
18. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
19. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

20. Di demandare all'Area Finanziaria l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanna Frediani