

## **CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

**LAVORI DI:** Manutenzione straordinaria stradali di v. N. Sauro, dei parcheggi delle vie Lainate e Sempione e dei dossi di v. Europa – CUP J77H18000450004 - CIG Z5E243E0B2

**IMPRESA:** TUTTOSTRATE srl, con sede in via Sempione n. 60 – 20015 Parabiago (MI)

**CONTRATTO:** scrittura privata in data 27.09.2018 Reg. n. 12/2018

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:** i lavori, di cui alla presente relazione, hanno riguardato la manutenzione straordinaria sulla pavimentazione di un tratto della via N. Sauro, su una porzione dell'area a parcheggio di via Lainate, dietro p.zza XXV Aprile, e dell'area a parcheggio di via Sempione, a lato di p.zza XXV Aprile, nonché il rifacimento delle rampe dei dossi e di un tratto lungo la via Europa

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** TUTTOSTRATE srl, con sede in via Sempione n. 60 – 20015 Parabiago (MI);

**CONTRATTO:** scrittura privata in data 27.09.2018 Reg. n. 12/2018;

**IMPORTO DELL'APPALTO:** l'importo dell'appalto originario risulta di € 36.234,03.-, oltre € 782,20.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 37.016,23.-, oltre IVA , per complessivi € 45.159,80.-, con ribasso del 9,17 % sull'importo a base di gara. L'importo dei lavori in variante risulta di € 3.719,62.-, oltre € 81,90- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 3.801,52.-, oltre IVA , per complessivi € 4.637,85.-, con ribasso del 9,17 % sull'importo a base di gara.

**ASSICURAZIONE:** l'appaltatore TUTTOSTRATE srl, ha costituito una polizza assicurativa per RCT e RCO n. 379.058.0000902075, appendice contrattuale n. 5 del 31.10.2017 rilasciata dalla Società Vittoria Assicurazioni S.p.a.– Agenzia di Legnano;

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** nel corso dei lavori è stata redatta una perizia per lavori in Variante in corso d'opera approvata in data 19.11.2018;

**VERBALI NUOVI PREZZI:** nel corso dei lavori NON sono stati concordati nuovi prezzi;

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori del contratto furono consegnati in data 11.07.2018;

**SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:** sospensione dei lavori n. 1 del 20.07.2018 e successiva ripresa n. 1 del 23.11.2018;

**TEMPO STABILITO:** per il progetto originario, a norma del capitolato speciale d'appalto, i lavori dovevano compiersi in complessivi 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Con la perizia per lavori in Variante vennero assegnati ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi per darsi i lavori compiuti.

**PROROGHE:** nessuna proroga rispetto il tempo contrattuale è stata richiesta dall'Appaltatore;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date dalla Direzione Lavori;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori per il progetto originario oltre la perizia per variante in corso d'opera è avvenuta il 30.11.2018 come fu accertato dal Direttore dei Lavori con certificato redatto in data 30.11.2018 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non risultano eseguiti lavori in economia

LIQUIDAZIONI ESEGUITE: sono stati emessi ordini di liquidazione per complessivi Euro 38.516,03.-, oltre Euro 8.473,52.- per IVA 22%, in totale Euro 46.989,55.-;

STATO FINALE: lo stato finale complessivamente comporta un credito all'impresa di netti Euro 2.301,72.-, così risultante:

per lavori contabilizzati:	€ 40.817,75-
Dedotte le somme liquidate:	- € 38.516,03.-
<b>Credito dell'impresa ...</b>	<b>€ 2.301,72-</b>

RISERVE ALL'IMPRESA: l'Impresa non ha fatto alcuna riserva;

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio;

ASSICURAZIONE OPERAI: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 4984258826 presso l'INPS di Milano – C.E. n. 38168 di Milano;

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato cessione di crediti.-

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dal geom. Elena Matarrese.-

### **CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, il geom. Elena Matarrese, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto definitivo/esecutivo, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri effettuati, dalle verifiche compiute, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori eseguiti è di Euro 40.817,75.-, oltre Iva;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione lavori,
- che l'Impresa non ha avanzato riserve;

## C E R T I F I C A

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa TUTTOSTRADE srl, con sede in via Sempione n. 60 – 20015 Parabiago (MI), in base al contratto sopracitato sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto all'Impresa come segue:

per lavori e somministrazioni al netto del ribasso offerto: € 40.817,75-  
(di cui € 37.016,23 per il progetto originario e € 3.801,52 per la variante)

Dedotte le somme liquidate: - € 38.516,03.-  
(di cui 1° SAL € 34.714,51 e 2° SAL € 3.801,52)

**Credito dell'impresa ...** € **2.301,72.-**

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.-

Si trasmette il presente certificato per i successivi provvedimenti amministrativi.

Pogliano Milanese, 07.01.2019

L'IMPRESA ESECUTRICE

*[Signature]*  
TUTTOSTRADE SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*[Signature]*

