

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 110)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 257 DEL 29-08-2011

**OGGETTO: “Lavori di manutenzione strade - parcheggio di
via Arluno - quadrante 7- CUP
J77H10000110004 - CIG 0986530E4B -
Approvazione conto finale e certificato di
regolare esecuzione - Impresa GUERINI & C-
srl Legnano.**

LA RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 01.07.2010 – esecutiva -, è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione strade” per una spesa complessiva di € 1.098.000,00.-, ed il progetto esecutivo dei quadranti 1 e 2 presentato dall'associazione temporanea di professionisti, costituita dall'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.01.2011 – esecutiva – con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del quadrante 7 relativo a “lavori di manutenzione strade”, per una spesa complessiva di € 47.000,00.-;
- con determinazione del Responsabile dell'Area lavori Pubblici n. 19 del 21.01. 2011, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 – comma 7 bis – del D. L.vo n. 163/2006 per il 7° quadrante dei lavori di “manutenzione straordinaria strade” con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 – comma 2 – lettera A del D.Lgs 163/2006;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 71 del 23.02.2011 sono stati aggiudicati alla ditta GUERINI & C. Srl, con sede in Via Novara 142 – 20025 Legnano (MI), i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE – PARCHEGGIO DI VIA ARLUNO - QUADRANTE 7” per l'importo al netto del ribasso di € 24.691,55.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.588,31.-, per un totale di € 27.279,86.-, oltre € 2.183,39 per IVA10% e € 218,24 per IVA 4%, per complessivi € 29.681,49.-, con sconto in percentuale del 35,10 %, sull'importo dei lavori posto a base di gara, con il seguente quadro economico:

A	QUADRANTE 07	EURO
A1	Importo Lavori	
	PARCHEGGIO VIA ARLUNO	38.045,53
	Ribasso offerto (35,10 %)	-13.353,98
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	24.691,55
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	2.588,31
	Totale importo lavori	27.279,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Imprevisti e arrotondamenti	16.286,04
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	121,90
B3	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione QUADRO 7	910,57
B4	I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)	2.183,39
B5	I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori)	218,24
	Totale importo somme a disposizione	19.720,14
		EURO
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	47.000,00

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 15.03.2011 e che, a seguito delle proroghe e sospensioni, i lavori si sono conclusi in data 13.06.2011, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e del geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;

Evidenziato che è stata richiesta in via informatica il DURC per la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice GUERINI & C. Srl di Legnano;

Rilevato che il direttore dei lavori ha rilasciato in data 20.07.2011 il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, e pertanto, ha ritenuto di omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dai D.L., arch. Alberto Sciarini e geom. Fabrizio Parini;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa GUERINI & C. Srl, con sede in Via Novara 142 – 20025 Legnano (MI), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti per € 26.908,10.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa GUERINI & C. Srl riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. n. 71 del 23.02.2011 risulta modificato come di seguito indicato:

A	QUADRANTE 02	EURO	
A1	Importo Lavori		
	PARCHEGGIO VIA ARLUNO	38.045,53	
	Ribasso offerto (35,10 %)	-13.353,98	
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	24.691,55	
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	2.588,31	
	Totale importo lavori in contratto	27.279,86	
	Totale importo lavori contabilizzati	26.908,10	
	Somme liquidate:		
	Totale somme liquidate:		0
	Somme a credito dell'impresa - (21.526,48 + IVA 10%)		23.679,13
	Somme a credito dell'impresa - (5.381,62 + IVA 4%)		5.596,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO	
B1	Imprevisti e arrotondamenti	16.691,51	
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	121,90	
B3	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione QUADRO 7	910,57	
B4	I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)	2.152,65	
B5	I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori)	215,27	
	Totale importo somme a disposizione	20.091,90	
		EURO	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	47.000,00	

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'impresa GUERINI & C. Srl ammonta ad € 26.908,10.- oltre IVA;

Rilevato inoltre dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la suddetta rata di saldo è soggetta a IVA 10% sulla quota di € 21.526,48.- e a IVA 4% sulla quota di € 5.381,62., e che quindi l'importo complessivo dell'IVA dovuta è di € 2.152,65 + € 215,27 = € 2.367,92.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;

Dato atto dunque che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della garanzia fidejussoria di importo pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e l'art. 124 comma 3 del DPR 207/2010;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 26.908,10.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di manutenzione strade – parcheggio di via Arluno - Q. 7", redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
4. Di riconoscere il saldo all' Impresa GUERINI & C. Srl, con sede in Via Novara 142 – 20025 Legnano (MI)), di € 26.908,10.- oltre (€ 2.152,65 + € 215,27) per IVA, in totale € 29.276,02.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
5. Di incaricare l'Area Finanziaria di liquidare il credito di € 29.276,02.- IVA compresa, all' Impresa GUERINI & C. Srl di Legnano (MI), previo deposito da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di polizza fidejussoria di importo pari alla rata di saldo, come previsto dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, e a seguito di presentazione di fattura;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 29.276,02.- trova copertura nel bilancio dell'anno 2011 all'intervento n. 2.08.01.01 come di seguito indicato:
€ 29.276,02.- Cap. 5684 rr.pp.06 - imp. 953/2 rr.pp.06
7. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
8. Di svincolare e rendere disponibile per l'esecuzione di altre opere di manutenzione straordinaria di vie e piazze l'economia risultante dal quadro economico di € 16.691,51.- che trova imputazione all'int. n. 2.08.01.01 come di seguito indicato:
€ 1.799,61 - Cap. 5610 rr.pp.10 - imp. 608/0 rr.pp.10
€ 557,81 - Cap. 5610 rr.pp.10 - imp. 952/0 rr.pp.10
€ 12.561,97.- Cap. 5684 rr.pp.06 - imp. 953/0 rr.pp.06
€ 405,47.- Cap. 5684 rr.pp.06 - imp. 953/2 rr.pp.06
€ 1.366,65 - Cap. 5660 rr.pp.98 - imp. 343900/5 rr.pp.98

Pogliano Milanese, 29.08.2011

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 953/02 rr.pp 2006

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 29/08/2011

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :

	Data	Firma
- Area Affari Generali		
- Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 14-09-2011

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 14-09-2011 al 29-09-2011

Pogliano Milanese, 14-09-2011

IL MESSO COMUNALE