



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, MANUTENZIONI E SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 19

Data: 06/02/2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2 - CUP J77H18000670004 - CIG 936583645E - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - società GRANVILLANO Srl di Pogliano Milanese

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 145 del 12.06.2018 ad oggetto: *"Affidamento incarico progettazione di fattibilità tecnico economica e def/esecutiva, D.L., coord. sicurezza e C.R.E. di opere stradali in v. Battisti di collegamento al ponte carraio sul Fiume Olona (Lotto 2) all'arch. ing. Massimiliano Soffientini – CIG ZF823C5776"*;
- la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 71 del 13.09.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di *"Realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2 – CUP J77H18000670004"*;
- la determinazione a propria firma n. 293 del 03.08.2022 ad oggetto: *"Realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2" – CUP J77H18000670004 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo e accertamento contributo erogato con Decreto interministeriale 23.02.2021 e successiva rettifica con Decreto interministeriale 25.08.2021, in attuazione della L.145 del 30/12/2018 (D.M.I. 104 del 14/08/2020)"*;
- la determinazione a propria firma n. 325 del 06.09.2022 ad oggetto *"Affidamento di lavori di "realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2" — all'Impresa GRANVILLANO srl – CUP J77H18000670004 - CIG 936583645E"*
- la determinazione a propria firma n. 248 del 29.06.2023 ad oggetto: *"Lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2" - CUP J77H18000670004 - CIG 936583645E – Autorizzazione subappalto alla soc. TUTTOSTRADE srl"*;
- la determinazione a propria firma n. 535 del 15.12.2023 ad oggetto: *"Lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2 - CUP J77H18000670004 - CIG 936583645E. Perizia di modifica contrattuale: approvazione e impegno di spesa a favore dell'impresa GRANVILLANO srl (MI)"*

- la determinazione a propria firma n. 571 del 20.12.2023 ad oggetto: “*Lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2 - CUP J77H18000670004 - CIG 936583645E – Adeguamento dei prezzi e impegno di spesa a favore dell'impresa GRANVILLANO srl*”;

Dato atto che sotto la D.L. dell'arch. ing. Massimiliano Soffientini, professionista incaricato, la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 03.11.2022 e i lavori si sono conclusi in data 18.10.2023 e quindi in tempo utile in quanto erano state disposte proroghe e sospensioni che hanno portato il termine di scadenza contrattuale al 18.10.2023;

Vista la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “*Lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2*”, sottoscritti da parte della D.L., arch. ing. Massimiliano Soffientini, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01), ricevuto al protocollo dell'ente in data 28.12.2023 al n. 14536;

Dato atto che in data 08.01.2024 in esecuzione al disposto dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato l'Avviso ad opponendum sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese;

Riscontrato che nel termine di quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione non sono pervenute istanze di crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori della impresa GRANVILLANO Srl di Pogliano Milanese, pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 176.220,15.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati alla impresa GRANVILLANO Srl di Pogliano Milanese, così come riportato nella determinazione n. 571 del 20.12.2023, risulta pertanto modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori		
Totale lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 144.656,00	
Lavori variante	€ 44.734,00	
	€ 189.390,00	
- ribasso del 10,303 %	€ -19.512,85	
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 169.877,15	
Oneri della sicurezza e per l'attuazione della sicurezza anti-Covid (non soggetti a ribasso)	€ 4.573,00	
Oneri della sicurezza per lavori variante	€ 1.770,00	
Importo complessivo dei lavori	€ 176.220,15	A
Somme a disposizione		
Acquisizioni aree o immobili secondo piano particellare esproprio	€ 8.578,00	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) relative a variante	€ 5.914,17	
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016):		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 149.229,00)	€ 2.387,66	
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 46.504,00)	€ 744,06	
Accantonamento quota “Fondo per l'innovazione” (20% del 2% dell'importo di € 149.229,00)	€ 596,92	
Accantonamento quota “Fondo per l'innovazione”	€ 186,02	

(20% del 2% dell'importo di € 46.504,00)		
Imprevisti e somme a disposizione	€ 2.721,01	
I.V.A. 10% sull'importo dei lavori e degli oneri di sicurezza di € 149.229,00	€ 17.622,01	B
Totale somme a disposizione	€ 38.779,85	
COSTO TOTALE	€ 215.000,00	

Somme dovute alla società Granvillano srl (A+B): (€ 176.220,15 + € 17.622,01 per IVA 10%)	€ 193.842,16
---	---------------------

Somme liquidate alla società Granvillano srl	
Anticipazione	€ 44.327,27
(€ 40.297,52 + € 4.029,75 per IVA 10%)	
1° SAL	€ 53.173,99
(€ 48.339,99 + € 4.834,00 per IVA 10%)	
2° SAL	€ 11.854,67
(€ 10.776,97 + € 1.077,70 per IVA 10%)	
3° SAL	€ 26.973,16
(€ 24.521,05 + 2.452,11 per IVA 10%)	
4° SAL	€ 56.543,87
(€ 51.403,52 + 5.140,35 per IVA 10%)	
	€ 192.872,96

Somme a credito alla società Granvillano srl (€ 29.716,89 + € 2.971,69 per IVA 10%)	€ 969,21
---	-----------------

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore della impresa GRANVILLANO Srl di Pogliano Milanese, dedotti gli acconti già erogati, ammonta ad € 881,10.-, oltre € 88,11,- per IVA 10%, per un totale di € 969,21.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. ing. Massimiliano Soffientini, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01);

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della impresa GRANVILLANO Srl di Pogliano Milanese, il cui certificato di regolarità contributiva (DURC) è risultato positivo con validità fino al 02.05.2024;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 8734 del 01.08.2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale allo scrivente Arch. Ferruccio Migani;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 - 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 22/12/2023 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2024/26
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell'08/05/2023 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 (parte contabile)
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 che recita "a ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 che differisce al 15/03/2024 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

Dato atto che in caso di esercizio provvisorio per l'anno 2024 l'assegnazione provvisoria di risorse ed obiettivi per l'esercizio 2024 è riportata all'interno del Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2023/2025 approvato con la sopracitata deliberazione N.51/GC/2023 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "*controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" in quanto trattasi di opera appaltata con la previgente normativa;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore in quanto trattasi di opera appaltata con la previgente normativa;

Visto il vigente D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per quanto in premessa, gli atti tecnici relativi allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2 - CUP J77H18000670004 - CIG 936583645E -, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All.01), sottoscritti senza riserve da parte dell'impresa GRANVILLANO Srl di Pogliano Milanese;
3. di approvare conseguentemente la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori in oggetto predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, arch. ing. Massimiliano Soffientini, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 881,10.-, oltre € 88,11,- per IVA 10%, per un totale di € 969,21.-, oltreché anche il certificato di regolare esecuzione, acquisendo pertanto l'opera al patrimonio comunale;
4. di riconoscere conseguentemente e per quanto sopra a favore della impresa GRANVILLANO Srl, con sede in S. Michele del Carso 13 – 20005 Pogliano Milanese (MI) - C.F./P.IVA 06996360969, la rata unica a saldo pari ad € 881,10.-, oltre € 88,11,- per IVA 10%, per un totale di € 969,21.-;
5. di dare atto che il pagamento della suddetta rata unica a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
6. di specificare che la somma suddetta di € 969,21.- trova copertura al capitolo n. 5453 come di seguito indicato:

€ 969,21.- sul cap. 5453 - impegno n. 653.7;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

7. di dare atto che i compensi spettanti alla società affidataria saranno liquidati come stabilito dagli articoli nn. 23 – 24 – 25 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione a propria firma n. 293 del 03.08.2022, con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
8. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti affinché proceda allo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, previo quanto previsto al punto 5 che precede;
9. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
10. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
11. di dare atto che il R.U.P. dell'opera pubblica è l'Arch. Ferruccio Migani;
12. di dare atto che il presente provvedimento, soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, è consultabile nell'area "amministrazione trasparente" del portale del Comune al seguente indirizzo: Amministrazione trasparente / Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti;
13. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
14. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Responsabile Servizio Lavori Pubblici
Programmazione Urbanistica
Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale
Arch. Ferruccio Migani