

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

(REG. INT. N. 102)

**AREA LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA**

**OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia  
e Trieste – CUP J77H18000910004 – CIG  
7776261594 - Approvazione conto finale e  
certificato di regolare esecuzione - Impresa  
DIONISIO Srl**

## LA RESPONSABILE

### Richiamate:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 305 del 17.11.2016 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi, con studio in via A. Sciesa 53 a Desio (MB), l'incarico di rilievo planialtimetrico e di progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativi a lavori di manutenzione straordinaria stradale, consistenti in rifacimento di manti d'usura e di altre pavimentazioni, messi in quota di cordoli di marciapiedi esistenti, realizzazione di nuovi marciapiedi, formazione di nuove aree parcheggio, suddivisi nei seguenti lotti:
  - via Verdi
  - via Mozart
  - via Mons. Paleari
  - via Pastori
  - via Morgagni
  - via Rivolta
  - via Gorizia
  - via Trieste
  - via Volta
  - via Fermi
  - via A. Moroni
  - via S. Francesco (da via Madonna a via Don Corti);
  - via Tito Speri;
  - via Ronchetti;
  - via S. Giovanni Bosco;
  - via Europa,
  - parcheggio nell'area attualmente adibita a verde localizzata di fronte alla farmacia comunale a Bettolino.
- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 426 del 30.12.2016 con la quale è stato affidato alla società TAU s.r.l., con sede a Milano in via Oslavia 18/7, l'incarico di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 - relativo ai lavori di sistemazione stradale nel territorio comunale;
- la deliberazione di G.C. n. 3 del 12.01.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai suddetti lavori di manutenzione straordinaria stradale con un quadro economico complessivo pari a € 2.450.000,00.- (duemilioniquattrocentocinquantamila/00), comprensivo di IVA, a totale carico dell'ente comunale;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 150 del 13.06.2018 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi, con studio in via A. Sciesa 53 a Desio (MB), l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la stesura del certificato di regolare esecuzione per i lotti di via Gorizia e di via Trieste;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 304 del 16.10.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste" con un quadro economico generale che prevede un importo complessivo di € 149.000,00.-;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 316 del 25.10.2018 ad oggetto: "*Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste*" – CUP J77H18000910004 - CIG 7666154668 - *Determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016*", con la quale si è inteso dare avvio ad un'autonoma procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b finalizzata alla realizzazione delle opere e contestualmente si sono approvati i relativi documenti tecnici;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 6 del 17.01.2019 ad oggetto: "*Rettifica parte della determinazione n. 316 del 25.10.2018 ad oggetto: "Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste"*" – CUP J77H18000910004 - CIG 7666154668 - *Determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016*" con la quale, a seguito delle modifiche apportate con la Legge n. 145 del 30.12.2018, è stata variata la tipologia della procedura di affidamento dei lavori in

*“Affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;*

- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 29.01.2019 ad oggetto: *“Nuovi CIG per i “Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste” – CUP J77H18000910004”, “Opere di urb. primaria del P.P. Cavour/Matteotti – Lotto 1/B Vittime di Lovere – CUP J71B18000000004” e “Opere per riqualificazione e messa in sicurezza di v. Garibaldi e Sauro – lotti 3 e 5 – CUP J77H18001030004”*
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 45 del 15.02.2019 con la quale sono stati affidati i lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste” – CUP J77H18000910004 – CIG 7776261594 all'Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE S.r.l. di Busto Garolfo (MI), che ha offerto un ribasso del 25,30% sull'importo a base d'asta;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 134 del 16.05.2019 di revoca della predetta determinazione n. 45 del 15.02.2019, a seguito della verifica per la ditta affidataria dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4 del D.lgs n. 50/2016, e di affidamento dei lavori in oggetto all'Impresa DIONISIO Srl di Casorezzo (MI), ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016, 4° capoverso, per l'importo complessivo di € 85.425,03.- oltre € 3.778,00.- per oneri di sicurezza, in totale € 89.203,03.-, oltre € 8.920,30.- per IVA 10%, per complessivi € 98.123,33.- con ribasso del 25,29 % sull'importo a base di gara;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 234 del 10.09.2019, con la quale è stato autorizzato il subappalto all'impresa PRANDONI Srl di Rho (MI), nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), per l'importo di € 10.000,00.-, compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa, delle lavorazioni relative a fresature, pulizia strade e posa di pavimentazioni stradali;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 239 del 10.09.2019 con la quale sono state approvate e affidate all'Impresa DIONISIO Srl di Casorezzo (MI) le variazioni in corso d'opera apportate ai “Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste” oggetto dell'appalto, rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs.n. 50/2016, utilizzando una parte delle somme inserite nel quadro economico complessivo alla voce “Imprevisti e somme a disposizione” e modificando lo stesso come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b> <b>Lavori di sistemazione stradale</b> <b>delle vie Gorizia e Trieste</b>	
<b>Lavori</b>	
Lavori Via Trieste	€ 58.612,98
Lavori Via Gorizia	€ 55.729,17
Totale lavori a base di gara	€ 114.342,15
- ribasso del 25,29 %	-€ 28.917,12
<b>Importo lavori al netto del ribasso offerto</b>	<b>€ 85.425,03</b>
Oneri della sicurezza	€ 3.778,00
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 89.203,03</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
I.V.A. 10% su lavori stradali	€ 8.920,30
Imprevisti e somme a disposizione	€ 14.641,25
contributo ANAC	€ 30,00
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Alberto Donghi per:	€ 8.741,43
- progettazione definitiva-esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione	
- Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE	
(somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 8.741,43.- con det. 150 del 13.06.2018 sul cap. 5450 - imp. 538/0)	
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:	

(art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 118.120,15)	€	1.889,92
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 118.120,15)	€	472,48
Spese per impianto di pubblica illuminazione	€	5.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>39.695,38</b>
<b>Lavori modifica contrattuale</b>		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	21.891,63
Ribasso offerto (25,29 %)	€	5.536,39
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	16.355,24
oneri per la sicurezza	€	0,00
<b>Importo complessivo della perizia</b>	<b>€</b>	<b>16.355,24</b>
<b>Somme a disposizione modifica contrattuale</b>		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	1.635,52
<b>Spese tecniche</b> per progettazione, <i>direzione lavori, sicurezza, CRE della</i> modifica contrattuale (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'Arch. Alberto Donghi:	€	1.673,00
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
(art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 21.891,63)	€	350,26
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 21.891,63)	€	87,57
<b>Totale a disposizione modifica contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>20.101,59</b>
<b>COSTO TOTALE € 149.000,00</b>		

**Visto** il contratto n. 14/2019 stipulato in data 26.07.2019 con la ditta sopraccitata;;

**Dato atto che** la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 17.06.2019 e che i lavori si sono conclusi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;

**Vista** la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L., Arch. Alberto Donghi del 14.10.2019 (allegato n. 1);

**Ritenuto** di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa DIONISIO Srl, pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di **€ 105.558,26.-** al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**Dato atto che** il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa DIONISIO Srl riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 239 del 10.09.2019 risulta modificato come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste</b>		
<b>Lavori</b>		
Lavori Via Trieste	€	58.612,98
Lavori Via Gorizia	€	55.729,17
Totale lavori a base di gara	€	114.342,15
- ribasso del 25,29 %	-€	28.917,12

<b>Importo lavori al netto del ribasso offerto</b>	<b>€</b>	<b>85.425,03</b>
Oneri della sicurezza	€	3.778,00
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>89.203,03</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	8.920,30
Imprevisti e somme a disposizione	€	14.641,25
contributo ANAC	€	30,00
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Alberto Donghi per: - progettazione definitiva-esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE (somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 8.741,43.- con det. 150 del 13.06.2018 sul cap. 5450 - imp. 538/0)	€	8.741,43
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 118.120,15)	€	1.889,92
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 118.120,15)	€	472,48
Spese per impianto di pubblica illuminazione	€	5.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>39.695,38</b>
<b>Lavori modifica contrattuale</b>		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	21.891,63
Ribasso offerto (25,29 %)	€	5.536,39
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	16.355,24
oneri per la sicurezza	€	0,00
<b>Importo complessivo della perizia</b>	<b>€</b>	<b>16.355,24</b>
<b>Somme a disposizione modifica contrattuale</b>		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	1.635,52
<b>Spese tecniche</b> per progettazione, <i>direzione lavori, sicurezza, CRE</i> della modifica contrattuale (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'Arch. Alberto Donghi:	€	1.673,00
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 21.891,63)	€	350,26
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 21.891,63)	€	87,57
<b>Totale a disposizione modifica contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>20.101,59</b>
<b>COSTO TOTALE € 149.000,00</b>		
Somme liquidate:		
nel 1° SAL: - (50.751,64+ IVA 10%)	-€	55.826,80
<b>Totale somme liquidate:</b>	<b>€</b>	<b>55.826,80</b>
<b>Somme a credito:</b> € ((105.558,26 – 50.751,64) + IVA 10%)	<b>€</b>	<b>60.287,29</b>

**Evidenziato** che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

**Rilevato** dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'Impresa DIONISIO Srl ammonta ad € 54.806,62.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 60.287,29.-;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;

**Evidenziato che** è stato verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 21.01.2020;

**Dato atto inoltre che** il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

**Visto** il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**Visto** il D.Lvo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

**Visto** l'art. 183 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

#### **DETERMINA**

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 54.806,62.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 60.287,29.-;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste", redatto dall'Arch. Alberto Donghi, professionista incaricato;
4. Di riconoscere il saldo all'Impresa DIONISIO Srl, con sede in via Villa Pia 27 a Casorezzo (MI), c.f./p.iva 09723510963, di € 54.806,62.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 60.287,29.-;
5. Di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 60.287,29.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2019 al capitolo n. 5450 come di seguito indicato:
  - € 42.296,53 – cap. 5450 - impegno n. 192/01;
  - € 17.990,76 – cap. 5450 - impegno n. 192/05.1;
7. di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati come stabilito dagli artt. 26 – 27 - 28 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 304 del 16.10.2018, con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;

8. di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
9. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 19.641,25.- che trova imputazione come di seguito indicato:
  - € 14.641,25.- cap. 5450 – imp. 192/5;
  - € 5.000,00.- cap. 5450 – imp. 192/6;
10. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;
11. di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente 7776261594 e il CUP è J77H18000910004;
12. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
13. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
14. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
15. di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva;
16. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
17. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
18. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
19. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
20. Di demandare all'Area Finanziaria l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

Pogliano Milanese, 16.10.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI  
Arch. Giovanna Frediani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*