



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 32

Data: 09/02/2021

OGGETTO: Autorizzazione proroga per l'ultimazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari all'Impresa MPF S.r.l. di Milano - CUP J77H19002030004 - CIG 8346152682

LA RESPONSABILE

Richiamati:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 216 del 31.07.2019 con la quale è stato affidato all'ing. Marco Salvadori con studio in via Oslavia 18/7 a Milano (MI), l'incarico professionale di rilievo, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle vie Chaniac e Mons. Paleari;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 15.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle vie Chaniac e Mons. Paleari;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 410 del 13.12.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza di via Chaniac" - CUP J77H19002020004 – e dei lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari" - CUP J77H19002030004 -" con un quadro economico generale che prevede un importo complessivo di € 230.000,00.-;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 248 del 07/09/2020 con la quale è stata aggiudicata all'Impresa all'Impresa MPF s.r.l., con sede in via Jan Palach 14/G a Milano (MI), C.F./P.IVA 08791960969, l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Mons. Paleari" per l'importo di € 69.059,26.- oltre € 5.542,38.- per oneri di sicurezza, in totale € 74.601,64.-, oltre € 7.460,16.- per IVA 10%, per complessivi € 82.061,80.- con ribasso del 24,29% sull'importo a base di gara;
- Il contratto di appalto n. 6 stipulato tra le parti in data 28/10/2020;
- Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti ed emesso in data 27.11.2020;

Considerato che i lavori sono in fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro esecuzione è di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori del 27.11.2020, con ultimazione prevista al 26.01.2021;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Vista la richiesta inoltrata dall' Impresa affidataria - prot. n. 1099 del 01/02/2021 - volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di 60 (sessanta) giorni per i seguenti motivi:

- Condizioni climatiche (neve , pioggia e temperature inferiori a 5°);
- Autorizzazione di Città metropolitana;
- Variazioni .

Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50:

- la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dal Capitolato Generale d'Appalto;
- le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto l'ordinanza di chiusura di via Mons Paleari lungo la S.P. 172 Baggio – Nerviano nel centro abitato di Pogliano Milanese, è pervenuta in data 13/01/2021 con prot. n. 461 e le precipitazioni nevose avvenute nel mese di dicembre 2020 oltre alle ulteriori giornate di pioggia copiosa, hanno determinato di fatto un rallentamento delle lavorazioni ;
- le cause sopraccitate che hanno provocato un ritardo nella nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'Appaltatore;
- il Direttore dei Lavori Ing. Marco Salvatori, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni, agli atti del prot. n. 1126 del 01/02/2021, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

Tenuto conto che il CUP relativo ai lavori in oggetto è CUP J77H19002030004 - CIG 8346152682;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 12745 del 26.11.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2021 con la quale è stata approvata l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio Bilancio e Piano esecutivo di gestione 2021 – (parte contabile);

Visto l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare, per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi all'Impresa MPF s.r.l., con sede in via Jan Palach 14/G a Milano (MI), C.F./P.IVA 08791960969, per l'ultimazione dei "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa" fissando quindi a gg 45 (quarantacinque) la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;
3. di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 12/03/2021, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
9. Di trasmettere copia della presente determinazione all'impresa aggiudicataria dell'appalto, MPF s.r.l., con sede in via Jan Palach 14/G a Milano (MI), e al Direttore Lavori all'ing. Marco Salvadori con studio in via Oslavia 18/7 - Milano (MI);

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanna Frediani