



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, MANUTENZIONI E SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 275

Data: 29/07/2024

OGGETTO: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone - CIG 9600178D7E - CUP J77H22002350006- Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero (MI)

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione a propria firma n. 523 del 02.12.2021 ad oggetto: “Affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione def-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di pista ciclabile in via Grassina e in via C. Chiesa fino al Centro Sportivo e sistemazione di marciapiedi delle vie Mazzini e Bellini ed asfaltatura delle vie Pellico e Cantone – CIG ZBF33EAC67– all’Architetto Adele Meroni”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 09.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico, Cantone e Bellini” - CUP J77H22002350006 che prevede una spesa complessiva di € 407.761,84.-;
- la determinazione a propria firma n. 492 del 07.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, quale allegato parte integrante e sostanziale della stessa, redatto dall’arch. Adele Meroni, dei “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone” - (LOTTO 1) - CUP J77H22002350006”;
- la determinazione a propria firma n. 560 del 27.12.2022 ad oggetto: “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone - (LOTTO 1) - CUP J77H22002350006 - Mandato a procedere alla C.U.C. per indizione gara e aggiudicazione lavori”;
- la determinazione della Centrale Unica di Committenza del Comune di Rho n. 396 del 12.04.2023 ad oggetto “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone – Lavori a corpo - CIG 9600178D7E - CUP J77H22002350006 – Aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa EDILMALTAGLIATI Srl di Mesero (MI)”, con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’impresa EDILMALTAGLIATI Srl, con sede in via Enrico Mattei 15 a Mesero (MI), C.F./P.IVA 04612060154, con un ribasso percentuale di

- 6,746% sull'importo a base d'asta, e quindi per l'importo di € 210.624,44.-, oltre € 11.698,39.- per oneri di sicurezza, per un totale di € 222.322,83.-, oltre € 22.232,28 per IVA 10%, per complessivi € 244.555,12.-
- la determinazione a propria firma n. 143 del 05.05.2023 ad oggetto “*Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone - (LOTTO 1) - CUP J77H22002350006 – CIG 9600178D7E - Presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero (MI) e impegno di spesa*”;
 - la determinazione a propria firma n. 455 del 10.11.2023 ad oggetto: “*Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone - CIG 9600178D7E - CUP J77H22002350006. Perizia di modifica contrattuale: approvazione e impegno di spesa a favore dell'impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero (MI)*”;
 - la determinazione a propria firma n. 148 del 03.05.2024 ad oggetto: “*Fornitura elementi di arredo urbano – affidamento alla società FLY srl - CIG B17760549E*”;

Vista la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone*”, sottoscritti da parte della D.L., arch. Adele Meroni, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01), ricevuto al protocollo dell'ente in data 09.07.2024 al n. 8079;

Dato atto che sotto la D.L. dell'arch. Adele Meroni, professionista incaricato, la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 04.07.2023 e i lavori si sono conclusi in data 15.04.2024 e quindi in tempo utile in quanto erano state disposte proroghe e sospensioni che hanno portato il termine di scadenza contrattuale al 15.04.2024;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori della impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero, pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 255.287,05.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%);

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati alla impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero, così come riportato nella determinazione n. 148 del 03.05.2024, risulta pertanto modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a base di gara vie Cantone - Mazzini - Pellico	€	225.861,03
Lavori variante	€	35.348,85
	€	261.209,88
ribasso del 6,746 %	€	-17.621,22
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	243.588,66
Totale costi sicurezza a corpo	€	11.698,39
Importo complessivo dei lavori	€	255.287,05
Somme a disposizione		
I.V.A. 10% su lavori stradali (sull'importo di € 255.287,05)	€	25.528,71
Spese tecniche (comprenditive di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%) a favore dell'arch. Meroni per:	€	20.623,91
. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione def-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e stesura del certificato di regolare esecuzione (impegno a favore dell'arch. Meroni con determinazioni n. 523 del 02.12.2021 sul cap. 5451 - impegno n. 240 - e n. 492 del 07.12.2022 sul cap. 5450 - impegno n. 821)		
Spese tecniche (comprenditive di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%) a favore dell'arch. Meroni per variante	€	3.068,84
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche	€	3.800,95

(80% del 2% dell'importo di € 237.559,42.- di cui € 1.187,80 per incentivo personale CUC)		
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione"	€	950,24
(20% del 2% dell'importo di € 237.559,42)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche relativo a opere in variante	€	565,58
(80% del 2% dell'importo di € 35.348,85)		
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" relativo a opere in variante	€	141,40
(20% del 2% dell'importo di € 35.348,85)		
Spese generali CUC	€	1.306,58
Contributo ANAC		225,00
Fornitura di arredi	€	5.917,00
Imprevisti, somme a disposizione, arrotondamenti	€	346,58
Totale somme a disposizione	€	62.474,79
COSTO TOTALE	€	317.761,84

Somme dovute alla società EDILMALTAGLIATI srl (A+B):	€	280.815,76
---	----------	-------------------

Somme liquidate alla società EDILMALTAGLIATI srl		
1° SAL (€ 77.833,74 + IVA 10%)	€	85.617,11
2° SAL (€ 91.460,48 + IVA 10%)	€	100.606,53
3° SAL (€ 42.870,62 + IVA 10%)	€	47.157,68
4° SAL (€ 41.845,78 + IVA 10%)	€	46.030,36
(€ 254.010,62 + IVA 10%)	€	279.411,68

Somme a credito alla società EDILMALTAGLIATI srl	€	1.404,08
(€ 1.276,44 + IVA 10%)		

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore della impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero, dedotti gli acconti già erogati, ammonta ad € 1.276,44.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 1.404,08.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Adele Meroni, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01);

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero, il cui certificato di regolarità contributiva (DURC) è risultato positivo con validità fino al 30.10.2024;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 10 del 16.07.2024 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale allo scrivente Arch. Ferruccio Migani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2024 ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2025";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 21.02.2024 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 (parte contabile)";

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per quanto in premessa, gli atti tecnici relativi allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All.01) sottoscritti senza riserve da parte dell'impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero;
3. di approvare conseguentemente la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori in oggetto predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, arch. Adele Meroni, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 1.276,44.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 1.404,08.-, oltreché anche il certificato di regolare esecuzione;
4. di riconoscere conseguentemente e per quanto sopra a favore della impresa EDILMALTAGLIATI Srl, con sede in via Enrico Mattei 15 a Mesero (MI), C.F./P.IVA04612060154, la rata unica a saldo pari ad € 1.276,44.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 1.404,08.-;
5. di dare atto che il pagamento della suddetta rata unica a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
6. di specificare che la somma suddetta di € 1.404,08.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2024 al capitolo n. 5450 impegno n. 427.1;
7. di dare atto che i compensi spettanti alla società affidataria saranno liquidati come stabilito all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 28.06.2023 con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
8. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti affinché proceda allo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, previo quanto previsto al punto 5 che precede;
9. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 346,58.- che trova imputazione sul cap. 5450 - impegno n. 427.13;
10. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
11. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

12. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento dell'opera pubblica è l'Arch. Ferruccio Migani;
13. di dare atto che il presente provvedimento, soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, è consultabile nell'area "amministrazione trasparente" del portale del Comune ai seguenti indirizzi:
Amministrazione trasparente / Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti;
14. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
15. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI,
PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA, MANUTENZIONI
E SERVIZIO IGIENE
AMBIENTALE
Arch. Ferruccio Migani**