

# ALLEGATO "A"

**Comune di POGLIANO MILANESE**

Provincia di MI

## DIAGRAMMA DI GANTT

**Cronoprogramma dei lavori**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE SUDIVISI IN DIECI QUADRI ECONOMICI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI POGLIANO MILANESE

**CANTIERE:** VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DIVISE IN FASI, POGLIANO MILANESE

ARCHITETTO SCIARINI ALBERTO  
VIA SEMPIONE 42  
21018 SESTO CALENDE (VA)  
340.7376058 - 0331.924681  
sciarini.alberto@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERI</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	26/07/2010	26/07/2010
	3	E	1	1	27/09/2010	27/09/2010
	4	E	1	1	06/12/2010	06/12/2010
	5	E	1	1	10/01/2011	10/01/2011
	6	E	1	1	31/01/2011	31/01/2011
	7	E	1	1	21/02/2011	21/02/2011
	8	E	1	1	28/03/2011	28/03/2011
	9	E	1	1	18/04/2011	18/04/2011
	10	E	1	1	30/05/2011	30/05/2011
	11	E	1	1	01/08/2011	01/08/2011
Allestimento box wc chimici	2	E	1	1	26/07/2010	26/07/2010
	3	E	1	1	27/09/2010	27/09/2010
	4	E	1	1	06/12/2010	06/12/2010
	5	E	1	1	10/01/2011	10/01/2011
	6	E	1	1	31/01/2011	31/01/2011
	7	E	1	1	21/02/2011	21/02/2011
	8	E	1	1	28/03/2011	28/03/2011
	9	E	1	1	18/04/2011	18/04/2011
	10	E	1	1	30/05/2011	30/05/2011
	11	E	1	1	01/08/2011	01/08/2011
Smobilizzo del cantiere	2	E	1	1	24/09/2010	24/09/2010
	3	E	1	1	03/12/2010	03/12/2010
	4	E	1	1	07/01/2011	07/01/2011
	5	E	1	1	28/01/2011	28/01/2011
	6	E	1	1	18/02/2011	18/02/2011
	7	E	1	1	25/03/2011	25/03/2011
	8	E	1	1	15/04/2011	15/04/2011
	9	E	1	1	27/05/2011	27/05/2011
	10	E	1	1	29/07/2011	29/07/2011
	11	E	1	1	16/09/2011	16/09/2011
<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>						
Demolizione meccanica di manti stradali	1	E	1	1	16/08/2010	16/08/2010
	1	E	2	2	07/09/2010	08/09/2010
	1	E	2	2	11/10/2010	12/10/2010
	1	E	2	2	08/11/2010	09/11/2010
	1	E	2	2	06/12/2010	07/12/2010
	1	E	1	1	15/12/2010	15/12/2010
	1	E	1	1	10/01/2011	10/01/2011
	1	E	1	1	18/01/2011	18/01/2011

**Tabella Analitica Gantt**

Fresatura asfalto di marciapiedi	1	E	1	1	31/01/2011	31/01/2011
	1	E	1	1	08/02/2011	08/02/2011
	1	E	1	1	28/02/2011	28/02/2011
	1	E	1	1	29/03/2011	29/03/2011
	1	E	1	1	22/04/2011	22/04/2011
	1	E	1	1	06/05/2011	06/05/2011
	1	E	1	1	16/05/2011	16/05/2011
	1	E	1	1	30/05/2011	30/05/2011
	1	E	1	1	10/06/2011	10/06/2011
	1	E	1	1	24/06/2011	24/06/2011
	1	E	1	1	08/07/2011	08/07/2011
	1	E	1	1	22/08/2011	22/08/2011
	1	E	1	1	30/08/2011	30/08/2011
	1	E	1	1	26/07/2010	26/07/2010
	1	E	2	2	30/09/2010	01/10/2010
	1	E	2	2	28/10/2010	29/10/2010
	1	E	3	3	21/02/2011	23/02/2011
	1	E	2	2	07/03/2011	08/03/2011
	1	E	3	3	18/04/2011	20/04/2011
	1	E	3	3	02/05/2011	04/05/2011
Rimozione di massetti non armati	1	E	2	2	07/06/2011	08/06/2011
	1	E	1	1	22/06/2011	22/06/2011
	1	E	2	2	05/07/2011	06/07/2011
	1	E	4	6	29/07/2010	03/08/2010
	1	E	2	2	24/08/2010	25/08/2010
	1	E	5	5	04/10/2010	08/10/2010
	1	E	5	5	01/11/2010	05/11/2010
	1	E	2	2	06/12/2010	07/12/2010
	1	E	1	1	15/12/2010	15/12/2010
	1	E	1	1	10/01/2011	10/01/2011
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	1	1	18/01/2011	18/01/2011
	1	E	1	1	31/01/2011	31/01/2011
	1	E	1	1	08/02/2011	08/02/2011
	1	E	2	2	24/02/2011	25/02/2011
	1	E	3	3	09/03/2011	11/03/2011
	1	E	2	2	21/04/2011	22/04/2011
	1	E	2	2	05/05/2011	06/05/2011
	1	E	2	2	09/06/2011	10/06/2011
	1	E	2	2	23/06/2011	24/06/2011
	1	E	2	2	07/07/2011	08/07/2011
	1	E	1	1	01/08/2011	01/08/2011
	1	E	2	2	02/08/2010	03/08/2010
	1	E	1	1	23/08/2010	23/08/2010
	1	E	1	1	06/09/2010	06/09/2010
	1	E	2	2	28/09/2010	29/09/2010

Tabella Analitica Gantt

	1	E	3	3	25/10/2010	27/10/2010
	1	E	1	1	10/01/2011	10/01/2011
	1	E	1	1	18/01/2011	18/01/2011
	1	E	1	1	31/01/2011	31/01/2011
	1	E	1	1	08/02/2011	08/02/2011
	1	E	2	2	22/02/2011	23/02/2011
	1	E	2	2	07/03/2011	08/03/2011
	1	E	1	1	28/03/2011	28/03/2011
	1	E	3	3	18/04/2011	20/04/2011
	1	E	3	3	02/05/2011	04/05/2011
	1	E	1	1	16/05/2011	16/05/2011
	1	E	1	1	30/05/2011	30/05/2011
	1	E	2	2	06/06/2011	07/06/2011
	1	E	2	2	20/06/2011	21/06/2011
	1	E	2	2	04/07/2011	05/07/2011
	1	E	1	1	02/08/2011	02/08/2011
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	16/08/2010	16/08/2010
	1	E	2	2	22/11/2010	23/11/2010
	1	E	2	2	27/12/2010	28/12/2010
	1	E	1	1	21/03/2011	21/03/2011
	1	E	1	1	08/04/2011	08/04/2011
	1	E	1	1	23/05/2011	23/05/2011
	1	E	1	1	18/07/2011	18/07/2011
	1	E	1	1	09/09/2011	09/09/2011
<b>SCAVI E RINTERRI</b>						
Scavo di sbancamento	1	E	1	1	03/08/2011	03/08/2011
Scavo a sezione ristretta	1	E	1	1	17/08/2010	17/08/2010
	1	E	1	1	15/11/2010	15/11/2010
	1	E	2	2	08/12/2010	09/12/2010
	1	E	2	2	16/12/2010	17/12/2010
	1	E	1	1	30/03/2011	30/03/2011
	1	E	1	1	31/05/2011	31/05/2011
	1	E	1	1	04/08/2011	04/08/2011
Rinterro di scavo	1	E	1	1	17/08/2010	17/08/2010
	1	E	1	1	05/04/2011	05/04/2011
	1	E	2	2	02/06/2011	03/06/2011
	1	E	1	1	06/09/2011	06/09/2011
<b>OPERE D'ARTE MARCIAPIEDI RIALZI</b>						
Cordoli, zanelle, messa in quota griglie	1	E	6	8	04/08/2010	11/08/2010
	1	E	2	2	26/08/2010	27/08/2010
	1	E	2	2	09/09/2010	10/09/2010
	1	E	5	7	13/10/2010	19/10/2010
	1	E	8	10	10/11/2010	19/11/2010
	1	E	2	2	23/11/2010	24/11/2010
	1	E	1	1	14/12/2010	14/12/2010

Tabella Analitica Gantt

	1	E	2	2	22/12/2010	23/12/2010
	1	E	2	2	28/12/2010	29/12/2010
	1	E	2	2	11/01/2011	12/01/2011
	1	E	2	2	19/01/2011	20/01/2011
	1	E	2	2	01/02/2011	02/02/2011
	1	E	2	2	09/02/2011	10/02/2011
	1	E	5	5	28/02/2011	04/03/2011
	1	E	5	5	14/03/2011	18/03/2011
	1	E	1	1	21/03/2011	21/03/2011
	1	E	2	2	06/04/2011	07/04/2011
	1	E	1	1	11/04/2011	11/04/2011
	1	E	4	4	26/04/2011	29/04/2011
	1	E	5	5	09/05/2011	13/05/2011
	1	E	1	1	17/05/2011	17/05/2011
	1	E	1	1	24/05/2011	24/05/2011
	1	E	5	5	13/06/2011	17/06/2011
	1	E	5	5	27/06/2011	01/07/2011
	1	E	5	5	11/07/2011	15/07/2011
	1	E	2	2	19/07/2011	20/07/2011
	1	E	2	2	23/08/2011	24/08/2011
	1	E	2	2	31/08/2011	01/09/2011
	1	E	1	1	12/09/2011	12/09/2011
Posa di pavimenti per esterni a secco	1	E	3	3	01/09/2010	03/09/2010
	1	E	3	3	15/09/2010	17/09/2010
	1	E	1	1	17/01/2011	17/01/2011
	1	E	1	1	24/01/2011	24/01/2011
	1	E	1	1	07/02/2011	07/02/2011
	1	E	1	1	14/02/2011	14/02/2011
	1	E	1	1	20/05/2011	20/05/2011
	1	E	1	1	29/08/2011	29/08/2011
	1	E	1	1	05/09/2011	05/09/2011
Formazione di pavimentazioni in asfalto colato	1	E	3	3	20/09/2010	22/09/2010
	1	E	3	3	29/11/2010	01/12/2010
	1	E	1	1	16/02/2011	16/02/2011
	1	E	1	1	23/03/2011	23/03/2011
	1	E	1	1	25/05/2011	25/05/2011
	1	E	2	2	25/07/2011	26/07/2011
	1	E	1	1	15/09/2011	15/09/2011
<b>OPERE FOGNARIE</b>						
Posa di speco fognario prefabbricato	1	E	1	1	04/04/2011	04/04/2011
	1	E	1	1	01/06/2011	01/06/2011
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	1	1	27/07/2010	27/07/2010
	1	E	1	1	27/08/2010	27/08/2010
	1	E	1	1	10/09/2010	10/09/2010
	1	E	5	7	13/10/2010	19/10/2010

Tabella Analitica Gantt

	1	E	5	7	10/11/2010	16/11/2010
	1	E	1	1	01/02/2011	01/02/2011
	1	E	1	1	09/02/2011	09/02/2011
	1	E	3	3	28/02/2011	02/03/2011
	1	E	3	3	14/03/2011	16/03/2011
	1	E	1	1	31/03/2011	31/03/2011
	1	E	3	3	26/04/2011	28/04/2011
	1	E	3	3	09/05/2011	11/05/2011
	1	E	2	2	02/06/2011	03/06/2011
	1	E	3	3	13/06/2011	15/06/2011
	1	E	3	3	27/06/2011	29/06/2011
	1	E	3	3	11/07/2011	13/07/2011
	1	E	1	1	24/08/2011	24/08/2011
	1	E	1	1	01/09/2011	01/09/2011
Posa di camerette, pozzi prefabbricati in genere	1	E	1	1	01/04/2011	01/04/2011
	1	E	1	1	01/06/2011	01/06/2011
<b>OPERE STRADALI</b>						
Formazione di fondazione stradale in misto stabilizzato	1	E	1	1	18/08/2010	18/08/2010
	1	E	1	1	07/09/2011	07/09/2011
Formazione di tout venant, collegamento, tappetini con finitrici	1	E	1	1	28/07/2010	28/07/2010
	1	E	2	2	19/08/2010	20/08/2010
	1	E	2	2	17/11/2010	18/11/2010
	1	E	2	2	25/11/2010	26/11/2010
	1	E	2	4	10/12/2010	13/12/2010
	1	E	1	1	20/12/2010	20/12/2010
	1	E	2	2	30/12/2010	31/12/2010
	1	E	1	1	22/03/2011	22/03/2011
	1	E	1	1	12/04/2011	12/04/2011
	1	E	2	2	21/07/2011	22/07/2011
	1	E	1	1	08/09/2011	08/09/2011
	1	E	1	1	13/09/2011	13/09/2011
<b>OPERE A VERDE</b>						
Stesa terra di coltivo	1	E	1	1	13/04/2011	13/04/2011
	1	E	1	1	14/09/2011	14/09/2011
Formazione di tappeto erboso	1	E	1	1	13/04/2011	13/04/2011
	1	E	1	1	14/09/2011	14/09/2011
<b>OPERE DI SEGNALETICA</b>						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	23/09/2010	24/09/2010
	1	E	2	2	02/12/2010	03/12/2010
	1	E	2	2	05/01/2011	06/01/2011
	1	E	1	1	28/01/2011	28/01/2011
	1	E	1	1	18/02/2011	18/02/2011
	1	E	1	1	25/03/2011	25/03/2011
	1	E	1	1	14/04/2011	14/04/2011
	1	E	1	1	26/05/2011	26/05/2011

Tabella Analitica Gantt

	1	E	2	2	27/07/2011	28/07/2011
	1	E	1	1	16/09/2011	16/09/2011
Posa di segnali stradali	1	E	2	2	23/09/2010	24/09/2010
	1	E	1	1	05/01/2011	05/01/2011
	1	E	1	1	27/01/2011	27/01/2011
	1	E	1	1	17/02/2011	17/02/2011
	1	E	1	1	27/05/2011	27/05/2011
	1	E	1	1	16/09/2011	16/09/2011
<b>OPERE STRUTTURALI FONDAZIONI E MURI SOSTEGNO</b>						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	2	2	12/08/2010	13/08/2010
	1	E	1	1	30/08/2010	30/08/2010
	1	E	1	1	13/09/2010	13/09/2010
	1	E	3	3	20/10/2010	22/10/2010
	1	E	3	3	17/11/2010	19/11/2010
	1	E	1	1	13/01/2011	13/01/2011
	1	E	1	1	21/01/2011	21/01/2011
	1	E	1	1	04/02/2011	04/02/2011
	1	E	1	1	11/02/2011	11/02/2011
	1	E	1	1	04/03/2011	04/03/2011
	1	E	1	1	18/03/2011	18/03/2011
	1	E	1	1	29/04/2011	29/04/2011
	1	E	1	1	13/05/2011	13/05/2011
	1	E	2	2	16/06/2011	17/06/2011
	1	E	2	2	30/06/2011	01/07/2011
	1	E	2	2	14/07/2011	15/07/2011
	1	E	1	1	05/08/2011	05/08/2011
	1	E	1	1	25/08/2011	25/08/2011
	1	E	1	1	01/09/2011	01/09/2011
Getto in calcestruzzo per fondazioni armate	1	E	1	1	30/08/2010	30/08/2010
	1	E	1	1	13/09/2010	13/09/2010
	1	E	1	1	13/01/2011	13/01/2011
	1	E	1	1	21/01/2011	21/01/2011
	1	E	1	1	04/02/2011	04/02/2011
	1	E	1	1	11/02/2011	11/02/2011
	1	E	1	1	18/05/2011	18/05/2011
	1	E	1	1	12/08/2011	12/08/2011
	1	E	1	1	19/08/2011	19/08/2011
	1	E	1	1	26/08/2011	26/08/2011
	1	E	1	1	02/09/2011	02/09/2011
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	1	1	29/10/2010	29/10/2010
	1	E	1	1	04/02/2011	04/02/2011
	1	E	1	1	11/02/2011	11/02/2011
	1	E	1	1	18/05/2011	18/05/2011
	1	E	2	2	10/08/2011	11/08/2011
	1	E	2	2	17/08/2011	18/08/2011

**Tabella Analitica Gantt**

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	1	1	26/08/2011	26/08/2011
	1	E	1	1	02/09/2011	02/09/2011
	1	E	1	1	29/10/2010	29/10/2010
	1	E	2	2	08/08/2011	09/08/2011
	1	E	2	2	15/08/2011	16/08/2011

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

- 1) = OPERE STRADALI
- 2) = Q1-VIA EMILIA - EUROPA
- 3) = Q2-VIA OBERDAN - SAURO
- 4) = Q3-SOLFERINO
- 5) = Q4-BOSCO-ORIONE
- 6) = Q5-BOSCO-FERMI
- 7) = Q6-UNITA'
- 8) = 07-ARLUNO
- 9) = Q08-MILITE
- 10) = Q9-MARCONI
- 11) = Q10-SAURO

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

- 1) = OPERE STRADALI
- 2) = OPERE DI FOGNATURA
- 3) = OPERE DI ASFALTATURA
- 4) = OPERE DI SEGNALETICA STRADALE
- 5) = OPERE A VERDE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro