



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 374

Data: 08/10/2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade: via Solferino – Quadrante Q3 - CUP J77H20000870004 - CIG 8364150AEC - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl

LA RESPONSABILE

Richiamate:

- La determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 145 del 04.05.2010, con la quale veniva affidato all'associazione temporanea di professionisti, arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), l'incarico professionale per la "progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione assistenza e contabilità lavori, nonché per il rilievo planoaltimetrico per un importo complessivo di € 28.409,04.- compreso Iva e contributi previdenziali, riguardante i lavori di manutenzione straordinaria strade relativa alle seguenti vie, suddivise in 10 quadranti:

QUADRANTE 01 - VIA EMILIA + TRATTO A FONDO CHIUSO VIA MORONI + VIA EUROPA INCROCIO VIA BELLINI + VIA EUROPA INCROCIO VIA VERDI + VIA EUROPA INCROCIO VIA TURATI
 QUADRANTE 02 - VIA OBERDAN + VIA N. SAURO TRATTO DA VIA OBERDAN A VIA L. CHIESA
 QUADRANTE 03 - VIA SOLFERINO
 QUADRANTE 04 - VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA D. ORIONE
 QUADRANTE 05 - VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA FERMI
 QUADRANTE 06 - VIA UNITA' D'ITALIA
 QUADRANTE 07 - PARCHEGGIO VIA ARLUNO
 QUADRANTE 08 - VIA MILITE IGNOTO TRATTO DA VIA S. FRANCESCO A VIA M. PALEARI
 QUADRANTE 09 - VIA D. ALIGHIERI TRATTO DA VIA L. CHIESA A VIA MARCONI + VIA MARCONI
 QUADRANTE 10 - VIA S. PELLICO TRATTO DA LARGO S.D. SAVIO A VIA FALCONE + PARCHEGGIO SCUOLA

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10.06.2010 – esecutiva – con la quale è stato approvato il progetto preliminare per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE", che presenta il quadro economico di seguito riportato per la realizzazione di tutti i 10 lotti e prevede una spesa complessiva stimata in € 1.098.000,00.-:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 01.07.2010 – esecutiva -, è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione strade” per una spesa complessiva di € 1.098.000,00.-, ed il progetto esecutivo dei quadranti 1 e 2 presentato dall’associazione temporanea di professionisti, costituita dall’arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 167 del 30.06.2020 con la quale, a seguito di ricalcolo delle spese tecniche relative all’incarico di progettazione esecutiva e DL, sicurezza, contabilità, CRE del quadrante 3 dei lavori di manutenzione strade, relativo alla via Solferino, è stata impegnata la somma di € 5.108,34.- a favore dell’associazione temporanea di professionisti, arch. Alberto Sciarini e geom. Fabrizio Parini;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 177 del 02.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del quadrante 3 dei lavori di manutenzione strade, riguardante la via Solferino, che riporta quadro economico dell’opera dell’importo di € 175.000,00.-;
- la determinazione della Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 180 del 09.07.2020 ad oggetto “Lavori di manutenzione strade: via Solferino – Quadrante Q3 – determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 - CUP J77H20000870004 - CIG 8364150AEC”;
- la determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 237 del 31.08.2020 con la quale sono stati affidati i “lavori di manutenzione straordinaria della via Solferino – quadrante Q3” – CUP J77H20000870004 – CIG 8364150AEC all’Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl, con sede in via Dante Alighieri 491 a Cislago (VA), C.F./P.IVA 02829340138, che ha offerto un ribasso del 38,12 % sull’importo a base d’asta;
- la determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 353 del 03.11.2020 con la quale è stato autorizzato il subappalto all’impresa RAMELLA & C. S.r.l. di Cislago (VA) di una quota dei lavori nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), per un importo di € 33.000,00.- di cui € 1.600,00.- per oneri per la sicurezza oltre IVA 22% relativamente alla categoria OG3;
- la determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 44 del 18.02.2021 con la quale è stata affidata la fornitura e posa di recinzioni metalliche per l’area cani di via Solferino ang. via Ranzani, complete di cancello carraio, alla ditta RETISSIMA s.r.l., con sede in via XXV Aprile 52 - 23868 Valmadrera (LC), per un importo di € 2.976,80.-, IVA compresa;
- la determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 64 del 04.03.2021 con la quale sono state approvate le variazioni in corso d’opera apportate ai “Lavori di manutenzione strade: via Solferino – Quadrante Q3” oggetto dell’appalto come meglio specificate in precedenza, rientranti nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 2 e comma 1 lettera a) del D.lgs.n. 50/2016, che hanno dato luogo a maggiori oneri per un importo pari € 38.790,20.-;
- la determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 75 del 10.03.2021, ad oggetto “Affidamento dell’incarico per redazione di tipo di frazionamento di tratto strada comunale via Solferino insistente sul mappale 534 del foglio 1 collegato al progetto dei lavori di manutenzione stradale di v. Solferino Q3 al geom. Parini – CIG ZC530E44E5”
- la determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 327 del 01.09.2021 con la quale è stata approvata la perizia di modifica contrattuale apportata ai “Lavori di manutenzione strade: via Solferino – Quadrante Q3”, successiva all’emissione del certificato di fine lavori e del conto finale , come previsto dall’art. 228 del D.P.R. 207/2010, presentata dal progettista e direttore lavori arch. Alberto

Sciarini, rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016, che ha dato luogo a maggiori oneri per un importo pari € 3.840,84.-, utilizzando una parte delle somme inserite nel quadro economico complessivo alla voce "Imprevisti e somme a disposizione" e modificando lo stesso come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione stradale - via Solferino - quadrante Q3		
Lavori a base di gara	€	128.785,33
- ribasso del 38,12%	-€	49.092,97
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	79.692,36
Oneri della sicurezza	€	4.000,00
Importo complessivo dei lavori	€	83.692,36
Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€	18.412,32
Imprevisti e somme a disposizione	€	17.234,63
contributo ANAC	€	30,00
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Sciarini per:		
- progettazione esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione	€	1.067,76
- Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE (somma impegnata a favore dell'arch. Sciarini con det. 167 del 30.06.2020 sul cap. 5612 – imp. 547)	€	4.040,58
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 132,785,33)	€	2.124,57
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 132,785,33)	€	531,14
Fornitura e posa di recinzione metallica con relativo cancello per l'area cani di v. Solferino/Ranzani (somma impegnata a favore della ditta Retissima srl con det. 44 del 18.02.2021 sul cap. 5612 – imp. 210.6)	€	2.976,80
Incarico per la redazione di tipo di frazionamento di strada comunale via Solferino insistente sul mappale 534 del foglio 1 al geom. Parini (somma impegnata a favore del geom Parini con det. 75 del 10.03.2021sul cap. 5612 – imp. 210.11)	€	2.258,99
Totale somme a disposizione	€	48.676,59
Lavori modifica contrattuale 1 – 2		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	47.729,70
Ribasso offerto (38,12%)	€	18.194,56
Importo modifica contrattuale al netto del	€	29.535,14

ribasso offerto		
oneri per la sicurezza	€	0,00
Importo complessivo della perizia	€	29.535,14
Somme a disposizione modifiche contrattuali 1 - 2		
I.V.A. 22%	€	6.497,73
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della perizia (comprensive di C.N.P.A.I.A.) a favore dell'arch. Alberto Sciarini	€	1.802,73
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 47.729,70)	€	763,68
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 47.729,70)	€	190,92
Totale a disposizione modifica contrattuale	€	9.255,06
Lavori modifica contrattuale 3		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	4.956,33
Ribasso offerto (38,12%)	€	1.889,35
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	3.066,98
oneri per la sicurezza	€	0,00
Importo complessivo della perizia	€	3.066,98
Somme a disposizione modifica contrattuale 3		
I.V.A. 22%	€	674,74
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della perizia (comprensive di C.N.P.A.I.A.) a favore dell'arch. Alberto Sciarini	€	0,00
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 4.956,33)	€	79,30
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 4.956,33)	€	19,83
Totale a disposizione modifica contrattuale 3	€	773,87
COSTO TOTALE € 175.000,00		

Visto il contratto n. 4/2020 stipulato in data 21.10.2020 con la ditta sopraccitata e la scrittura privata n. 7/2021 del 29.03.2021;

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 28.10.2020 e che i lavori si sono conclusi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'Arch. Alberto Sciarini, professionista incaricato;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L., Arch. Alberto Sciarini e trasmessa al protocollo dell'Ente il 21.09.2021 al n. 10399 (allegato n. 1);

Dato atto che in data 09.09.2021 In esecuzione al disposto dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato l'Avviso ad opponendum sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese;

Riscontrato che nel termine di quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione non sono giunte istanze di crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl, pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 116.294,48.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 327 del 01.09.2021 risulta modificato come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione stradale - via Solferino - quadrante Q3		
Lavori a base di gara	€	128.785,33
- ribasso del 38,12%	-€	49.092,97
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	79.692,36
Oneri della sicurezza	€	4.000,00
Importo complessivo dei lavori	€	83.692,36
Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€	18.412,32
Imprevisti e somme a disposizione	€	17.234,63
contributo ANAC	€	30,00
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Sciarini per:		
- progettazione esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione	€	1.067,76
- Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE (somma impegnata a favore dell'arch. Sciarini con det. 167 del 30.06.2020 sul cap. 5612 – imp. 547)	€	4.040,58
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 132,785,33)	€	2.124,57

Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 132,785,33)	€	531,14
Fornitura e posa di recinzione metallica con relativo cancello per l'area cani di v. Solferino/Ranzani (somma impegnata a favore della ditta Retissima srl con det. 44 del 18.02.2021 sul cap. 5612 – imp. 210.6)	€	2.976,80
Incarico per la redazione di tipo di frazionamento di strada comunale via Solferino insistente sul mappale 534 del foglio 1 al geom. Parini (somma impegnata a favore del geom Parini con det. 75 del 10.03.2021sul cap. 5612 – imp. 210.11)	€	2.258,99
Totale somme a disposizione	€	48.676,59
Lavori modifica contrattuale 1 – 2		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	47.729,70
Ribasso offerto (38,12%)	€	18.194,56
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	29.535,14
oneri per la sicurezza	€	0,00
Importo complessivo della perizia	€	29.535,14
Somme a disposizione modifiche contrattuali 1 - 2		
I.V.A. 22%	€	6.497,73
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della perizia (comprehensive di C.N.P.A.I.A.) a favore dell'arch. Alberto Sciarini	€	1.802,73
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 47.729,70)	€	763,68
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 47.729,70)	€	190,92
Totale a disposizione modifica contrattuale	€	9.255,06
Lavori modifica contrattuale 3		
Lavori perizia di modifica contrattuale	€	4.956,33
Ribasso offerto (38,12%)	€	1.889,35
Importo modifica contrattuale al netto del ribasso offerto	€	3.066,98
oneri per la sicurezza	€	0,00
Importo complessivo della perizia	€	3.066,98
Somme a disposizione modifica contrattuale 3		
I.V.A. 22%	€	674,74

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della perizia (comprehensive di C.N.P.A.I.A.) a favore dell'arch. Alberto Sciarini	€	0,00
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 4.956,33)	€	79,30
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 4.956,33)	€	19,83
Totale a disposizione modifica contrattuale 3	€	773,87
COSTO TOTALE	€	175.000,00
Somme liquidate:		
nel 1° SAL: - (29.110,00+ IVA 22%)	-€	35.514,20
nel 2° SAL: - (81.750,00+ IVA 22%)	-€	99.735,00
nel 3° SAL: - (2.367,50+ IVA 22%)	-€	2.888,35
Totale somme liquidate:	€	138.137,55
Somme a credito: € (116.294,48– 113.227,50) + IVA 22%) = € 3.066,98	€	3.741.72

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore dell'Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl ammonta ad € 3.066,98.-, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.741.72.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. Alberto Sciarini, professionista incaricato;

Evidenziato che è stato verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 26.10.2021;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 12745 del 26.11.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2021-2023";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2021 ad oggetto “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 31.03.2021 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte contabile)”;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11.06.2021 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – obiettivi anno 2021 e Piano della Performance 2021/2023”.

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l’art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l’art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al “controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l’art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all’oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall’impresa aggiudicatrice dei lavori;
3. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell’impresa ammonta ad € 3.066,98.-, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.741.72.-;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai “Lavori di manutenzione strade: via Solferino – Quadrante Q3”, redatto dall’Arch. Alberto Sciarini, professionista incaricato;
5. di riconoscere il saldo all’Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl, con sede in via Dante Alighieri 491 a Cislago (VA), C.F./P.IVA 02829340138, di € 3.066,98.-, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.741.72.-;
6. di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
7. di specificare che la somma suddetta di € 3.741.72.- trova copertura sul bilancio dell’esercizio 2021 al capitolo n. 5612 come di seguito indicato:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- € 3.741,72 – cap. 5612 - impegno n. 210.12;
- 8. di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati come stabilito dagli artt. 26 – 27 - 28 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 177 del 02.07.2020, con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
- 9. di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 10. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 17.236,63.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 17.234,63 – cap. 5612 - impegno n. 210.5;
 - € 2,00 – cap. 5612 - impegno n. 210.11;
- 11. di rettificare l'accantonamento in entrata registrato al n. 207/2020 per l'importo di € 17.236,63.-;
- 12. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;
- 13. di prendere atto che il CUP relativo ai lavori in oggetto è J77H20000870004 e il CIG è 8364150AEC;
- 14. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
- 15. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
- 16. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 17. di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva;
- 18. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
- 19. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- 20. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 21. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- 22. Di demandare all'Area Finanziaria l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanna Frediani