

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

(REG. INT. N. 66)

**AREA LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE**

**REGISTRO GENERALE**

**N. 188 DEL 21-06-2011**

**OGGETTO:** Lavori di “manutenzione straordinaria delle vie Emilia - Europa incrocio via Bellini - via Europa incrocio via Verdi - via Europa incrocio via Turati”- Q. 1 - CUP J77H10000110004 - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione.

## LA RESPONSABILE

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 01.07.2010 – esecutiva -, è stato approvato il progetto definitivo dei “ lavori di manutenzione strade” per una spesa complessiva di € 1.098.000,00.-, ed il progetto esecutivo dei quadranti 1 e 2 presentato dall'associazione temporanea di professionisti, costituita dall'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati, che prevede una spesa di € 180.750,00.- per il primo quadrante;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 250 del 22.07.2010 sono stati aggiudicati i lavori di “manutenzione straordinaria delle vie Emilia – Europa incrocio via Bellini – via Europa incrocio via Verdi – via Europa incrocio via Turati” all'IMPRESA TORO EDIL SERVICE Srl, con sede in Via del Monastero 20 – 20015 Parabiago (MI), € 80.489,90.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.222,42.-, per un totale di € 86.712,32.-, oltre IVA, per complessivi € 94.343,01.-, con sconto in percentuale del 43,06%, sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 297 del 29.09.2010 sono state approvate variazioni in corso d'opera apportate ai lavori oggetto dell'appalto, che hanno dato luogo a maggiori oneri per un importo di € 11.454,55 oltre IVA per complessivi € 12.462,54.-, oltre alle spese tecniche di € 1.879,55.- compresi oneri ed esente da IVA, totale € 14.342,09.-, sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 308 del 15.10.2010, sono state ridotte le somme previste per imprevisti e arrotondamenti all'interno del quadro economico, portandole da € 51.927,26.- a € 3.000,00.-, svincolando rendendo disponibile per l'esecuzione di altre opere di manutenzione straordinaria di vie e piazze la restante quota di € 48.927,26.-, e modificato il quadro economico come di seguito indicato:

| A        | QUADRANTE 01   | EURO              |
|----------|--|-------------------|
| A1       | Importo Lavori   |                   |
|          | <b>VIA EMILIA E TRATTO A FONDO CHIUSO DI VIA A. MORONI</b>   | 103.472,50        |
|          | <b>VIA EUROPA - INCROCIO VIA BELLINI</b>   | 13.123,82         |
|          | <b>VIA EUROPA - INCROCIO VIA VERDI</b>   | 12.606,55         |
|          | <b>VIA EUROPA - INCROCIO VIA TURATI</b>  | 12.156,29         |
|          |  | <b>141.359,16</b> |
|          | Ribasso offerto (43,06 %)  | -60.869,25        |
|          | Importo lavori al netto del ribasso offerto  | 80.489,90         |
|          | <b>1° Perizia di variante</b>  | <b>11.454,55</b>  |
| A.2      | Importo Oneri per la sicurezza   | 6.222,42          |
|          | Nuovo importo dei lavori   | <b>98.166,87</b>  |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>EURO</b>       |
| B1       | Imprevisti e arrotondamenti  | 3.000,00          |
| B2       | Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)  | 442,74            |
|          | Accantonamento quota R.U.P per perizia   | 60,35             |
| B3       | Spese tecniche progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinatore sicurezza progettazione di tutti i QUADRI (D.D. n. 145 del 04.05.2010 - cap. 5693 rr.pp. 08 - 2.08.01.01) | 16.388,23         |
| B4       | Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione LOTTO 1 (D.D. n. 145 del 04.05.2010 - cap. 5693 rr.pp. 08 - 2.08.01.01)                   | 4.404,72          |
| B5       | Spese tecniche per perizia compreso oneri ed IVA   | 721,15            |
| B6       | I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)  | 7.853,35.         |
| B7       | I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori)   | 785,33            |
|          | Totale importo somme a disposizione  | <b>33.655,87</b>  |
|          |  | <b>EURO</b>       |

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE**

**Dato atto che** la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 30.07.2010 e che, a seguito delle proroghe e sospensioni, i lavori si sono conclusi in data 14.11.2010, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e del geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;

**Evidenziato che** è stata richiesta in via informatica il DURC per la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice TORO EDIL SERVICE di Parabiago;

**Rilevato che** si è proceduto alla pubblicazione all'albo dell'ente dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99;

**Vista** la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dai D.L., arch. Alberto Sciarini e geom. Fabrizio Parini;

**Ritenuto** di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa TORO EDIL SERVICE Srl, con sede in Via del Monastero 20 – 20015 Parabiago (MI), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti per € 98.037,03.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Dato atto che** il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa TORO EDIL SERVICE Srl riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 308 del 15.10.2010 risulta modificato come di seguito:

| A   | QUADRANTE 01  | EURO              |                    |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| A1  | Importo Lavori  |                   |                    |
|     | <b>VIA EMILIA E TRATTO A FONDO CHIUSO DI VIA A. MORONI</b>  | 103.472,50        |                    |
|     | <b>VIA EUROPA - INCROCIO VIA BELLINI</b>  | 13.123,82         |                    |
|     | <b>VIA EUROPA - INCROCIO VIA VERDI</b>  | 12.606,55         |                    |
|     | <b>VIA EUROPA - INCROCIO VIA TURATI</b>   | 12.156,29         |                    |
|     |   | <b>141.359,16</b> |                    |
|     | Ribasso offerto (43,06 %)   | -60.869,25        |                    |
|     | Importo lavori al netto del ribasso offerto   | 80.489,90         |                    |
|     | <b>1° Perizia di variante</b>   | <b>11.454,55</b>  |                    |
| A.2 | Importo Oneri per la sicurezza  | 6.222,42          |                    |
|     | Totale importo lavori in appalto  | <b>98.166,87</b>  |                    |
|     | <b>Totale importo lavori contabilizzati</b>   | <b>98.037,03</b>  |                    |
|     | Somme liquidate:  |                   |                    |
|     | nel 1° SAL - (36.812,00+ IVA 10 %)  |                   | -40.493,20         |
|     | - (9.203,00+ IVA 4%)  |                   | - 9.571,12         |
|     | nel 2° SAL - (18.828,00+ IVA 10 %)  |                   | - 20.710,80        |
|     | - (4.707,00+ IVA 4%)  |                   | -4.895,28          |
|     | nel 3° SAL - (18.486,00+ IVA 10 %)  |                   | - 20.334,60        |
|     | - (4.621+ IVA 4%)   |                   | -4.805,84          |
|     | Totale somme liquidate: - (92.657,00+ IVA)  |                   | <b>-100.810,84</b> |
|     | Altre somme da dedurre<br>(per rifacimento tappetino del<br>marciapiede al civico 8 di via Emilia) - (136,92+IVA 10%) |                   | <b>-150,59</b>     |
|     | Somme a credito dell'impresa - (4.167,10+ IVA 10%)  |                   | -4.583,81          |
|     | Somme a credito dell'impresa - (1.076,01+ IVA 4%)   |                   | -1.119,05          |
|     | Totale somme a credito dell'impresa : - (5.243,11 + IVA)  |                   | <b>-5.702,86</b>   |
| B   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>EURO</b>       |                    |
| B1  | Imprevisti e arrotondamenti   | 3.141,26          |                    |
| B2  | Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis<br>L. 133/08 (A / 1000 * 3)                            | 442,74            |                    |
|     | Accantonamento quota R.U.P per perizia  | 60,35             |                    |

|    |  |                   |  |
|----|--|-------------------|--|
| B3 | Spese tecniche progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinatore sicurezza progettazione di tutti i QUADRI (D.D. n. 145 del 04.05.2010 - cap. 5693 rr.pp. 08 - 2.08.01.01) | 16.388,23         |  |
| B4 | Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione LOTTO 1 (D.D. n. 145 del 04.05.2010 - cap. 5693 rr.pp. 08 - 2.08.01.01)                   | 4.404,72          |  |
| B5 | Spese tecniche per perizia compreso oneri ed IVA   | 721,15            |  |
| B6 | I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)  | 7.842,96.         |  |
| B7 | I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori)   | 784,30            |  |
|    | Totale importo somme a disposizione  | <b>33.785,71</b>  |  |
|    | <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>   | <b>131.822,74</b> |  |

**Evidenziato** che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

**Rilevato** dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'impresa TORO EDIL SERVICE Srl ammonta ad € 5.243,11.- oltre IVA;

**Rilevato inoltre** dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la suddetta rata di saldo è soggetta a IVA 10% sulla quota di € 4.167,10.- e a IVA 4% sulla quota di € 1.076,01., e che quindi l'importo complessivo dell'IVA dovuta è di € 416,71 + € 43,04= € 459,75.-;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;

**Dato atto** dunque che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della garanzia fidejussoria di importo pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e l'art. 205 comma 2 del D.P.R. n. 554/99;

**Visto** l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

#### **DETERMINA**

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 5.243,11.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria delle vie Emilia – Europa incrocio via Bellini – via Europa incrocio via Verdi – via Europa incrocio via Turati"- Q. 1", redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
4. Di riconoscere il saldo all' Impresa TORO EDIL SERVICE Srl, con sede in Via del Monastero 20 – 20015 Parabiago (MI), di € 5.243,11.- oltre (€ 416,71 + €43,04) per IVA, in totale € 5.702,86.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
5. Di incaricare l'Area Finanziaria di liquidare il credito di € 5.702,86.- IVA compresa, all' Impresa TORO EDIL SERVICE Srl di Parabiago (MI), previo deposito da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di polizza fidejussoria di importo pari alla rata di saldo, come previsto dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.205 comma 2 del D.P.R. n. 554/99, e a seguito di presentazione di fattura;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 5.702,86.- trova copertura nel bilancio dell'anno 2011 all'intervento all'int. n. 2.08.01.01 - cap. 5684 rr.pp.05 come di seguito indicato:
  - € 1.994,71.- all'imp. 940/4
  - € 3.708,15.- all'imp. 940/3

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE**

7. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
8. Di svincolare e rendere disponibile per l'esecuzione di altre opere di manutenzione straordinaria di vie e piazze l'economia risultante dal quadro economico di € 3.141,26.- che trova imputazione all'int. n. 2.08.01.01 - cap. 5684 rr.pp.05 come di seguito indicato:
- € 3.000,00.- all'imp. 940/0
  - € 141,26.- all'imp. 940/3

Pogliano Milanese, 23.05.2011

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici  
(arch. Giovanna Frediani)

## **AREA FINANZIARIA**

**Impegno n. 940/03 RR.PP. 2005**  
**n. 940/04 // //**

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 21.06.2011

Il Responsabile Area Finanziaria  
rag. Giuseppina Rosanò

### **COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :**

|                        | Data | Firma |
|------------------------|------|-------|
| - Area Affari Generali |      |       |
| - Area Finanziaria     |      |       |

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE**

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 30-06-2011

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 30-06-2011 al 15-07-2011

Pogliano Milanese, 30-06-2011

IL MESSO COMUNALE