



COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 67

Data: 06/04/2020

OGGETTO: Opere di urbanizzazione primaria del P.P. di via Cavour/Matteotti - Lotto 1/B - Impresa GINI GIUSEPPE Spa – Approvazione conto finale e CRE - CUP J71B18000000004 – CIG 777624585F

LA RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 203 del 31.07.2014 con la quale è stato affidato all'Ing. Gianfranco Patta, con studio in Corso Duca degli Abruzzi 27 a Torino, l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del P.P. di via Cavour/Matteotti e impegnata a favore del professionista una prima quota delle spese di progettazione per un importo di € 5.615,22.-, compresi contributi previdenziali 4% ed IVA;
 - la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 391 del 18.12.2015 con la quale, a seguito di aggiornamento del calcolo dei corrispettivi spettanti al professionista incaricato, si è proceduto all'integrazione dell'impegno di spesa a favore dell'Ing. Gianfranco Patta, impegnando l'ulteriore somma di € 11.708,76.- per la progettazione esecutiva della rete di smaltimento complessiva delle acque meteoriche, la progettazione definitiva-esecutiva dei lotti 1/A e 1/B, nonché la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il certificato di regolare esecuzione del lotto 1/A;
 - la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 108 del 09.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del **lotto 1/B dei lavori** relativi alle opere di urbanizzazione primaria del P.P. di via Cavour/Matteotti secondo gli elaborati tecnici presentati dall'ing. Patta di Torino con un quadro economico che prevede una spesa complessiva stimata in € 123.000,00.-;
 - la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 49 del 20.02.2019 con la quale sono stati aggiudicati all'Impresa GINI GIUSEPPE Spa con sede in Via Madonna 34 - 22070 Grandate (CO), i lavori del lotto 1B delle opere di urbanizzazione primaria del P.P. di via Cavour/Matteotti – via Vittime di Lovere, per l'importo di € 64.251,43.- oltre € 4.647,76.- per oneri di sicurezza, in totale € 68.899,19.-, oltre € 6.889,91.- per IVA 10%, per complessivi € 75.789,10.- con ribasso del 33,58 % sull'importo a base di gara;
 - la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 89 del 22.03.2019 con la quale è stata impegnata la spesa a favore dell'ing. Gianfranco Patta, con studio in Corso Duca degli Abruzzi
- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

27 a Torino, per l'importo di € 3.557,03.-, comprensivo di C.N.P.A.I.A. ed IVA relativo all'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e CRE delle "Opere di urbanizzazione primaria del P.P. di via Cavour/Matteotti" - Lotto 1/B via Vittime di Lovere";

- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 28 del 12.02.2020 con la quale è stata approvata una variante in corso d'opera alle "Opere di urbanizzazione primaria del P.P. di via Cavour/Matteotti" - Lotto 1/B via Vittime di Lovere";
- la deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 20 del 26.02.2020 con la quale è stata affidata alla società CAP Holding S.p.a. l'esecuzione dei lavori per la posa di nuova rete in PE DE110 e la posa di nuova rete fognaria in PVC DE 315 M130 a servizio della via Vittime di Lovere per uno sviluppo di 130 metri, riconoscendo alla stessa il pagamento di € 5.804,58.-, oltre IVA di legge, utilizzando le somme a disposizione del quadro economico delle Opere di urbanizzazione primaria del P.P. Cavour/Matteotti;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 50 del 10.03.2020 di impegno di spesa a favore della società CAP Holding S.p.a. per i lavori di "Posa di tubazione di rete in PE DE110 e posa rete fognaria in PVC DE 315 M130 in via Matteotti" con la quale è stato modificato il quadro economico delle Opere di urbanizzazione primaria del P.P. Cavour/Matteotti, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO del LOTTO 1/B - via Vittime di Lovere – delle Opere di urbanizzazione primaria del P.P. Cavour/Matteotti			
Lavori			
a1)	Lavori a corpo	€	96.735,05
a1)	Lavori a misura	€	0
a1)	Lavori In economia	€	0
	Totale lavori a base di gara	€	96.735,05
	- ribasso del 33,58 %	-€	32.483,62
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	64.251,43
a.2)	Attuazione piani di sicurezza a corpo	€	4.647,76
a.2)	Attuazione piani di sicurezza a misura	€	0
	Importo complessivo dei lavori	€	68.899,19
b.12)	I.V.A. ed altre imposte	10% €	6.889,91
	Totale lavori (I.V.A. compresa)	€	75.789,10
Somme a disposizione			
c1)	Imprevisti	€	597,91
c2)	Spese tecniche, comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA relative a: <i>Direzione lavori, rendicontazione e liquidazione, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE del lotto 1/B (già impegnato a favore dell'ing. Patta con det. n. 89 del 22.03.2019 – cap. 5030 imp. 184.3)</i>	€	3.557,03
c3)	Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. 50/2016) Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 101.382,81) Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 101.382,81)	€	1.622,13
		€	405,53
c4)	Contributo ANAC	€	30,00
	Totale somme a disposizione	€	6.212,60
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€	82.001,70
c5)	Somme a disposizione e arrotondamenti	€	29.445,48
c6)	Posa di nuova rete in PE DE110 e di nuova rete fognaria in PVC DE 315 M130 - soc. CAP Holding S.p.a.	€	7.081,59
Lavori modifica contrattuale			
	Importo perizia al netto del ribasso offerto del 33,58%	€	3.992,17
	oneri per la sicurezza	€	0,00
	Importo complessivo della perizia	€	3.992,17
	I.V.A. (quota al 10% sull'importo di € 3.992,17)	10% €	399,22

Totale lavori variante (I.V.A. compresa)		€	4.391,39
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € (3.992,17))	€	63,87	
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € (3.992,17))	€	15,97	
TOTALE PERIZIA		€	4.471,23
IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO		€	123.000,00

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori principali è avvenuta in data 30.05.2019 e che, a seguito delle sospensioni, i lavori si sono conclusi in data 14.02.2020, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'Ing. Gianfranco Patta di Torino, professionista incaricato;

Rilevato che il direttore dei lavori ha rilasciato in data 27.02.2020 la dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, e pertanto, ha ritenuto di omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L., Ing. Gianfranco Patta di Torino, pervenuta a mezzo PEC al protocollo dell'Ente n. 2939 del 06.03.2020;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa GINI GIUSEPPE Spa, con sede in Via Madonna 34 - 22070 Grandate (CO), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € **72.891,36.-** (di cui € **68.899,19.-** per le opere principali e € **3.992,17.-** per le opere in variante) al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa GINI GIUSEPPE Spa di Grandate (CO) riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 28 del 12.02.2020 risulta modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO del LOTTO 1/B - via Vittime di Lovere – delle Opere di urbanizzazione primaria del P.P. Cavour/Matteotti			
Lavori			
a1)	Lavori a corpo	€	96.735,05
a1)	Lavori a misura	€	0
a1)	Lavori In economia	€	0
	Totale lavori a base di gara	€	96.735,05
	- ribasso del 33,58 %	-€	32.483,62
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	64.251,43
a.2)	Attuazione piani di sicurezza a corpo	€	4.647,76
a.2)	Attuazione piani di sicurezza a misura	€	0
	Importo complessivo dei lavori	€	68.899,19
b.12)	I.V.A. ed altre imposte	10% €	6.889,91
	Totale lavori (I.V.A. compresa)	€	75.789,10
Somme a disposizione			
c1)	Imprevisti	€	597,91
c2)	Spese tecniche, comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA relative a: <i>Direzione lavori, rendicontazione e liquidazione, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE del lotto 1/B (già impegnato a favore dell'ing. Patta con det. n. 89 del 22.03.2019 – cap. 5030 imp. 184.3)</i>	€	3.557,03
c3)	Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. 50/2016) Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 101.382,81) Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 101.382,81)	€	1.622,13 405,53
c4)	Contributo ANAC	€	30,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Totale somme a disposizione		€	6.212,60
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€	82.001,70
c5)	Somme a disposizione e arrotondamenti	€	29.445,48
c6)	Posa di nuova rete in PE DE110 e di nuova rete fognaria in PVC DE 315 M130 - soc. CAP Holding S.p.a.	€	7.081,59
Lavori modifica contrattuale			
	Importo perizia al netto del ribasso offerto del 33,58%	€	3.992,17
	oneri per la sicurezza	€	0,00
	Importo complessivo della perizia	€	3.992,17
	I.V.A. (quota al 10% sull'importo di € 3.992,17)	10% €	399,22
	Totale lavori variante (I.V.A. compresa)	€	4.391,39
	Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € (3.992,17)	€	63,87
	Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € (3.992,17)	€	15,97
TOTALE PERIZIA		€	4.471,23
Totale importo lavori contabilizzati		€	80.180,50
Liquidazioni:			
	nel 1° SAL: - (64.733,89 + IVA 10%)	€	71.207,28
Totale somme liquidate: - (64.733,89 + IVA 10%)		€	71.207,28
Somme a credito dell'impresa : - (8.157,47 + IVA 10%)		€	8.973,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO		€	123.000,00

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'Impresa GINI GIUSEPPE Spa, con sede in Via Madonna 34 - 22070 Grandate (CO) ammonta ad € 8.157,47.- oltre IVA;

Rilevato inoltre dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la suddetta rata di saldo è soggetta a IVA 10% per l'importo di € 815,74.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Gianfranco Patta, professionista incaricato;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 15.06.2020;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento della rata di saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE come previsto dall'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa GINI GIUSEPPE Spa ammonta ad € 8.157,47.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo alle Opere di urbanizzazione primaria del Piano particolareggiato di via Cavour/Matteotti - Lotto 1/B redatto dall'Ing. Gianfranco Patta, professionista incaricato;
4. Di riconoscere il saldo all'Impresa GINI GIUSEPPE Spa, con sede in Via Madonna 34 - 22070 Grandate (CO), di € 8.157,47.- oltre € 815,74.- per IVA 10%, in totale € 8.973,21.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall' Ing. Gianfranco Patta, professionista incaricato;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento della rata di saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE come previsto dall'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 8.973,21.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2020 come di seguito indicato:
 - € 4.581,82.- sul cap. 5030 – imp. 184.1
 - € 4.391,39.- sul cap. 5030 – imp. 184.8
7. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
8. Di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 29.445,48.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 29.445,48.- cap. 5030 – imp. 184.7
9. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A;
10. di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente 777624585F e il CUP è J71B18000000004;
11. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
12. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
13. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
14. di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva;
15. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
16. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

17. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
18. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
19. di demandare all'Area Finanziaria l'acquisizione dell'opera dell'importo di € 80.180,50.- al patrimonio comunale.

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)