



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 246

Data: 28/06/2023

OGGETTO: Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile – CUP J77H21001870006 - CIG 8939047EEE– Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - Impresa BRUNI SCAVI Snc

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 386 del 20.11.2020 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi di Desio (MB), l'incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo-esecutivo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di prolungamento della pista ciclabile e rifacimento della via Lainate, che costituiscono il LOTTO 2 delle opere già precedentemente realizzate di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate;
- la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 30 del 05.03.2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai suddetti lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile - LOTTO 2;
- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 232 del 11.06.2021 con la quale è stato affidato alla società Architer srl, con sede a Verona in via Godetti 9, l'incarico di verifica del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 relativo a varie opere di riqualificazione viabilistica sul territorio comunale, compreso il rifacimento della via Lainate con prolungamento della pista ciclabile;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 319 del 18.08.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei *“Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile”*;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 325 del 27.08.2021 ad oggetto: *“Rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile - 2° lotto – CUP J77H21001870006 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo - Rettifica determinazione n. 319 del 20.08.2021”*;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 326 del 01.09.2021 ad oggetto: *“Rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile – CUP J77H21001870006 - CIG 88836858C5– determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020”*;

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 447 del 04.11.2021 con la quale è stato affidato all'Architetto Homa Alemi di Torino l'incarico per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile - LOTTO 2;
- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 458 del 08.11.2021 con la quale sono stati affidati i lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile all'Impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO) - C.F./P.IVA 01424120135, per l'importo di € 221.731,71.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.493,28.-, per un totale di € 226.224,99.-, oltre € 22.622,50.- per IVA 10%, in totale € 248.847,49.-, con sconto in percentuale del 9,124%, sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- la determinazione a propria firma n. 63 del 18.03.2022 con la quale è stata affidata l'esecuzione degli interventi di abbattimento e di potatura di platani lungo via Lainate a D.A.V.O. – Distretto Agricolo della Valle dell'Olna, con sede legale in via S. Domenico 6 a Legnano e sede operativa in via Cadore 12 a Rho, C.F./P.IVA 07982200961, per l'importo di € 9.702,84.-, oltre € 194,25 per oneri di sicurezza, per complessivi € 9.897,09.-, oltre € 2.177,36.- per IVA 22%, in totale € 12.074,45;
- la determinazione a propria firma n. 68 del 23.03.2022, ad oggetto: *“Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile – CUP J77H21001870006 - CIG 8939047EEE – Autorizzazione subappalto all'impresa TUTTOSTRADE SRL di Parabiago”*;
- la determinazione a propria firma n. 191 del 01.06.2022, ad oggetto: *“Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile – CUP J77H21001870006 - CIG 8939047EEE – Perizia di modifica contrattuale: “Approvazione e impegno di spesa a favore dell'Impresa Bruno Scavi S.n.c.”* per € 6.175,05.- oltre IVA 10% per complessivi € 6.792,56.-, oltre spese tecniche per € 1.003,67 per un importo complessivo di € 7.796,23.-;
- la determinazione a propria firma n. 582 del 28.12.2022, rettificata con propria determinazione n. 28 del 02.02.2023 con la quale veniva approvato il Certificato di Pagamento Straordinario, riferito ai lavori indicati in oggetto, emesso dal RUP Arch. Giovanna Frediani in data 17.06.2022, per la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, quale aggiornamento straordinario dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, per un totale di € 39.818,44;

Dato atto che:

- la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 30/05/2022 e che i lavori a seguito della proroga autorizzata di gg. 10 si sono conclusi in data 30/12/2022 e quindi oltre i termini contrattuali, pari a 85 giorni;
- come previsto all'art. 18 del C.S.A. - parte I° -, e ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs 50/2016, sono state applicate le penali giornaliere pari a 1/1000 per giorno di ritardo, applicate ai lavori eseguiti oltre il termine contrattuale fissato alla data del 23 ottobre 2022;
- l'importo complessivo calcolato dalla Direzione dei lavori per la penale è risultato pari ad € 7.119,39.-;

Vista la Relazione di accompagnamento al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei *“Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile”*, sottoscritto dal D.L., arch. Homa Alemi, ricevuto al protocollo dell'ente in data 29.05.2023 al n. 5916, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01);

Dato atto pertanto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa BRUNI SCAVI Snc così come riportato nella determinazione a propria firma n. 191 del 01.06.2022 risulta pertanto modificato come di seguito indicato:

<p align="center">RIFACIMENTO DELLA VIA PER LAINATE CON PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE</p>
--

Importo lavori realizzati al netto del ribasso e delle penali - stato finale (valore al netto del Decreto Aiuti)	€ 221.888,54	A
Importo lavori realizzati al netto del ribasso e delle penali - stato finale (valore al lordo del Decreto Aiuti)	€ 277.671,50	B
Valore dell'adeguamento prezzi da corrispondere (-10%) - [(B - A) x 90%]	€ 50.204,68	C
Importo totale da riconoscere comprensivo dell'adeguamento prezzi - (A + C)	€ 272.093,22	D
Somme a disposizione		
IVA 10% su importo lavori	€ 27.209,32	E
Imprevisti e somme a disposizione	€ 2.243,03	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Spese tecniche per progettazione della perizia (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'arch. Alberto Donghi	€ 287,88	
Spese tecniche per <i>direzione lavori, sicurezza, CRE della perizia</i> (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'arch. Homa Alemi	€ 586,55	
spese tecniche per adeguamento prezzi a seguito di Decreto Aiuti a favore dell'arch. Homa Alemi	€ 1.474,37	
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 248.486,98)	€ 3.975,79	
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per modifica contrattuale (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 5.294,45)	€ 103,39	
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 248.486,98)	€ 993,95	
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per modifica contrattuale (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 5.294,45)	€ 25,85	
Interventi di abbattimento e di potatura di platano lungo via per Lainate a D.A.V.O. – Distretto Agricolo della Valle dell'Olona	€ 12.074,45	
Totale somme a disposizione	€ 49.199,58	
TOTALE	€ 321.292,80	

Rilevato che dalla disamina della documentazione presentata dalla DL si evidenzia che il valore finale a credito dell'impresa al netto dell'IVA (10%), risulterebbe pari ad €. 56.097,37, che al lordo dell'IVA (10%) risulterebbe pari ad € 61.707,11;

Evidenziato che per mero errore tale importo, ricalcolato dall'Ufficio tecnico, risulta pari ad € 56.088,37 che al lordo dell'IVA (10%) risulta pari ad € 61.697,21;

Dato atto che sulla scorta dei versamenti già erogati all'impresa la rata a saldo risulta come di seguito indicata:

DETERMINAZIONE RATA DI SALDO FINALE			
Somme liquidate all'impresa BRUNI SCAVI Snc	Valore netto IVA (10%)	Valore lordo IVA (10%)	
Anticipazione	67.876,50 €	74.664,15 €	
Sal n.1	70.169,79 €	77.186,77 €	
Sal n.2	41.759,98 €	45.935,98 €	
Decreto Aiuti relativo ai SAL1 e SAL2	36.198,58 €	39.818,44 €	
Somme liquidate all'impresa BRUNI SCAVI Snc	€ 216.004,85	€ 237.605,34	F

Somme a credito all'impresa BRUNI SCAVI Snc	€		
[(D + E) – F]	56.088,37	€ 61.697,21	
[(€ 272.093,22 + € 27.209,32) - € 237.605,34]			

Preso atto che gli impegni già assunti a favore dell'impresa Bruni Scavi Snc sono quelli di seguito indicati:

- € 51.070,49.- sul cap. 5456 - impegno n. 244.1;
- € 6.792,56.- sul cap. 5456 - impegno n. 244.7;

per un totale di € 57.863,05, risulta pertanto necessario impegnare contestualmente all'approvazione del CRE a favore dell'impresa Bruni Scavi Snc, la quota di € 3.834,16 (€ 61.697,21 - € 57.863,05), utilizzando una quota delle somme a disposizione nel quadro economico che trova copertura al capitolo n. 5456 - impegno n. 244.5- come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2023	2024	2025	Successivi
5456	10.05	2.02.01.09.012	FPV	€ 3.834,16			

Dato atto che in esecuzione al disposto dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 in data 06.02.2023 è stato pubblicato l'Avviso ad opponendum sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese;

Riscontrato che nel termine di quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione non sono pervenute istanze di crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa BRUNI SCAVI Snc di Grandate (CO), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 272.093,22.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%);

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore dell'Impresa BRUNI SCAVI Snc dedotti gli acconti già erogati, ammonta ad € 56.088,37, oltre IVA 10%, per un totale di € 61.697,21;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch.Homa Alemi professionista incaricato allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01);

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa BRUNI SCAVI Snc il cui certificato di regolarità contributiva (DURC) è risultato positivo con validità fino al 12.10.2023;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 8220 del 19.07.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale allo scrivente Arch. Ferruccio Migani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2023 ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08.05.2023 ad oggetto: " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (parte contabile);

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "*controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per quanto in premessa, gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di completamento delle opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate di Pogliano M.se, con realizzazione di un tratto di pista ciclabile in Lainate – CUP J77H22001380001 - CIG Z793653B86 -, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01), sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice;
3. di approvare conseguentemente la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori in oggetto predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, arch. Homa Alemi, con la rettifica apposta da parte dell'Ufficio tecnico, riconoscendo una rata di saldo, a credito dell'impresa di € 56.088,37.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 61.697,21.-oltrech  anche il certificato di regolare esecuzione;
4. di riconoscere conseguentemente e per quanto sopra a favore dell'impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO) - C.F./P.IVA 01424120135 l'importo totale in unica rata a saldo pari ad € 56.088,37.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 61.697,21.-;
5. di dare atto che il pagamento della suddetta rata unica a saldo potr  avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
6. di specificare che la suddetta somma di € 61.697,21.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2023 come di seguito indicato:
 - € 51.070,49.- sul cap. 5456 - impegno n. 244.1;
 - € 6.792,56.- sul cap. 5456 - impegno n. 244.7;
 - € 3.834,16.- sul cap. 5456 - impegno n. 244.5;
7. di dare atto che i compensi spettanti alla societ  affidataria saranno liquidati come stabilito agli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione n. 325 del 27.08.2021 con le modalit  stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilit , dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
8. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti affin  proceda allo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, previo deposito della cauzione di cui al punto 5 che precede;
9. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 2.243,03.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 2.243,03.- sul cap. 5456 - impegno n. 244.5;
10. di dare atto del rispetto della compatibilit  del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;

11. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
12. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento dell'opera pubblica è l'Arch. Giovanna Frediani;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
14. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
15. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**Responsabile Servizio Lavori Pubblici
Programmazione Urbanistica
Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale**
Arch. Ferruccio Migani