



# **COMUNE DI POGLIANO MILANESE** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

## **005 - AREA LAVORI PUBBLICI** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**REG. GEN. 361**

**Data: 11/11/2020**

**OGGETTO:** Autorizzazione proroga per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa/C. Chiesa all'Impresa F.B. STRADE Srl - CUP J77H19001850004 -CIG 822330237C

### **LA RESPONSABILE**

#### **Richiamati:**

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 185 del 04.07.2019 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi, con studio in via A. Sciesa 53 a Desio (MB), l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. dei lavori di sistemazione stradale della via Europa incrocio via C. Chiesa con creazione di rotatoria;
- determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 342 del 18.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa";
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 43 in data 27.02.2020 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 69 del 08/04/2020 con la quale è stata aggiudicata all'Impresa F.B. STRADE S.r.l, con sede in via Fiume 13 a Vimercate (MB), C.F./P.IVA 03372670160, l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa" per l'importo di € 94.454,77.- oltre € 2.349,40.- per oneri di sicurezza, in totale € 96.804,17.-, oltre € 9.680,42.- per IVA 10%, per complessivi € 106.484,59.- con ribasso del 7,76 % sull'importo a base di gara;
- Il contratto di appalto n. 2/2000 stipulato tra le parti in data 17.06.2020;
- Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti ed emesso in data 23.07.2020;

**Considerato che** i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro esecuzione è di cento (100) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori del 23.07.2020, con ultimazione prevista al 31.10.2020;

**Vista** la richiesta inoltrata dalla Ditta affidataria - prot. n. 9373 del 16.09.2020 - volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di trenta (30) giorni;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

**Accertato che**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50:

- la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dal Capitolato Generale d'Appalto;
- le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto l'intervento di spostamento del palo di proprietà di ENEL distruzione, che non consente la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, non è ancora avvenuto;
- le cause sopracitate che hanno provocato un ritardo nella nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'Appaltatore;
- il Direttore dei Lavori Arch. Alberto Donghi ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 giorni, agli atti del prot. n. 11639 del 09.11.2020, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

**Tenuto conto che** il CUP relativo ai lavori in oggetto è J77H19001850004 e il CIG è 822330237C;

**Visto** il Decreto del Sindaco, prot. n. 12745 del 26.11.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2020 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2020-2022";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.04.2020 ad oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione";

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10.04.2020 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (parte contabile)" e successive variazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2020 con la quale sono stati approvati gli obiettivi anno 2020 e il Piano della Performance 2020/2022;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

**Visto** il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**Visto** il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **DETERMINA**

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare, per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi all'Impresa F.B. STRADE S.r.l, con sede in via Fiume 13 a Vimercate (MB), C.F./P.IVA 03372670160, per l'ultimazione dei "Lavori di realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione delle vie Europa e C. Chiesa" fissando quindi a gg 130 (centotrenta) la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali
3. di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 29.11.2020, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
7. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
9. Di trasmettere copia della presente determinazione all'impresa aggiudicataria dell'appalto, F.B. STRADE S.r.l di Vimercate (MB), e al Direttore Lavori arch. Alberto Donghi di Desio (MB);

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici  
Arch. Giovanna Frediani