

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 72)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 182 DEL 13-07-2012

**OGGETTO: Lavori di realizzazione di un passaggio pedonale
con isola di traffico rialzata sulla strada
SS.Sempione all'altezza del civico n. 72 - CUP
J71B11000070004 - CIG 3129841A7D.
Approvazione conto finale e certificazione di
regolare esecuzione. Impresa AURORA V.M. srl**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 72 del 17.05.2011 – esecutiva – è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di “Realizzazione di un passaggio pedonale con isola di traffico rialzata sulla strada SS. Sempione all'altezza del civico n. 72” – CUP J71B11000070004” - redatto dall'Arch. Gianluca Piazza di Pogliano Milanese (MI);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 02.08.2011 – esecutiva – è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un passaggio pedonale con isola di traffico rialzata sulla strada SS. Sempione all'altezza del civico n. 72” – CUP J71B11000070004”, per una spesa complessiva di € 35.000,00.-;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 253 del 29.08.2011 sono stati aggiudicati all'Impresa AURORA V.M. s.r.l., con sede in Via Correggio 45, 20020 Busto Garolfo (MI), i lavori di “Realizzazione di un passaggio pedonale con isola di traffico rialzata sulla strada SS. Sempione all'altezza del civico n. 72” per l'importo al netto del ribasso di € **16.657,69.-**, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.920,39.-, per un totale di € **18.578,08.-**, oltre € 1.857,81.- per IVA10%, per complessivi € 20.435,89.-, con sconto in percentuale del **28,50 %**, sull'importo dei lavori posto a base di gara, con il seguente quadro economico:

A	QUADRO ECONOMICO	EURO
A1	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	23.297,48
	Ribasso offerto (28,50 %)	-6.639,79
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	16.657,69
A2	Importo Oneri per la sicurezza	1.920,39
	Totale importo lavori	18.578,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (impegnate con det. LL.PP. n. 8 del 17.01.2011)	6.689,85
B2	Spese istruttoria ANAS	170,00
B6	I.V.A 10%	1.857,81
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	75,66
B1	Somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti	7.628,60
	Totale importo somme a disposizione	16.421,92
		EURO
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	35.000,00

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 07.05.2012 e che i lavori si sono conclusi in data 05.06.2012 e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'Arch. Gianluca Piazza, professionista incaricato;

Evidenziato che è stato richiesto in via informatica il DURC per la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice **AURORA V.M. srl** di Busto Garolfo;

Rilevato che il direttore dei lavori, Arch. Gianluca Piazza, ha rilasciato in data 12.06.2012 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L., Arch. Gianluca Piazza;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa AURORA V.M. s.r.l.,

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa AURORA V.M. s.r.l. riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 253 del 29.08.2011 risulta modificato come di seguito indicato:

IMPORTO LAVORI

importo dei lavori a base d'asta	€ 23.297,4	
	8.-	
Ribasso offerto (28,50 %)	€ -	
	6.639,79.-	
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 16.657,6	
	9.-	
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.920,3	
	9.-	
Totale importo lavori in contratto	€ 18.578,0	
	8.-	
Lavori di miglioria autorizzati dal D.L.	€ 1.017,7	
	3.-	
Totale importo lavori contabilizzati	€ 19.595,8	
	1.-	
IVA 10%	€ 1.959,5	
	8.-	
Sommano	€ 21.555,39	

±

Somme liquidate:

Totale somme liquidate:

Somme a credito dell'impresa

0

€ 21.555,39

.-

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (impegnate con det. LL.PP. n. 8 del 17.01.2011)	€ 6.689,8	
Spese istruttoria ANAS	€ 170,0	
	0.-	
Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	€ 75,6	
	6.-	
Somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti	€ 6.509,1	
	0.-	
Totale importo somme a disposizione	€ 13.444,61.-	
Sommano	€ 13.444,61	
	±	
TOTALE	€ 35.000,00	
	±	

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'impresa AURORA V.M. s.r.l. ammonta ad € 19.595,81.- oltre IVA 10%, in totale € **21.555,39.-**;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. Gianluca Piazza, professionista incaricato;

Dato atto dunque che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della garanzia fidejussoria di importo pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e l'art. 124 comma 3 del DPR 207/2010;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 19.595,81.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "Realizzazione di un passaggio pedonale con isola di traffico rialzata sulla strada SS. Sempione all'altezza del civico n. 72", redatto dall'Arch. Gianluca Piazza, professionista incaricato;
4. Di riconoscere il saldo all'AURORA V.M. s.r.l., con sede in Via Correggio 45, 20020 Busto Garolfo (MI), di € 19.595,81.- oltre € 4.115,12.- per IVA, in totale € 21.555,39.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall'Arch. Gianluca Piazza, professionista incaricato;
5. Di dare atto che la liquidazione alla citata Impresa AURORA V.M. s.r.l del credito di € 21.555,39.-, IVA compresa, potrà essere eseguita, previo deposito da parte della ditta dei lavori di polizza fidejussoria di importo pari alla rata di saldo, come previsto dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, e dopo l'acquisizione del DURC della ditta stessa, col procedimento di cui all'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di fattura;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 21.555,39.- trova copertura nel bilancio dell'anno 2011 all'intervento n. 2.08.01.01 come di seguito indicato:
 - € 1.119,50.- al cap. 5610 rr.pp.11 – int. 2.08.01.01 – imp. 556/0
 - € 12.894,94.- al cap. 5610 rr.pp.11 – int. 2.08.01.01 – imp. 556/1
 - € 7.540,95.- al cap. 5660 rr.pp.98 – int. 2.08.01.01 – imp. 343900/0
1. Di trasmettere il presente atto ad ANAS Compartimento della viabilità per la Lombardia - Ufficio Licenze e Concessioni - Via Corradino D'Ascanio 3 - 20142 MILANO, per l'autorizzazione allo svincolo della fideiussione prestata dal Comune di Pogliano Milanese a favore di ANAS, a garanzia della corretta realizzazione dei lavori, che verrà svincolata a richiesta dopo accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte del Compartimento della viabilità per la Lombardia;
2. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione prestata dall'Impresa AURORA , a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 6.509,10.- che trova imputazione all'int. n. 2.08.01.01 come di seguito indicato:
 - € 2.307,59.- sul cap. 5610 rr.pp.11 – int. 2.08.01.01 – imp. 556/0
 - € 4.201,51.- sul cap. 5610 rr.pp.11 – int. 2.08.01.01 – imp. 556/1

Pogliano Milanese, 04.07.2012

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 556 RR.PP. 2011 – 556/1 RR.PP. 2011 – 3434RR.PP. 98 Mutuo Depositi e Prestiti

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 13.07.2012

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :		
- Area Affari Generali	Data	Firma
- Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 31-07-2012

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 31-07-2012 al 15-08-2012

Pogliano Milanese, 31-07-2012

IL MESSO COMUNALE