



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 327

Data: 31/08/2023

OGGETTO: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della via Bellini - (LOTTO 2) - CUP J77H22002350006 - CIG 95301039C7 - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - impresa TUTTOSTRADE srl di Parabiago

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 523 del 02.12.2021 ad oggetto: *“Affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione def-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di pista ciclabile in via Grassina e in via C. Chiesa fino al Centro Sportivo e sistemazione di marciapiedi delle vie Mazzini e Bellini ed asfaltatura delle vie Pellico e Cantone – CIG ZBF33EAC67– all’Architetto Adele Meroni”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 09.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico, Cantone e Bellini”* - CUP J77H22002350006 che prevede una spesa complessiva di € 407.761,84.-;
- la determinazione a propria firma n. 487 del 06.12.2022 ad oggetto: *Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico, Cantone e Bellini”: “Sistemazione e messa in sicurezza della via Bellini”* - (LOTTO 2) – CUP J77H22002350006;
- la determinazione a propria firma n. 530 del 19.12.2022 con la quale sono stati affidati i *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della via Bellini - (LOTTO 2)”* all’impresa TUTTOSTRADE srl con sede a Parabiago (MI)
- la determinazione a propria firma n. 171 del 17.05.2023 ad oggetto: *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della via Bellini - (LOTTO 2) - CUP J77H22002350006 - CIG 95301039C7. Perizia di modifica contrattuale: approvazione e impegno di spesa a favore dell’impresa TUTTOSTRADE srl di Parabiago”*;

Dato atto che sotto la D.L. dell’Arch. Adele Meroni, professionista incaricato, la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 13.03.2023 e i lavori si sono conclusi in data 06.06.2023 e quindi in tempo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

utile in quanto erano state disposte proroghe e sospensioni che hanno portato il termine di scadenza contrattuale al 06.06.2023;

Vista la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “*Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della via Bellini*”, sottoscritti da parte della D.L., Arch. Adele Meroni, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01), ricevuto al protocollo dell'ente in data 03.08.2023 al n. 8871;

Dato atto che dalla Relazione sul conto finale si evince che il Direttore dei lavori, Arch. Adele Meroni, in accordo con il RUP, ha disposto in corso d'opera un'opera aggiuntiva consistente nella realizzazione di una canalina in ghisa per impedire lo stillicidio di acqua meteorica all'interno dell'area privata al civico 5 di Via Bellini. Detta opera rientrando nella facoltà della D.L. ha comportato una maggiore spesa di € 560,00.- al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA 10%;

Ritenuto pertanto necessario dover impegnare a favore della impresa TUTTOSTRADE srl contestualmente all'approvazione del C.R.E. la somma di € 560,00.-, oltre € 56,00.- per IVA 10%, in totale € 616,00.- utilizzando una quota delle somme a disposizione nel quadro economico alla voce “*Imprevisti, somme a disposizione, arrotondamenti*” sul capitolo n. 5450 ad oggetto “*Manutenzione e sistemazione vie e piazze*” – impegno n. 386.2 - del bilancio dell'esercizio 2023 come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2023	2024	2025	Successivi
5450	10.05	2.02.01.09.012	FPV	€ 616,00			

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori della impresa TUTTOSTRADE srl di Parabiago, pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 72.128,17.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%);

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati alla impresa TUTTOSTRADE srl di Parabiago, così come riportato nella determinazione n. 171 del 17.05.2023, risulta pertanto modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
VIA BELLINI		
Totale lavori a base di gara	€ 61.711,87	
Perizia di variante	€ 5.425,56	
Importo complessivo	67.137,43	
ribasso del 1,00 %	€ -671,37	
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 66.466,06	
Importo dei lavori per modifiche in corso d'opera disposte da D.L.	€ 560,00	
Costi sicurezza a corpo - via Bellini	€ 5.102,11	
Importo complessivo dei lavori	€ 72.128,17	A
Somme a disposizione		
I.V.A. 10% su lavori stradali (sull'importo di € 72.128,17)	€ 7.212,82	B
Spese tecniche (comprensive di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%) a favore dell'arch. Meroni per:	€ 8.493,09	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione def- esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e stesura del certificato di regolare esecuzione (già impegnate con determinazione n. 523 del 02.12.2021 a favore dell'arch. Meroni sul cap. 5451 imp. n. 240)				
Spese tecniche (comprehensive di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%) a favore dell'arch. Meroni per perizia di variante	€	689,67		
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)				
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 72.239,54)	€	1.155,83		
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 72.239,54)	€	288,96		
Imprevisti, somme a disposizione, arrotondamenti,	€	1,46		C
contributo ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	17.871,83		
		COSTO TOTALE	€	90.000,00

Somme dovute alla società TUTTOSTRADE srl (A+B):	€	79.340,98
---	----------	------------------

Somme liquidate alla società TUTTOSTRADE srl		
1° SAL (€ 40.344,26 + IVA 10%)	€	44.378,69
2° SAL (€ 30.866,07 + IVA 10%)	€	33.952,68
	€	78.331,36

Somme a credito alla società TUTTOSTRADE srl (€ 917,84 + IVA 10%)	€	1.009,62
---	----------	-----------------

Dato atto che suddetto importo a credito netto pari ad € 917,84 corrisponde al valore di credito di € 357,84 citato nel conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. Arch. Meroni Adele oltre a € 560,00 per l'opera aggiuntiva di cui sopra: € 357,84 + € 560,00 = € 917,84;

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore della impresa TUTTOSTRADE srl di Parabiago, dedotti gli acconti già erogati, ammonta ad € 917,84.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 1.009,62.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. Adele Meroni, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All. n. 01);

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della impresa TUTTOSTRADE srl di Parabiago, il cui certificato di regolarità contributiva (DURC) è risultato positivo con validità fino al 07.10.2023;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 8734 del 01.08.2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale allo scrivente Arch. Ferruccio Migani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2023 ad oggetto "*Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025*";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2023 ad oggetto "*Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025*";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08.05.2023 ad oggetto: "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (parte contabile)*";

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "*controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" in quanto trattasi di opera appaltata con la previgente normativa;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore in quanto trattasi di opera appaltata con la previgente normativa;

Visto il vigente D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per quanto in premessa, gli atti tecnici relativi allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza della via Bellini - (LOTTO 2) - CUP J77H22002350006 - CIG 95301039C7 -, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All.01) sottoscritti senza riserve da parte dell'impresa TUTTOSTRADE srl di Parabiago;
3. di approvare conseguentemente la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori in oggetto predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, Arch. Adele Meroni, dalla quale si evince che *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 917,84.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 1.009,62.-, oltreché anche il certificato di regolare esecuzione;

4. di riconoscere conseguentemente e per quanto sopra a favore della impresa TUTTOSTRADE Srl, con sede in via Sempione 60 a Parabiago (MI), C.F./P.IVA 09550940960, la rata unica a saldo pari ad € 917,84.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 1.009,62.-;
5. di dare atto che il pagamento della suddetta rata unica a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
6. di specificare che la somma suddetta di € 1.009,62.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2023 al capitolo n. 5450 come di seguito indicato:
 - € 393,62.- (variante) sul cap. 5450 - impegno n. 386.6;
 - € 616,00.- (modifiche in corso d'opera disposte da D.L) sul cap. 5450 - impegno n. 386.10;
7. di dare atto che i compensi spettanti alla società affidataria saranno liquidati come stabilito all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione a propria firma n. 487 del 06.12.2022 con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
8. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti affinché proceda allo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, previo quanto previsto al punto 5 che precede;
9. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 1,46.- che trova imputazione sul cap. 5450 - impegno n. 386.2;
10. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
11. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
12. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento dell'opera pubblica è l'Arch. Ferruccio Migani;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
14. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
15. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**Responsabile Servizio Lavori Pubblici
Programmazione Urbanistica**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale
Arch. Ferruccio Migani