

LAVORI DI ristrutturazione E AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - VIA DANTE - 4 LOTTO

FASDI LAVORO		IMPORTO	DURATA IN GIORNI	PRODUZIONE GIORNALIERA PER FASE	
OPERE EDILI					
1 Scavi - Movimenti terre	425,98	2	212,89		
2 Opere in c.a. - intonaci - ripristini	1.987,67	15	79,18		
3 Intonaci - fissature - finiture	36.764,38	25	1.470,58		
4 Sottotetti - massetti - cappe	64,47	1	64,47		
5 Isolamenti termici e acustici	86.482,47	30	2.882,75		
6 Sistemi di copertura	42.148,20	2	2.107,41		
7 Tubazioni - canalizzazioni - pozzeiti	1.345,45	2	672,73		
8 Opere di impermeabilizzazione	219,75	1	219,75		
9 Opere da intonone	35.307,66	15	2.353,84		
10 Pavimenti per esterno	1.881,00	1	1.881,00		
11 Rasamenti	6.744,00	15	449,60		
12 Scottellamento tetti	528,50	1	528,50		
13 Urbanizzazione - Fontane	569,21	1	569,21		
14 Urbanizzazione - Opere Stradali	8.177,10	5	1.635,42		
OSE	26.012,14	65	400,19		
TOTALE	256.657,98				
PRODUZIONE GIORNALIERA COMPLESSIVA					
PROIEZIONE PROGRESSIVA					
PROGRESSIVO GIORNI					
1	400,19	400,19			
2	800,37	400,19			
3	1.200,56	400,19			
4	1.600,75	400,19			
5	2.000,93	400,19			
6	2.000,93	0,00			
7	2.000,93	0,00			
8	3.200,30	1.199,36			
9	4.399,66	1.199,36			
10	5.599,03	1.199,36			
11	6.798,39	1.199,36			
12	7.997,76	1.199,36			
13	7.997,76	0,00			
14	7.997,76	0,00			
15	12.079,87	4.082,11			
16	16.161,99	4.082,11			
17	20.244,10	4.082,11			
18	24.326,21	4.082,11			
19	28.408,33	4.082,11			
20	28.408,33	0,00			
21	28.408,33	0,00			
22	32.490,44	4.082,11			
23	36.572,55	4.082,11			
24	40.654,66	4.082,11			
25	44.736,78	4.082,11			
26	48.818,90	4.082,11			
27	48.818,90	0,00			
28	48.818,90	0,00			
29	53.572,41	4.753,51			
30	58.325,92	4.753,51			
31	63.079,43	4.753,51			
32	67.832,94	4.753,51			
33	72.586,45	4.753,51			
34	72.586,45	0,00			
35	72.586,45	0,00			
36	77.339,96	4.753,51			
37	82.093,47	4.753,51			
38	86.846,98	4.753,51			
39	91.600,49	4.753,51			
40	96.354,01	4.753,51			
41	96.354,01	0,00			
42	96.354,01	0,00			
43	101.107,52	4.753,51			
44	105.861,03	4.753,51			
45	110.614,54	4.753,51			
46	115.368,05	4.753,51			
47	120.121,56	4.753,51			
48	120.121,56	0,00			
49	120.121,56	0,00			
50	126.982,48	6.860,92			
51	133.843,40	6.860,92			
52	141.590,04	7.746,64			
53	149.692,89	8.102,86			
54	156.766,80	7.073,91			
55	156.766,80	0,00			
56	156.766,80	0,00			
57	165.282,74	8.495,94			
58	173.230,18	7.967,44			
59	181.197,61	7.967,44			
60	189.229,52	8.031,91			
61	199.077,95	9.848,44			
62	199.077,95	0,00			
63	199.077,95	0,00			
64	204.606,75	5.530,79			
65	209.919,79	5.311,04			
66	215.230,83	5.311,04			
67	220.541,87	5.311,04			
68	225.852,91	5.311,04			
69	225.852,91	0,00			
70	225.852,91	0,00			
71	231.163,85	5.311,04			
72	236.474,99	5.311,04			
73	241.786,03	5.311,04			
74	247.097,07	5.311,04			
75	252.408,11	5.311,04			
76	252.408,11	0,00			
77	252.408,11	0,00			
78	253.257,90	849,79			
79	254.107,69	849,79			
80	254.957,47	849,79			
81	255.807,26	849,79			
82	256.657,05	849,79			
83	256.657,05	0,00			
84	256.657,05	0,00			
85	257.057,23	400,19			
86	257.457,42	400,19			
87	257.857,61	400,19			
88	258.257,79	400,19			
89	258.657,98	400,19			
90	258.657,98	0,00			
RIMOZIONE CANTIERI					
RIMOZIONE CANTIERI					