



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

AREA VERDE DI VIA CANTONE

REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI
COMUNALE INCLUSIVO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DI PROGETTO			
Ufficio Tecnico Comunale			
CRONOPROGRAMMA		2.3	
DATA NOVEMBRE 2020			



Regione Lombardia

CRONOPROGRAMMA

REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO

n	descrizione	1	30	60
		giorni	giorni	
01	Allestimento area di cantiere. Presentazione schede tecniche dei giochi e del cantiere e del progetto dettagliato cantierabile dell'inserimento dei giochi negli spazi previsti in progetto	2		
02	Scoticamento terreno vegetale e/o rimozione vecchi giochi e/o plinti di fondazione	5		
03	Installazione giochi	20		
04	Preparazione cls per posa di pavimentazione antitrauma		15	
05	Posa pavimentazione antitrauma		6	
06	Sistemazione terreno Vegetale		7	
07	Rimozione area di cantiere		3	
08	Presenza visione fine lavori			
09	Consegna lavori dalla stazione appaltante			