

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 23)

**AREA LAVORI PUBBLICI-
MANUT.-PATRIM.-
AMBIENTE**

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 54 DEL 08-03-2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade: via Milite Ignoto, incroci vie S.G. Bosco/Don Orione e vie S.G. Bosco/Fermi. Quadranti Q4, Q5 e Q8 - Cup J77H15000040004 - Cig 6336335D0B.Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione. Impresa Lombardia Costruzioni ed Opere Esterne in Genere Srl

LA RESPONSABILE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 01.07.2010 – esecutiva - è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione strade” per una spesa complessiva di € 1.098.000,00.-, ed il progetto esecutivo dei quadranti 1 e 2 presentato dall’associazione temporanea di professionisti, costituita dall’arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), professionisti incaricati con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 145 del 04.05.2010;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18.03.2015 – esecutiva – è stato approvato il progetto esecutivo dei quadranti 4, 5 e 8 relativo a “lavori di manutenzione strade”, per una spesa complessiva di € 146.000,00.-;

con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 186 del 15.07.2015 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 – comma 7 bis – del D. L.vo n. 163/2006 per il 10° quadrante dei lavori di “manutenzione straordinaria strade” con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 – comma 2 – lettera A del D.Lgs 163/2006;

con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 212 del 27.08.2015 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE Srl, con sede in via Correggio 45 - 20020 Busto Garolfo (MI), i “Lavori di manutenzione strade: via Milite Ignoto, incroci vie S.G. Bosco/Don Orione e vie S.G. Bosco/Fermi - quadranti Q4, Q5 e Q8 – CUP J77H15000040004 – CIG 6336335D0B” per l’importo al netto del ribasso di € 73.053,11., oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.539,76.-, per un totale di € 80.592,87.-, oltre € 6.447,42.- per IVA10% e € 644,74.- per IVA 4%, per complessivi € 87.685,03.-, con sconto in percentuale del 39,50 %, sull’importo dei lavori posto a base di gara;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24.09.2015 – esecutiva – è stato preso atto della 1° perizia di variante relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione strade dei quadranti Q4, Q5 e Q8 in oggetto;

con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 233 del 28.09.2015 è stata approvata la 1° perizia di variante relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione strade dei quadranti Q4, Q5 e Q8 in oggetto;

con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 257 del 12.10.2015 è stato disposta l’integrazione dell’impegno di spesa per le spese tecniche a favore del progettista e lo svincolo di una quota delle economie presenti nel quadro economico complessivo di € 10.000,00.-;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 30.10.2015 è stato approvato il progetto redatto dal progettista incaricato, arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende, relativo alle “Opere complementari dei lavori di manutenzione strade: via Milite Ignoto, incroci vie S.G. Bosco/Don Orione e vie S.G. Bosco/Fermi - quadranti Q4, Q5 e Q8 – CUP J77H15000040004 – CIG 6336335D0B”;

Con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 295 del 04.11.2015 sono state affidate le suddette opere complementari alla stessa Impresa LOMBARDIA

COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE Srl, con sede in via Correggio 45 - 20020 Busto Garolfo (MI), esecutrice del corpo principale dei lavori, applicando lo stesso sconto contrattuale del 39,50 %, e utilizzando direttamente le somme a disposizione per “imprevisti e arrotondamenti” del quadro economico di progetto, e quindi per l’importo di € € 7.957,34.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 772,29.-, per un totale di € 8.729,63, oltre a IVA, spese tecniche e accantonamento quota R.U.P, per un totale complessivo di € 11.000,00.-;

Con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 349 del 27.11.2015 è stata approvata la 2° perizia di variante relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione strade dei quadranti Q4, Q5 e Q8 in oggetto, modificando il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

A	QUADRANTI 04 - 05 - 08	EURO
A1	Importo Lavori	
	VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA D. ORIONE, VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA FERMI ,VIA MILITE IGNOTO TRATTO DA VIA S. FRANCESCO A VIA M. PALEARI	120.748,94
	Ribasso offerto (39,50 %)	- 47.695,83
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	73.053,11
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	7.539,76
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	80.592,87
	Importo opere in variante n. 2	6.310,99
	Ribasso offerto (39,50 %)	- 2.492,84
	Importo Oneri per la sicurezza	0
	Importo opere in variante n. 2 al netto del ribasso offerto	3.818,15
	Totale importo lavori	84.411,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Imprevisti e arrotondamenti, somme a disposizione	707,07
	Quota ANAC	30,00
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	384,87
	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3) sulla variante n. 2	18,93
B3	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione e CRE QUADRI 4 – 5 – 8 e spese tecniche per il progetto esecutivo della 1° variante e adeguamento del relativo PSC (somma di € 2.874,83 già impegnata con det. 212 del 27.08.2015 + € 1.918,05 già impegnata con det. 233 del 28.09.2015 + € 1.227,06 già impegnata con det. 257 del 12.10.2015 - imp. 489/5)	6.019,94
B6	I.V.A. su A1 10% (su € 64.474,29 pari a 80% dei lavori)	6.447,42
	I.V.A. su A1 10% (su € 3.054,52 pari a 80% dei lavori di variante n. 2)	305,46
B7	I. V. A. su A1 4% (su € 16.118,58 pari a 20% dei lavori)	644,74

	I. V. A. su A1 4% (su € 763,63 pari a 20% dei lavori di variante n. 2)	30,55
	Totale importo somme a disposizione	14.588,98
C	OPERE COMPLEMENTARI	EURO
	Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale	13.152,63
	-Ribasso offerto (39,50 %)	- 5.195,29
	Importo dei lavori	7.957,34
	Importo Oneri per la sicurezza	772,29
	Totale importo lavori	8.729,63
	Imprevisti e arrotondamenti	506,26
	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (Importo lordo dei lavori compresi oneri per la sicurezza / 1000 * 3)	41,78
	Spese tecniche progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza in esecuzione - OPERE COMPLEMENTARI	849,37
	I.V.A. sui lavori 10%	872,90
	Totale importo somme a disposizione	2.270,37
	Importo totale di progetto opere complementari	11.000,00
		EURO
	<u>COSTO COMPLESSIVO DEI QUADRANTI 4 - 5 - 8</u>	110.000,00

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori principali è avvenuta in data 21.09.2015 e che, a seguito delle sospensioni, i lavori si sono conclusi in data 14.12.2015, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende, professionista incaricato;

Rilevato che il direttore dei lavori ha rilasciato in data 02.03.2016 il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, e pertanto, ha ritenuto di omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dai D.L., arch. Alberto Sciarini e geom. Fabrizio Parini;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE Srl, con sede in via Correggio 45 - 20020 Busto Garolfo (MI), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di **€ 93.140,40-** (di cui € 84.410,81.- per le opere principali e € 8.729,59.- per le opere complementari) al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE Srl di Busto Garolfo riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 295 del 04.11.2015 risulta modificato come di seguito indicato:

A	QUADRANTI 04 - 05 - 08	EURO	
A1	Importo Lavori		

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

	VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA D. ORIONE, VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA FERMI ,VIA MILITE IGNOTO TRATTO DA VIA S. FRANCESCO A VIA M. PALEARI	120.748,94	
	Ribasso offerto (39,50 %)	- 47.695,83	
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	73.053,11	
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	7.539,76	
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	80.592,87	
	Importo opere in variante n. 2	6.310,99	
	Ribasso offerto (39,50 %)	- 2.492,84	
	Importo Oneri per la sicurezza	0	
	Importo opere in variante n. 2 al netto del ribasso offerto	3.818,15	
	Totale importo lavori in contratto	84.411,02	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO	
B1	Imprevisti e arrotondamenti, somme a disposizione	707,07	
	Quota ANAC	30,00	
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	384,87	
	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3) sulla variante n. 2	18,93	
B3	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione e CRE QUADRI 4 – 5 – 8 e spese tecniche per il progetto esecutivo della 1° variante e adeguamento del relativo PSC (somma di € 2.874,83 già impegnata con det. 212 del 27.08.2015 + € 1.918,05 già impegnata con det. 233del 28.09.2015 + € 1.227,06 già impegnata con det. 257del 12.10.2015 - imp. 489/5)	6.019,94	
B6	I.V.A. su A1 10% (su € 64.474,29 pari a 80% dei lavori)	6.447,42	
	I.V.A. su A1 10% (su € 3.054,52 pari a 80% dei lavori di variante n. 2)	305,46	
B7	I. V. A. su A1 4% (su € 16.118,58 pari a 20% dei lavori)	644,74	
	I. V. A. su A1 4% (su € 763,63 pari a 20% dei lavori di variante n. 2)	30,55	
	Totale importo somme a disposizione	14.588,98	
	Totale importo lavori contabilizzati	84.410,81	
	Somme liquidate:		
	nel 1° SAL: - (13.920,00 + IVA 10%)		- 15.312,00
	nel 2° SAL: - (36.760,00 + IVA 10%)		- 40.436,00
	nel 3° SAL: - (11.010,00 + IVA 10%)		- 12.111,00
	nel 4° SAL: - (16.890,00 + IVA 4%)		- 17.565,60
	Totale somme liquidate: - (78.580,00 + IVA)		-85.424,60
	Somme a credito dell'impresa - (5.830,81 + IVA 10%)		- 6.413,89
C	OPERE COMPLEMENTARI	EURO	

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale	13.152,63	
-Ribasso offerto (39,50 %)	- 5.195,29	
Importo dei lavori	7.957,34	
Importo Oneri per la sicurezza	772,29	
Totale importo lavori opere complementari in contratto	8.729,63	
Imprevisti e arrotondamenti	506,26	
Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (Importo lordo dei lavori compresi oneri per la sicurezza / 1000 * 3)	41,78	
Spese tecniche progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza in esecuzione - OPERE COMPLEMENTARI	849,37	
I.V.A. sui lavori 10%	872,90	
Totale importo somme a disposizione	2.270,37	
Importo totale di progetto opere complementari	11.000,00	
Totale importo lavori opere complementari contabilizzati	8.729,59	
Somme liquidate:		
nel 1° SAL: - (8.290,00 + IVA 10%)		- 9.119,00
Totale somme fatturate: - (8.290,00 + IVA 10%)		-9.119,00
Somme a credito dell'impresa - (439,59 + 10%)		- 483,55
	EURO	
<u>COSTO COMPLESSIVO DEI QUADRANTI 4 - 5 - 8</u>	110.000,00	

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE Srl di Busto Garolfo ammonta ad € 6.270,40.- oltre IVA;

Rilevato inoltre dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la suddetta rata di saldo è soggetta a IVA 10% per l'importo di € 627,04.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 15.03.2016;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della "copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civili terzi e garanzia manutenzione", avente validità biennale a far data dall'emissione del CRE, ai sensi dell'art. 36 del Capitolato e dell'art. 125 comma 3 del DPR 207/2010;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

-
DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 6.270,40.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di manutenzione strade – via Milite Ignoto, incroci vie S.G. Bosco/Don Orione e vie S.G. Bosco/Fermi - quadranti Q4, Q5 e Q8", redatto dall'arch. Alberto Sciarini, professionista incaricato;
4. Di riconoscere il saldo all'Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE Srl, con sede in via Correggio 45 - 20020 Busto Garolfo (MI), di € 6.270,40.- oltre € 627,04.- per IVA 10%, in totale € 6.897,44.-, comerisulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall'arch. Alberto Sciarini, professionista incaricato;
5. Di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della "copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione", avente validità biennale a far data dall'emissione del CRE ai sensi dell'art. 36 del Capitolato e dell'art. 125 comma 3 del DPR 207/2010;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 6.897,44.- trova copertura sul bilancio pluriennale come di seguito indicato:
 - € 2.260,43.- cap. 5610 – imp. 20150000489/1
 - € 4.153,46.- cap. 5610 – imp. 20150000489/6
 - € 483,55.- cap. 5610 – imp. 20150000623/1
7. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
8. Di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 0,75.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 0,00.- cap. 5610 – imp. 20150000489/1
 - € 0,70.- cap. 5610 – imp. 20150000489/6
 - € 0,05.- cap. 5610 – imp. 20150000623/1

Pogliano Milanese, 07.03.2016

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 489/1 – 2015 623/1 – 2015

Impegno n. 489/6 – 2015

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 08.03.2016

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 31-03-2016

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 31-03-2016 al 15-04-2016

Pogliano Milanese, 31-03-2016

IL MESSO COMUNALE