



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 14

Data: 26/01/2022

OGGETTO: Opere di miglioramento della sicurezza stradale nel Comune di Pogliano Milanese "attraversamento in sicurezza" - CUP J76G21000190006 - CIG 875679717D - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - Società Engie Servizi S.p.A.

LA RESPONSABILE

Richiamati:

- il Bando Regionale D.G. Sicurezza D.d.s. del 22/10/2020 n. 12529, avente ad oggetto "Bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e delle unioni di comuni per la realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale attraverso il miglioramento della segnaletica stradale (D.G.R. N. 3699/2020);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 22.12.2020, con la quale l'Amministrazione Comunale :
 - Indirizzava il Responsabile del procedimento , Comandante Carmine Capri, a partecipare al bando per l'assegnazione al cofinanziamento per la realizzazione di interventi per la riduzione della incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale;
 - Approvava il progetto esecutivo predisposto da Engie Servizi S.P.A. nell'ambito della convenzione in essere con il Comune di Pogliano Milanese n. di Rep. 1 del 23 febbraio 2020, che prevede una spesa complessiva di € 55.928,14.- oltre IVA 10% di € 5.592,81.- per un totale di € 61.520,95.-;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 197 del 20.05.2021 con la quale è stato affidato all'ing. Stefano Caligara l'incarico di D.L., misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. delle opere di miglioramento della sicurezza stradale nel Comune di Pogliano Milanese "attraversamento in sicurezza", per l'importo di € 5.075,20.-, contributi previdenziali ed IVA compresa;

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 201 del 24.05.2021 con la quale è stata affidata alla Società Engie Service S.p.A., con sede in viale Ribotta 31, 00144 Roma (RM), C.F. 07149930583 - P.IVA 01698911003, l'esecuzione delle opere di miglioramento della sicurezza stradale nel Comune di Pogliano Milanese "attraversamento in sicurezza" per l'importo di € 49.454,90.- oltre € 999,65.- per oneri di sicurezza, in totale € 50.454,55.-, oltre € 5.045,45.- per IVA 10%, per complessivi € 55.500,00.- con ribasso del 1,05508 % sull'importo a base di gara, modificando il quadro economico complessivo come di seguito indicato:

A	IMPORTO LAVORI	EURO
A1	Importo Lavori	49.982,25
	Ribasso offerto (-1,05508%)	- 527,35
	Importo Lavori	49.454,90
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	999,65
	Totale importo lavori	50.454,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo-sicurezza progettazione- esecuzione-direzione lavori (compresi contributi previdenziali 4%)	4.160,00
	ANAC	30,00
	Somme a disposizione, imprevisti	915,75
B2	I.V.A. su A1 10%	5.045,45
B6	I. V. A. su B1 22%	915,20
	Totale importo somme a disposizione	11.066,40
4		EURO
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	61.520,95

Dato atto che la quota di € 49.216,76.- del suddetto quadro economico è coperta dal cofinanziamento concesso al Comune di Pogliano Milanese con D.d.s. del 25/02/2021 n. 2600, e che la restante quota di € 12.304,19.- è posta a carico del Bilancio Comunale;

Visto il contratto n. 15 stipulato in data 14.10.2021 con la ditta sopraccitata;

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 15.10.2021 e che i lavori si sono conclusi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell' ing. Stefano Caligara, professionista incaricato;

Visto il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal D.L., ing. Stefano Caligara e trasmesso al protocollo dell'Ente il 19.01.2022 al n. 717 (allegato n. 1);

Vista la dichiarazione D.L., ing. Stefano Caligara, resa nell'ambito del documento della contabilità finale denominato "Opere a scomputo del progetto", la quale attesta che, successivamente all'affidamento dei lavori, l'attraversamento pedonale previsto all'altezza del civico n. 12 della SS33 del Sempione, in corrispondenza della Farmacia Comunale, non è stato più realizzato, in quanto l'Amministrazione non lo ha ritenuto necessario;

Dato atto che non è necessaria la pubblicazione dell'Avviso ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL.PP., in quanto il D.L. ing. Stefano Caligara, ha dichiarato che "per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori non risultano contestazioni in merito";

Ritenuto pertanto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori della Società Engie Service S.p.A., pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di **€ 42.552,62.-** al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati alla Società Engie Service S.p.A. riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 201 del 24.05.2021 risulta modificato come di seguito indicato:

A	IMPORTO LAVORI	EURO
A1	Importo Lavori	49.982,25
	Ribasso offerto (-1,05508%)	- 527,35
	Importo Lavori	49.454,90
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	999,65
	Totale importo lavori	50.454,55
	Importo opere scomutate non realizzate	-7.901,93
	Totale effettivo lavori	42.552,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo-sicurezza progettazione- esecuzione-direzione lavori (compresi contributi previdenziali 4%)	4.160,00
	ANAC	30,00
	Somme a disposizione, imprevisti	915,75
B2	I.V.A. su A1 10%	4.255,26
B6	I. V. A. su B1 22%	915,20
	Totale importo somme a disposizione	10.276,21
4		EURO
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	52.828,83
	Importo totale delle opere scomutate non realizzate : € 7.901,93 + IVA 10%	8.692,12
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	61.520,95
	Somme liquidate all'impresa:	-
	Somme a credito all'impresa: € 42.552,62 + IVA 10%	46.807,88

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore dell'Impresa Società Engie Service S.p.A. ammonta ad € 42.552,62.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 46.807,88.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Stefano Caligara, professionista incaricato;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 06.02.2022;

Dato atto inoltre che il pagamento del SAL Finale potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 12434 del 15.11.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024";

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
3. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 42.552,62.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 46.807,88.-;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo alle Opere di miglioramento della sicurezza stradale nel Comune di Pogliano Milanese "attraversamento in sicurezza", redatto dall'ing. Stefano Caligara, professionista incaricato;
5. di riconoscere il pagamento del SAL Finale alla Società Engie Service S.p.A., con sede in viale Ribotta 31, 00144 Roma (RM), C.F. 07149930583 - P.IVA 01698911003, di € 42.552,62.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 46.807,88.-;
6. di dare atto che il pagamento del SAL Finale potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
7. di specificare che la somma suddetta di € 46.807,88.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2022 al capitolo n. 4822 come di seguito indicato:
 - € 46.807,88.- sul cap. 4822 - impegno n. 236/2022/FPV;

8. di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
9. di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
10. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 9.607,87.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 8.692,12.- sul cap. 4822 - impegno n. 236/2022/FPV;
 - € 915,75.- sul cap. 4822 - impegno n. 237/2022/FPV;
11. di confermare il contributo di € 49.216,76.- accertato al cap. 3006 – Acc. 114/2021;
12. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;
13. di prendere atto che il CUP relativo ai lavori in oggetto è J76G21000190006 e il CIG 875679717D;
14. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
15. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
16. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
17. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
18. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
19. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
20. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
21. Di demandare all'Area Finanziaria l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanna Frediani