



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 155

Data: 11/05/2023

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale - lotto 2: realizzazione di punto accoglienza all'interno del Municipio e lavori connessi - CUP J72H22002140004 – CIG ZF739AFEFD - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - società CENTRUFFICIO LORETO Spa

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione a propria firma n. 497 del 12.12.2022 ad oggetto: *“Progettazione def-esecutiva, direzione lavori, contabilità e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale - lotto 2: realizzazione di punto accoglienza all'interno del Municipio e lavori connessi – CIG Z0538B74B6 – Affidamento incarico all'Arch. Marco Mutti di Milano”*;
- la determinazione a propria firma n. 893 del 29.12.2022 ad oggetto: *“Realizzazione di punto accoglienza all'interno del Municipio e lavori connessi - lotto 2 - CUP PROV0000036749 - Approvazione del progetto definitivo-esecutivo”*;
- la determinazione a propria firma n. 61 del 22.02.2023 ad oggetto: *“Affidamento di lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale - lotto 2: realizzazione di punto accoglienza all'interno del Municipio e lavori connessi alla società CENTRUFFICIO LORETO Spa - CUP J72H22002140004 – CIG ZF739AFEFD”*;
- la determinazione a propria firma n. 120 del 13.04.2023 ad oggetto: *“Affidamento smontaggio e rimozione delle pareti della postazione vetrata nell'atrio d'ingresso del Palazzo Municipale alla società ISOECO Srl di Arluno - CIG ZE43AB3518”*

Dato atto che sotto la D.L. dell'Arch. Marco Mutti, professionista incaricato, la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 13.03.2023 e i lavori si sono conclusi in data 21.04.2023 e quindi in tempo utile e nei termini contrattuali che prevedevano la durata di giorni 45 rispetto alla data di consegna dei lavori;

Vista la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “*Lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale - lotto 2: realizzazione di punto accoglienza all'interno del Municipio e lavori connessi*”, sottoscritti da parte della D.L., Arch. Marco Mutti, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto (All. n. 01), ricevuti al protocollo dell'ente in data 08.05.2023 al n. 4999;

Dato atto che dalla Relazione sul conto finale si evince che il Direttore dei lavori, Arch. Marco Mutti, su richiesta del RUP, ha disposto alcune piccole modifiche in corso d'opera, rientranti nella propria sua facoltà, che hanno comportato una maggiore spesa di € 901,90.- al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA 22%;

Ritenuto pertanto necessario dover impegnare a favore della società CENTRUFFICIO LORETO Spa contestualmente all'approvazione del C.R.E. la somma di € 901,90.-, oltre € 198,42.- per IVA 22%, in totale € 1.100,32.- utilizzando una quota delle somme a disposizione nel quadro economico alla voce “*Altri costi (Imprevisti, somme a disposizione)*” sul capitolo n. 907 ad oggetto “*Manutenzione straordinaria adeguamento degli uffici comunali*” – impegno n. 344.2 FPV - del bilancio dell'esercizio 2023 come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2023	2024	2025	Successivi
907	01.05.	2.02.01.09.019	FPV	€ 1.100,32			

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori della società CENTRUFFICIO LORETO Spa di Milano, pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 20.022,15.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%);

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati alla società CENTRUFFICIO LORETO Spa di Milano, così come riportato nella determinazione n. 120 del 13.04.2023, risulta pertanto modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori		
Realizzazione di punto di accoglienza all'interno del Municipio e lavori accessori	€	20.300,00
Totale lavori a base di gara	€	20.300,00
- ribasso del 5,81160 %	-€	-1.179,75
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	19.120,25
Importo dei lavori per modifiche in corso d'opera disposte da D.L.	€	901,90
Importo complessivo dei lavori	€	20.022,15
Somme a disposizione		
I.V.A. 22% sull'importo dei lavori	€	4.404,87
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA): progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, stesura del CRE (affidato all'arch. Mutti con det. 497 del 12/12/2022 - impegno 835 sul cap. 907)	€	3.805,03

Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 20.300,00)	€	324,80
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 20.300,00)	€	81,20
Altri costi (imprevisti, somme a disposizione, arrotondamenti)	€	185,16
contributo ANAC	€	30,00
intervento di smontaggio e rimozione delle pareti della postazione vetrata nell'atrio d'ingresso del Palazzo Municipale (affidato alla società ISOECO srl con det. 120 del 13/04/2023 - impegno 344.6 sul cap. 907)	€	1.146,80
Totale somme a disposizione	€	9.977,86
		C
IMPORTO QUADRO ECONOMICO (A+C) € 30.000,00		

Somme dovute alla società CENTRUFFICIO LORETO Spa (A+B):	€	24.427,02
Somme liquidate alla società CENTRUFFICIO LORETO Spa	€	0,00
Somme a credito alla società CENTRUFFICIO LORETO Spa (€ 20.022,15 + IVA 22%)	€	24.427,02

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore della società CENTRUFFICIO LORETO Spa di Milano, dedotti gli acconti già erogati, ammonta ad € 20.022,15.-, oltre IVA 22%, per un totale di € 24.427,02.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. Marco Mutti, parte integrante e sostanziale al presente atto (All. n. 01);

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della società CENTRUFFICIO LORETO Spa, il cui certificato di regolarità contributiva (DURC) è risultato positivo con validità fino al 02.06.2023;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 8220 del 19.07.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale allo scrivente Arch. Ferruccio Migani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2023 ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per quanto in premessa, gli atti tecnici relativi allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale - lotto 2: realizzazione di punto accoglienza all'interno del Municipio e lavori connessi - CUP J72H22002140004 – CIG ZF739AFEFD -, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto (All.01) sottoscritti senza riserve da parte della società CENTRUFFICIO LORETO Spa;
3. di approvare conseguentemente la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori in oggetto predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, Arch. Marco Mutti, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 20.022,15.-, oltre IVA 22%, per un totale di € 24.427,02.-, oltreché anche il certificato di regolare esecuzione;
4. di riconoscere conseguentemente e per quanto sopra a favore della società CENTRUFFICIO LORETO Spa, con sede legale in viale A. Doria - 20124 Milano - P.IVA 00902270966 – C.F. 08312370151, la rata unica a saldo pari ad € 20.022,15.-, oltre IVA 22%, per un totale di € 24.207,42.-;
5. di dare atto che il pagamento della suddetta rata a unica a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
6. di specificare che la somma suddetta di € 24.207,42.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2023 al capitolo n. 907 come di seguito indicato:

 € 23.326,70.- (opere principali) sul cap. 907 - impegno n. 344.1;
 € 1.100,32.- (modifiche in corso d'opera disposte da D.L) sul cap. 907 - impegno n. 344.2;
7. di dare atto che i compensi spettanti alla società affidataria saranno liquidati come stabilito all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione a propria firma n. 893 del 29.12.2022 con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;

8. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti affinché proceda allo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, previo quanto previsto al punto 6 che precede;
9. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 185,16.- che trova imputazione sul cap. 907 - impegno n. 344.2;
10. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
11. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
12. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento dell'opera pubblica è l'Arch. Ferruccio Migani;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
14. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
15. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**Responsabile Servizio Lavori Pubblici
Programmazione Urbanistica
Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale
Arch. Ferruccio Migani**