



Comune di Pogliano Milanese
Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile di area: *dott. arch. Giovanna Frediani* mail: giovannafrediani@poglianomilanese.org
Responsabile di procedimento: *geom. Elena Matarrese* mail: elenamatarrese@poglianomilanese.org

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI: Manutenzione straordinaria lungo via Europa – Lotto 1 – CUP J77H18000460004 - CIG Z64243E92D

IMPRESA: STRADE 2020 srl, con sede in via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI)

CONTRATTO: scrittura privata in data 10.10.2018 Reg. n. 13/2018

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: i lavori, di cui alla presente relazione, hanno riguardato la manutenzione straordinaria sulla pavimentazione del primo tratto della via Europa e lungo un tratto stradale di via Pascoli in prossimità dell'incrocio con via Europa;

ASSUNTORE DEI LAVORI: STRADE 2020 srl, con sede in via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI);

CONTRATTO: scrittura privata in data 10.10.2018 Reg. n. 13/2018;

IMPORTO DELL'APPALTO: l'importo dell'appalto originario risulta di € 36.512,83.-, oltre € 779,04.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 37.291,87.-, oltre IVA, per complessivi € 45.496,08.-, con ribasso del 6,262% sull'importo a base di gara. L'importo dei lavori in variante risulta di € 2.584,83.-, oltre € 55,15.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.639,98.-, oltre IVA, per complessivi € 3.220,77.-, con ribasso del 6,262% sull'importo a base di gara.

ASSICURAZIONE: l'appaltatore STRADE 2020 srl, ha costituito una polizza assicurativa per RCT e RCO n. 2016/03/2266786, quietanza del 30.06.2018 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Vigevano;

ATTO DI SOTTOMISSIONE: nel corso dei lavori è stata redatta una perizia per lavori in Variante in corso d'opera approvata in data 19.11.2018;

VERBALI NUOVI PREZZI: nel corso dei lavori NON sono stati concordati nuovi prezzi;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto furono consegnati in data 02.10.2018;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: sospensione dei lavori n. 1 del 05.10.2018 e successiva ripresa n. 1 del 22.11.2018;

TEMPO STABILITO: per il progetto originario, a norma del capitolato speciale d'appalto, i lavori dovevano compiersi in complessivi 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Con la perizia per lavori in Variante vennero assegnati ulteriori 2 giorni naturali e consecutivi per darsi i lavori compiuti.

PROROGHE: nessuna proroga rispetto il tempo contrattuale è stata richiesta dall'Appaltatore;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date dalla Direzione Lavori;

Comune di Pogliano Milanese
I - 20010 piazza Volontari Avvis Aldo, 6
www.poglianomilanese.org
Area Lavori Pubblici e Ambiente
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Orari di ricevimento: lunedì e giovedì dalle 8:45 alle 11:45 e dalle 17.00 alle 18.00 – mercoledì dalle 16.00 alle 17.00

Provincia di Milano
codice fiscale 86502140154
mail: info@poglianomilanese.org

partita IVA 04202630150
centralino: 02.939.644.1

tel. 02/93964429- 02/93964428

C E R T I F I C A

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa STRADE 2020 srl, con sede in via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI), in base al contratto sopracitato sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto all'Impresa come segue:

per lavori e somministrazioni al netto del ribasso offerto: (di cui € 37.291,87 per il progetto originario e € 2.639,98 per la variante)	€ 39.931,85-
Dedotte le somme liquidate: (di cui 1° SAL € 34.241,25 e 2° SAL € 2.639,98)	- € 36.881,23.-
Credito dell'impresa ...	€ 3.050,62.-

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.-

Si trasmette il presente certificato per i successivi provvedimenti amministrativi.

Pogliano Milanese, 07.01.2019

L'IMPRESA ESECUTRICE

STRADE 2020 s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F. M. M. M.

