



# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### 005 - AREA LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 242

Data: 27/06/2023

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano M.se e Nerviano – CUP J71B17000180004 - CIG 7392124DB0 - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - Impresa R.M. SCAVI s.r.l.

#### IL RESPONSABILE

#### Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29.03.2016 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità relativo all'intervento di *“realizzazione di pista ciclabile lungo via Lainate”*, redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Nerviano;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 338 del 01.12.2016 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi di Desio l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione per opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclopeditone nei territori di Pogliano Milanese e Nerviano, per l'importo di € 10.607,17.- IVA e contributi previdenziali compresi;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 139 del 27.06.2017 con la quale si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione per le opere in oggetto per l'importo di € 8.310,25.-, IVA e contributi previdenziali compresi;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 57 del 27.03.2017 ad oggetto *“Assunzione di impegno di spesa per le spese d'istruttoria relative all'istanza di parere tecnico preventivo relativa le opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate”*, con la quale è stato assunto impegno di spesa per un importo di € 300,00.- oltre € 66,00.- per IVA 22% per un totale di € 366,00.- a favore della società CAP Holding S.p.A., quale contributo per le spese d'istruttoria per l'ottenimento di parere tecnico preventivo;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 128 del 20.06.2017 con la quale è stato affidato all'arch. Fabrizio Monza, con sede in via Orazio 23 a Cerro Maggiore (MI), l'incarico di verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 - relativo alle opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclopeditone nei territori

di Pogliano Milanese e Nerviano, per l'importo di € 1.549,46.- IVA e contributi previdenziali compresi;

**Dato atto che** l'opera pubblica in oggetto è frutto di un accordo tra i due Comuni contermini Pogliano Milanese e Nerviano atteso che le aree su cui grava l'opera sono ricomprese nel Comune di Nerviano. Di seguito gli atti di indirizzo politico dei due Comuni che hanno portato alla realizzazione dell'opera pubblica:

- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Nerviano n. 54 del 25.05.2017 ad oggetto: *“Approvazione accordo di programma con il comune di Pogliano Milanese per opere di riqualificazione viabilistica lungo via Lainate per realizzazione di pista ciclabile”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Pogliano Milanese n. 41 del 03.07.2017 ad oggetto: *“Approvazione accordo di programma con il Comune di Nerviano per opere di riqualificazione viabilistica lungo via Lainate per la realizzazione di pista ciclabile”* nella quale si dava atto che con l'approvazione dell'Accordo di programma veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera come previsto all'art. 34 comma 6 TUEL;
- l'accordo di programma sottoscritto dai sindaci del Comune di Pogliano Milanese e il Comune di Nerviano in data 07.09.2017 per la realizzazione delle opere di riqualificazione viabilistica lungo via Lainate per realizzazione di pista ciclabile;

**Richiamati** inoltre i seguenti atti che completano l'iter amministrativo di approvazione e affidamento dei lavori dell'opera pubblica in oggetto:

- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 234 del 10.10.2017 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo delle *“Opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano Milanese e Nerviano”*, redatto dal progettista incaricato, arch. Alberto Donghi, che prevede una spesa complessiva di € 273.000,00.-;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 35 del 20/02/2018 e la determinazione CEV n. 21/2018 del 21/02/2018, che opera in qualità di Centrale di Committenza, con le quali è stata indetta un'informale indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. c del D. Lgs. 50 del 2016, avente ad oggetto *“Opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano milanese e Nerviano - cup J71B17000180004 - cig 7392124DB0”*;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 72 del 29/03/2018 e la determinazione CEV n. 37/2018 del 04/04/2018, con le quali è stato stabilito di procedere all'affidamento delle opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano Milanese e Nerviano mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del Codice invitando 15 operatori economici sorteggiati tra quelli che avevano partecipato all'indagine di mercato attraverso il sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it>;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 117 del 17.05.2018, e la determinazione di rettifica dell'Area Lavori Pubblici n. 126 del 28.05.2018, di aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa R.M. SCAVI s.r.l., con sede in Via Privata Ricotti snc - 27030 Zinasco (PV), per importo al netto del ribasso di € 151.497,05.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.566,00.-, per un totale di € 156.063,05.-, oltre € 15.606,30.- per IVA 10%, in totale € 171.669,35.-, con sconto in percentuale del 24,84 %, sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 144 del 12.06.2018 con la quale è stata affidata alla società Cesilab Srl di Turbigo (MI) l'intervento di Prelievo ed analisi di terreno presso via Lainate in vista della realizzazione delle opere di riqualificazione viabilistica con realizzazione di pista ciclabile, per l'importo di € 500,00.-, IVA compresa;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 103 del 04.04.2019 ad oggetto *“Opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano M.se e Nerviano - CUP J71B17000180004 - CIG 7392124DB0 - Perizia di variante: approvazione e impegno di spesa a favore dell'Impresa R.M. SCAVI s.r.l.”*;

**Dato atto che** sotto la D.L. dell'Arch. Donghi, professionista incaricato:

- la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 06.09.2018, con un tempo utile per l'ultimazione degli stessi fissati in 125 giorni, e quindi al 09.01.2019,
- vi sono state sospensioni e proroghe per complessivi n. 53 giorni, che hanno portato il tempo utile per l'ultimazione dei lavori al 03.03.2019,
- i lavori si sono conclusi in data 09.04.2019 e quindi non in tempo utile, accertando un ritardo di giorni 37;

**Dato atto che** in data 23.02.2023 in esecuzione al disposto dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato l'Avviso ad opponendum sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese;

**Riscontrato che** nel termine di quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione non sono pervenute istanze di crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

**Evidenziato che** a seguito delle verifiche effettuate dall'ufficio tecnico, l'impresa R.M. SCAVI s.r.l. risulta in stato fallimentare con sentenza n. 57/2021 e il curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Pavia è il Dottore Commercialista Marta Farina, con studio in via Manara Negrone 46/50 a Vigevano;

**Evidenziato che** con P.E.C. in data 28.02.2023 (inviata a [rmscavisrl@pec.it](mailto:rmscavisrl@pec.it), [info@rmscavisrl.it](mailto:info@rmscavisrl.it)) il Direttore dei lavori arch. Alberto Donghi, ha convocato, con il tramite del curatore fallimentare, l'Impresa appaltatrice, seppure in stato fallimentare, invitando a voler partecipare alla visita di collaudo finale fissata per il giorno 09.03.2023;

**Considerato che** alla data indicata l'impresa non si è presentata e pertanto il Direttore dei lavori ha proceduto ai sensi dell'art. 222 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ad esperire la visita di collaudo alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante senza che ciò abbia determinato costi aggiuntivi da porre a carico dell'impresa e/o del fallimento;

**Dato atto che**, sulla scorta degli atti contabili, il Direttore dei Lavori Arch. Alberto Donghi in data 09.03.2023 ispezionava diligentemente i lavori eseguiti e constatava che gli stessi erano e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; verificava misure e quantità riscontrando la piena conformità ai documenti contabili;

**Evidenziato** che l'impresa aggiudicataria aveva a suo tempo sottoscritto i documenti contabili senza riserve;

**Evidenziato che**, a conclusione della visita di collaudo come sopra descritta, il Direttore dei lavori arch. Alberto Donghi in data 28.03.2023 ha trasmesso il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere *de quo* al curatore fallimentare tramite P.E.C. agli indirizzi [rmscavisrl@pec.it](mailto:rmscavisrl@pec.it), [info@rmscavisrl.it](mailto:info@rmscavisrl.it), [f57.2021pavia@pecfallimenti.it](mailto:f57.2021pavia@pecfallimenti.it); [marta.farina@odcecpavia.it](mailto:marta.farina@odcecpavia.it);

**Considerato che** alla data odierna non risulta che sia pervenuto alcun riscontro al Direttore dei Lavori e che pertanto, essendo trascorsi 20 giorni dalla data di trasmissione, ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 207/2010, gli atti di collaudo si devono intendere accettati;

**Vista** pertanto alla luce di quanto sopra la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei *“Lavori di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano M.se e Nerviano”*, sottoscritto dal D.L., arch. Alberto Donghi, ricevuti al protocollo dell'ente in data 03.05.2023 al n. 4752, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale al presente atto (All. n. 01);;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

**Osservato che** il D.L. Arch. Donghi ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. e in relazione ai giorni di ritardo maturati da parte dell'impresa ha applicato le penali contrattuali per l'importo complessivo di € 5.774,32., oltre IVA;

**Ritenuto** di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa R.M. SCAVI s.r.l. di Zinasco (PV), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 154.542,63.- al netto del ribasso offerto, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, già detratti le penali applicate e le ulteriori spese indicate nel successivo quadro economico;

**Dato atto che** il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa R.M. SCAVI s.r.l. così come riportato nella determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 103 del 04.04.2019 risulta pertanto modificato come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano Milanese e Nerviano</b>		
<b>Lavori</b>		
Lavori a base di gara	€	201.566,06
Lavori perizia di variante	€	9.990,42
Totale lavori	€	211.556,48
Ribasso offerto (24,84 %)	€	-52.550,63
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	159.005,85
Attuazione piani di sicurezza	€	4.566,00
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>163.571,85</b>
		<b>A</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. 10% su lavori stradali	€	16.357,19
		<b>B</b>
Imprevisti e somme a disposizione	€	51.729,58
contributo ANAC	€	227,00
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'arch. Alberto Donghi per: - progettazione definitiva-esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE (somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 8.310,25.- con det. 139 del 27.06.2017 sul cap. 5687 - imp. 495/0)	€	8.310,25
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, CRE della variante (comprensive di C.N.P.A.I.A. ed IVA) a favore dell'Arch. Alberto Dongh (somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 432,23.- con det. 103 del 04.04.2019 sul cap. 5687 - imp. 113.3.4)	€	432,23
<b>Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie:</b> (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
Accantonamento incentivo per Funzioni	€	3.298,12

<b>Tecniche</b>		
(80% del 2% dell'importo di € 206.132,06)		
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione"	€	824,52
(20% del 2% dell'importo di € 206.132,06)		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per variante	€	159,85
(80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 9.990,42)		
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per variante	€	39,96
(20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 9.990,42)		
Spese per verifica progettazione	€	1.549,46
(somma già impegnata a favore dell'Arch. Fabrizio Monza con det. 128 del 20.06.2017 sul capitolo 5687 - imp. 489/0)		
Spese per impianto di pubblica illuminazione	€	10.000,00
Analisi terreni	€	500,00
(somma impegnata a favore della soc. Cesilab con det. 144 del 12.06.2018)		
Spese per espropri	€	16.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>109.428,15</b>
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>273.000,00</b>
<b>ULTERIORI SOMME GIÀ IMPEGNATE PER PROGETTAZIONE E ISTRUTTORIA</b>		
Quota delle spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) dell'arch. Alberto Donghi per:	€	10.607,17
- progettazione definitiva-esecutiva, compresa sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, CRE (somma già impegnata a favore dell'arch. Alberto Donghi per l'importo di € 10.607,17.- con det. 338 del 01.12.2016 sul cap. 5812 - imp. 682/0)		
Spese d'istruttoria per l'ottenimento di parere tecnico preventivo da parte della società CAP Holding S.p.A	€	366,00
(somma già impegnata a favore della società CAP Holding S.p.A con det. 57 del 27.03.2017 sul cap. 1000 - imp. 386/0)		
<b>SOMME GIÀ IMPEGNATE</b>	<b>€</b>	<b>10.973,17</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>283.973,17</b>
<b>DETRAZIONI</b>		
Redazione documentazione AS Build (det. 16 del 04/02/20): € 3.255,00 + IVA 10%	€	3.580,50
Penali contrattuali (37 x €/giorno 156,06 = € 5.774,22 + IVA 10%)	€	6.351,64

Importo totale delle detrazioni	€	9.932,14	C
---------------------------------	---	----------	---

<b>Somme dovute all'impresa RM SCAVI Srl</b> <b>(A+B-C): € 154.542,63 + iva 10%</b>	€	169.996,89	D
--	---	------------	---

<b>Somme liquidate all'impresa RM SCAVI Srl:</b>			
nel SAL di anticipazione - (31.212,77 + IVA 10%)	-€	34.334,05	
nel 1° SAL - (62.894,01 + IVA 10%)	-€	9.183,41	
nel 2° SAL - (55.712,30 + IVA 10%)	-€	61.283,53	
nel 3° SAL - (2.532,03 + IVA 10%)	-€	2.785,23	
<b>Totale somme liquidate:</b>	<b>-€</b>	<b>167.586,22</b>	<b>E</b>
<b>Somme a credito all'impresa RM SCAVI Srl:</b> <b>(D-E): (2.191,52 + IVA 10%)</b>	€	2.410,67	

**Dato atto che** il credito a favore dell'Impresa R.M. SCAVI s.r.l., dedotti gli acconti già erogati, le penali applicate dalla D.L. e le spese per la redazione dell'AS-BUILT, ammonta ad € 2.191,52.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 2.410,67.-;

**Ritenuto che** si possa procedere ad approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano M.se e Nerviano – CUP J71B17000180004 - CIG 7392124DB0;

**Ritenuto** altresì di procedere con il presente atto e sulla base degli accordi maturati da parte dei due Comuni contermini – Pogliano Milanese e Nerviano -, come meglio indicati nelle premesse, ad acquisire dette opere al proprio patrimonio comunale con la conseguenza della manutenzione delle stesse mediante sottoscrizione di apposito documento come previsto dall'art 6 dell'Accordo di programma tra il Comune di Pogliano Milanese ed il Comune di Nerviano;

**Preso atto che** a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, e della successiva sottoscrizione del documento in precedenza richiamato, il Comune di Nerviano si impegna e provvederà a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale di Via Pascoli

**Visto** il Decreto del Sindaco, prot. n. 8220 del 19.07.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale allo scrivente Arch. Ferruccio Migani;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2023 ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025";

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "*controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

**Visto** il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore;

**Visto** il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

**Visto** l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto degli atti tecnici, ricevuti al protocollo dell'ente in data 03.05.2023 al n. 4752, relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente in formato digitale parte integrante e sostanziale (All.01);
3. di approvare, conseguentemente, la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, arch. Donghi, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 2.191,52.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 2.410,67.-;
4. di approvare, conseguentemente, il certificato di regolare esecuzione relativo alle "*Opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclabile nei territori di Pogliano M.se e Nerviano*", redatto dall'arch. Donghi, professionista incaricato;
5. di riconoscere pertanto il saldo di € 2.191,52.-, oltre IVA 10%, per un totale di € 2.410,67 a favore del fallimento R.M. SCAVI - n. 57/2021 nella persona del curatore fallimentare dott.ssa Marta FARINA con studio in via Manara Negrone 46/50 a Vigevano;
6. di dare atto che la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 non verrà richiesta, visto lo stato di fallimento in cui versa l'impresa appaltatrice atteso che tali oneri non possono essere posti in capo al fallimento;
7. di specificare che la somma suddetta di € 2.410,67.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2023 al capitolo n. 5687 - impegno n. 113.3.1;
8. di dare atto che i compensi di cui sopra saranno liquidati con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;

9. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti affinché proceda allo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
10. di svincolare l'economia di € 41.933,28.- che trova imputazione sul cap. 5687 come di seguito indicato:
  - € 858,13.- sul cap. 5687 - impegno n. 113.2;
  - € 5.849,01.- sul cap. 5687 - impegno n. 113.3.1;
  - € 35.225,14.- sul cap. 5687 - impegno n. 113.3;
11. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
12. di procedere con il presente atto e sulla base degli accordi maturati da parte dei due Comuni contermini – Pogliano Milanese e Nerviano -, come meglio indicati nelle premesse, ad acquisire dette opere al proprio patrimonio comunale con la conseguenza della manutenzione delle stesse mediante sottoscrizione di apposito documento come previsto dall'art 6 dell'Accordo di programma tra il Comune di Pogliano Milanese ed il Comune di Nerviano;
13. di prendere atto che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, e della successiva sottoscrizione del documento in precedenza richiamato, il Comune di Nerviano si impegna e provvederà a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale di Via Pascoli;
14. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
15. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento dell'opera pubblica è l'Arch. Giovanna Frediani;
16. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
17. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
18. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Comune di Nerviano per opportuna conoscenza e competenza;
19. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**Responsabile Servizio Lavori Pubblici**  
**Programmazione Urbanistica**  
**Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale**  
Arch. Ferruccio Migani