



# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### 005 - AREA LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 582

Data: 28/12/2022

**OGGETTO:** Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile – CUP J77H21001870006 - CIG 8939047EEE – 90108260DA – Adeguamento dei prezzi ex art 26 del D.L. 50/2022 – Approvazione certificato di pagamento straordinario e impegno di spesa

#### IL RESPONSABILE

##### Richiamate:

- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 386 del 20.11.2020 con la quale è stato affidato all'arch. Alberto Donghi di Desio (MB), l'incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo-esecutivo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di prolungamento della pista ciclabile e rifacimento della via Lainate, che costituiscono il LOTTO 2 delle opere già precedentemente realizzate di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate;
- la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 30 del 05.03.2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai suddetti lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile - LOTTO 2;
- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 232 del 11.06.2021 con la quale è stato affidato alla società Architer srl, con sede a Verona in via Godetti 9, l'incarico di verifica del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 relativo a varie opere di riqualificazione viabilistica sul territorio comunale, compreso il rifacimento della via Lainate con prolungamento della pista ciclabile;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 319 del 18.08.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei *“Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile”*;
- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 325 del 27.08.2021 ad oggetto: *“Rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile - 2° lotto – CUP J77H21001870006 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo - Rettifica determinazione n. 319 del 20.08.2021”*;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 326 del 01.09.2021 ad oggetto *“Rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile – CUP*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

*J77H21001870006 - CIG 88836858C5– determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020”;*

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 447 del 04.11.2021 con la quale è stato affidato all'Architetto Homa Alemi di Torino l'incarico per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile - LOTTO 2;
- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 458 del 08.11.2021 con la quale sono stati affidati i lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile all'Impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO) - C.F./P.IVA 01424120135, per l'importo di € 221.731,71.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.493,28.-, per un totale di € 226.224,99.-, oltre € 22.622,50.- per IVA 10%, in totale € 248.847,49.-, con sconto in percentuale del 9,124%, sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 63 del 18.03.2022 con la quale è stata affidata l'esecuzione degli interventi di abbattimento e di potatura di platani lungo via Lainate a D.A.V.O. – Distretto Agricolo della Valle dell'Olona, con sede legale in via S. Domenico 6 a Legnano e sede operativa in via Cadore 12 a Rho, C.F./P.IVA 07982200961, per l'importo di € 9.702,84.-, oltre € 194,25 per oneri di sicurezza, per complessivi € 9.897,09.-, oltre € 2.177,36.- per IVA 22%, in totale € 12.074,45
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 68 del 23.03.2022, ad oggetto: *“Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile – CUP J77H21001870006 - CIG 8939047EEE – Autorizzazione subappalto all'impresa TUTTOSTRADE SRL di Parabiago”;*
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 191 del 01.06.2022, ad oggetto: *“Lavori di rifacimento della via per Lainate con prolungamento della pista ciclabile – CUP J77H21001870006 - CIG 8939047EEE – Perizia di modifica contrattuale: “Approvazione e impegno di spesa a favore dell'Impresa Bruno scavi S.n.c.” per 6.792,56.- oltre IVA 10% per complessivi € 6.175,05.-, oltre spese tecniche per € 1.003,67 per un importo complessivo di € 7.796,23.-;*

#### **Richiamati:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l'altro, modificato la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”;* -
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;*
- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio n°1007 dell'11/10/2017;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;*
- il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (GURI n. 164 del 15.07.2022) detto anche “Decreto Aiuti”, ed in particolare, l'art. 26 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;*

- la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n.6764 del 25 luglio 2022, recante: *“Approvazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia “prezzario regionale delle opere pubbliche – aggiornamento straordinario 2022” ai sensi dell'art 26, comma 2, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91;*

**Visto** e richiamato in particolare il contratto stipulato in data 31/01/2022 (Rep. n. 1) con l'Impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO) - C.F./P.IVA 01424120135;

**Richiamato** il D.L. 50 del 17 maggio 2022 *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - Adeguamento prezzi dei materiali da costruzione”*, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 con il quale è stata imposta la revisione dei prezzi nei casi di cui all'art. 26 commi 1 e 2 del DL 50/2022;

**Ricordato che:**

- il comma 1 dell'art. 26 della precedente norma citata recita: *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 [...]”*;
- il comma 2 della norma in precedenza richiamata, disponeva che: *“per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, le Regioni entro il 31/07/2022 procedono all'aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto” [...]”*;

**Dato atto che:**

- la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – (convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022) ha predisposto l'aggiornamento straordinario del prezzario delle Opere Pubbliche approvato con D.G.R. n.6764 del 25 luglio 2022;

**Evidenziato che:**

- l'offerta di gara per la realizzazione delle opere in oggetto è stata presentata in data 25/10/2021 e quindi entro i termini temporali previsti dal D.L. 50/2022
- i SAL n. 1 e n. 2 sono stati contabilizzati dal D.L. ed emessi in data 07/11/2022 e 05/12/2022 e quindi nell'arco temporale previsto (01/01/2022 – 31/12/2022);
- con nota registrata al protocollo in data 30/09/2022. al n. 10811 il R.U.P. ha formalizzato al Direttore di lavori Arch. Homa Alemi, di procedere ad aggiornare ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, il Computo Metrico Estimativo di appalto con il prezzario straordinario di Regione Lombardia – ed. luglio 2022;
- il Direttore dei Lavori, Arch. Homa Alemi, con nota registrata al protocollo dell'Ente in data 21/10/2022 al n.11955, ha provveduto ad aggiornare ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 50/2022 l'Elenco prezzi unitari e il Computo metrico estimativo di appalto determinando in tal modo il valore dei maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore, per le lavorazioni eseguite dal 07/11/2022 al 05/12/2022 e contabilizzate nel SAL n. 1 e SAL N. 2, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.01 –All.02) e in cui in applicazione delle *“prezzario delle Opere Pubbliche approvato con D.G.R. n.6764 del 25 luglio 2022,”* si è proceduto alla quantificazione dell'incremento economico complessivo da corrispondere all'Appaltatore sulle lavorazioni contabilizzate nel periodo sopra indicato, quale straordinario aggiornamento dei prezzi, al netto del ribasso d'asta pari ad € 58.747,78.- oltre IVA 10%;
- per gli appalti già aggiudicati, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui sopra sono riconosciuti all'operatore economico nella misura del 90%

**Dato atto che** il RUP ha proceduto:

- a verificare che l'ammontare delle lavorazioni a cui sono state applicate le maggiorazioni calcolate in applicazione dei prezzi indicati nel Prezzario Regione Lombardia edizione luglio 2022, al netto ribasso d'asta del 9,124% ammontano ad € 58.747,78.- oltre IVA 10%;
- ad emettere conseguentemente il Certificato di Pagamento straordinario per la corresponsione all'Appaltatore di quanto dovuto secondo quanto disposto dal D.L 50/2022;

**Visto** il Certificato di Pagamento straordinario redatto da parte del RUP Arch. Giovanna Frediani, in data 28/12/2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.03) con il quale si autorizza la corresponsione all'Appaltatore nella misura del 90%, della cifra quantificata dal Direttore dei Lavori, secondo la normativa vigente, per un importo pari ad € 52.873,00.-, oltre IVA 10%;

**Dato atto** che l'art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che ciascuna stazione appaltante provvede alla corresponsione dei maggiori oneri determinati nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, nonché delle eventuali somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione;

**Considerato che** il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento e nello specifico in quelle indicate nella voce *"Imprevisti e somme a disposizione"* dando atto che l'importo residuo a disposizione della Stazione appaltante è complessivamente pari ad € 6.087,09.-;

**Ritenuto opportuno** non attingere alle somme residue a disposizione nel quadro economico dell'opera in quanto i lavori non sono ancora terminati e tale somma può essere utilizzata per eventuali imprevisti ancora possibili in considerazione anche del fatto che sarebbero comunque insufficienti a coprire interamente la somma dovuta all'Impresa;

**Considerando che** al fine di poter procedere alla liquidazione a favore dell'appaltatore, quale straordinario aggiornamento dei prezzi, l'importo pari ad € 52.873,00.-, oltre € 5.287,30.- per IVA 10%, per un totale di € 58.160,30.-, oltre che alla liquidazione delle spese tecniche derivanti per € 1.474,37.- comprensive di oneri ed IVA di legge come di seguito indicato, è necessario attingere al CAP. 5332 alla voce *"Manutenzione e sistemazione straordinaria rete viaria"*;

**Ritenuto pertanto** necessario per le motivazioni di cui infra:

- riconoscere a favore dell'Impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO) - C.F./P.IVA 01424120135, appaltatrice delle opere in argomento, la maggiore onerosità dei materiali acquistati nell'ambito del contratto assunto con questa amministrazione nei limiti sopra menzionati e come sopra determinata, di € 52.873,00.-, oltre € 5.287,30.- per IVA 10%, per un totale di € 58.160,30;
- riconoscere all'Arch. Homa Alemi, con studio in via Rosta 26 - 10143, Torino (TO) - CF. LMAHMO57D67Z224R/P.IVA 02743480010 gli oneri spettanti per la stesura degli atti tecnici di aggiornamento del Computo metrico estimativo ed elenco prezzi, calcolati dall'Ufficio Tecnico in base al Decreto del 17.06.2016 in un corrispettivo pari ad € 1.249,48.- al lordo dello sconto del 7% offerto in sede di gara per l'incarico professionale in precedenza citato, determinando quindi un importo di € 1.162,02.- oltre oneri previdenziali ed IVA di legge per un totale di € 1.474,37.-, letto particolarmente il contenuto del Comunicato del Presidente in data 8 novembre 2022 ad oggetto: *"Ulteriori Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021"*

**Ritenuto** pertanto necessario dover impegnare contestualmente:

- a favore dell'impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO) - C.F./P.IVA 01424120135 la somma di 52.873,00.-, oltre € 5.287,30.- per IVA 10%, per un totale di € 58.160,30.-
- e a favore all' Arch. Homa Alemi, con studio in via Rosta 26 - 10143, Torino (TO) - CF. LMAHMO57D67Z224R/P.IVA 02743480010, le relative spese tecniche per complessivi € 1.474,37.-;

**Evidenziato** che il totale complessivo da impegnare risulta di € 59.634,67.- che trova copertura al capitolo 5332 ad oggetto: *“Manutenzione e sistemazione straordinaria rete viaria”*, sufficientemente disponibile, come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CPI/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2022	2023	2024	Successivi
5332	10.05	2.02.01.09.012	CP	€ 59.634,67			

**Visto** il Decreto del Sindaco, n. 8220 del 19.07.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa ad interim al Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Ferruccio Migani;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 ad oggetto *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”*;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto *“Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024”*;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 26.01.2022 ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte contabile)”*;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 20.07.2022, con la quale si approvava il Piano Performance 2022 e il conseguente aggiornamento del PEG 2022/2024;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al *“controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;

**Visto** il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della documentazione prodotta da parte del Direttore dei Lavori arch. Homa Alemi, costituita dal Computo metrico estimativo aggiornato al prezziario Regione Lombardia edizione luglio 2022 e dalla tabella di raffronto C.M.E. di contratto e dal computo metrico estimativo C.M.E. aggiornato, acquisite al protocollo dell'Ente in data 21/10/2022 n. 11955, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.01 – All.02);
3. di approvare il Certificato di Pagamento Straordinario, riferito ai lavori indicati in oggetto, emesso dal RUP Arch. Giovanna Frediani in data 28/12/2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.03), per la corresponsione, in favore dell'Appaltatore quale aggiornamento straordinario dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, dell'importo pari ad € 52.873,00.-, oltre € 5.287,30.- per IVA 10%, per un totale di € 58.160,30.-;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

4. di dover riconoscere a favore dell'Arch. Homa Alemi, con studio in via Rosta 26 - 10143, Torino (TO) - CF. LMAHMO57D67Z224R/P.IVA 02743480010 gli oneri spettanti per la stesura degli atti tecnici di aggiornamento del Computo metrico estimativo ed elenco prezzi calcolati in base al Decreto del 17.06.2016 in un corrispettivo pari ad € 1.249,48.- al lordo dello sconto del 7% offerto in sede di gara per l'incarico professionale in precedenza citato, determinando quindi un importo di € 1.162,02.- oltre oneri previdenziali ed IVA di legge per un totale di € 1.474,37.-;
5. di ritenere conseguentemente necessario dover impegnare contestualmente:
  - a favore dell'impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO) - C.F./P.IVA 01424120135 la somma di 52.873,00.-, oltre € 5.287,30.- per IVA 10%, per un totale di € 58.160,30.-;
  - e a favore all'Arch. Homa Alemi, con studio in via Rosta 26 - 10143, Torino (TO) - CF. LMAHMO57D67Z224R/P.IVA 02743480010, le relative spese tecniche per complessivi € 1.474,37.-;
6. di impegnare per le motivazioni in premessa, la spesa complessiva di € 59.634,67.-, con imputazione al capitolo n. 5332 ad oggetto: *"Manutenzione e sistemazione straordinaria rete viaria"* del bilancio dell'esercizio finanziario 2022, sufficientemente disponibile, come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2022	2023	2024	Successi vi
5332	10.05	2.02.01.09.012	CP	€ 59.634,67			

7. di procedere conseguentemente alla liquidazione delle somme spettanti all'appaltatore Impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO) - C.F./P.IVA 01424120135 dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC online;
8. di procedere conseguentemente alla liquidazione delle somme spettanti all'Arch. Homa Alemi, con studio in via Rosta 26 - 10143, Torino (TO) - CF. LMAHMO57D67Z224R - P.IVA 02743480010 con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura e a seguito della verifica della regolare prestazione da parte competente ufficio comunale, dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
9. di dare atto che la maggiore spesa per la Stazione Appaltante è assicurata nell'ambito delle risorse previste al al capitolo n. 5332 ad oggetto: *"Manutenzione e sistemazione straordinaria rete viaria"* del bilancio dell'esercizio finanziario 2022 sufficientemente disponibile;
10. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
11. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica in oggetto è l'Arch. Giovanna Frediani;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

14. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
15. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
16. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Impresa BRUNI SCAVI Snc con sede in Via Madonna 35 – 22070 Grandate (CO);
  - all'Arch. Homa Alemi, con studio in via Rosta 26 - 10143, Torino (TO).

**Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici**  
Arch. Ferruccio Migani