



Comune di Pogliano Milanese Provincia Milano

Au 02

Lavori di: SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE – CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 28/03/2018 - CIG. 8034293C50 – CUP J72E18000000007.

Committente: Comune di Pogliano Milanese
Via Avis Aido n. 6
C.F. e P. IVA 04202630150

R.U.P.: Architetto Giovanna Frediani
Responsabile Area Lavori Pubblici

Impresa Appaltatrice: ENGIE SERVIZI S.P.A.
Via Giorgio Ribotta, 31
Roma
C.F. e p. IVA 07149930583 - 01698911003

Affidamento dei Lavori: Determina n. 314/2020 del 08.10.2020 e Delibera di Giunta n. 130 del 01.12.2021

Contratto: n. 1/2021 del 23.02.2021

CUP: G87H21002590004

CIG: 88830848CF

Progettista: ing. Stefano Caligara
Via Postcastello n. 7
Gallarate (VA)

Direttore dei Lavori: ing. Stefano Caligara
Via Postcastello n. 7
Gallarate (VA)

**Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione:** ing. Stefano Caligara
Via Postcastello n. 7
Gallarate (VA)

**Coordinatore Sicurezza
in fase di esecuzione lavori:** ing. Stefano Caligara
Via Postcastello n. 7
Gallarate (VA)

Inizio Lavori: 28 Febbraio 2022

Importo contrattuale dei lavori di € 125.265,87 oltre a € 3.948,45 per oneri sicurezza, per un importo



Comune di Pogliano Milanese

Provincia Milano

totale di € 129.214,32 oltre IVA di legge pari ad € 12.921,43 e quindi per un importo complessivo di € 142.135,75.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Premesso

- che il Progetto è stato redatto dall'ing. Stefano Caligara si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Caligara Stefano		CLGSFN71P24A290S	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Angera		Varese	24/09/1971
nato/a a		provincia	il
Ordine degli Ingegneri		Varese	95 settore industriale
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Postcastello n. 7		21013	Gallarate
con studio in (indirizzo)		cap	comune
0331.780589	0331.780589	stefanocaligara@email.legal.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA

ENERGY PROJECT SYSTEM SRL (CHIARA BERTOLAJA)		04365880162	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
--		--	--
nato/a a		provincia	il
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori		Pavia	929
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Vittore Tasca		24122	Bergamo
con studio in (indirizzo)		cap	comune
			prov.
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

ENGIE SERVIZI S.P.A.		07149930583 / 01698911003	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Frederic Bongioanni		Nizza	17.02.1975
legale rappresentante		nato/a a	il
Via Giorgio Ribotta, 31			Roma
sede legale in via		cap	comune
			prov.
telefono	fax	posta elettronica certificata	



Comune di Pogliano Milanese Provincia Milano

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

A Lavori			
a1 Opere impiantistiche	€	73 194,25	
a2 Opere edili	€	52 071,62	
	Totale lavori a base di gara	€	125 265,87
a3 Oneri per la sicurezza impiantistiche	€	2 402,07	
a4 Oneri per la sicurezza opere edili	€	1 546,38	
	Totale oneri per la sicurezza	€	3 948,45
	Importo complessivo dei lavori	€	129 214,32
B Descrizione somme a disposizione			
	IVA sui lavori (10%)	€	12 921,43
Spese tecniche:			
b1 Progetto esecutivo	€	4 064,12	
b2 Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	€	5 405,85	
b3 Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€	2 435,06	
b4 Cassa previdenziale spese tecniche (4%)	€	476,20	€ 12 381,23
	IVA sulle spese tecniche (22%)	€	2 723,87
b5 Verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016		€	1 054,83
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)			
b6 Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 129.214,32)	€	2 067,43	
b7 Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 129.214,32)	€	516,86	€ 2 584,29
b8 Oneri di allacciamento nuova fornitura elettrica		€	800,00
b9 Imprevisti (3%)		€	3 876,43
b10 Arrotondamenti		€	443,60
	Totale somme a disposizione	€	36 785,68
C			
	Importo totale di progetto	€	166 000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno **28.02.2022** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **116** naturali e consecutivi



Comune di Pogliano Milanese Provincia Milano

decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **24.06.2022**.

- **Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **24.06.2022** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

Restano esclusi i lavori previsti in Via Roma (laterale) e nell'area Mercato in quanto zone oggetto di interventi futuri già previsti dall'Amministrazione Comunale ma non ancora realizzati.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **30.06.2022** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 81.104,23
Oneri per la sicurezza euro	€ 3.948,45
TOTALE DEI LAVORI euro	€ 85.052,68
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	€ 0,00
 <u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 30.06.2022	€ 85.052,68
 SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	 € 85.052,68
 SOMMANO LE DETRAZIONI euro (ritenuta a garanzia 0,5 %)	 € 00,00
 RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	 € 85.052,68

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di progetto, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Stefano Caligara il giorno **24.06.2022** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Responsabile di Commessa dell'Impresa e con esso ha proceduto alla visita delle opere eseguite.



Comune di Pogliano Milanese Provincia Milano

Sono stati quindi effettuati le seguenti prove:

- accensione degli impianti;
- verifica a vista dei pali e delle apparecchi di illuminazione utilizzati.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Stefano Caligara

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa **Engie Servizi S.p.A.** corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai, del subappaltatore **Engie Servizi S.P.A.**, vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza **INAIL 22439110**;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non risultano contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;



Comune di Pogliano Milanese Provincia Milano

- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 85.052,68 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Engie Servizi S.p.A.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 85.052,68 fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

Pogliano Milanese, 30.06.2022

L'Impresa


ENGIE Servizi S.p.A.

Il Direttore dei Lavori


(ing. Stefano Caligara)

CONFERMA

del Responsabile Unico del Procedimento


(Arch. Giovanna Frediani)

