



COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

LAVORI:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MONS. PALEARI

IMPRESA AFFIDATARIA:

MPF S.R.L. - Via Jan Palach n. 14/G, Milano
C.F. e P. IVA 08791960969

IMPRESA ESECUTRICE:

MPF S.R.L. - Via Jan Palach n. 14/G, Milano
C.F. e P. IVA 08791960969

CONTRATTO:

N° Repertorio 6/2020 del 28/10/2020
registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano - il 10/11/2020
Perizia di Variante n°1 approvata con Determina Dirigenziale n° 221 del 10/06/2021

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI:

Importo progetto (compresi oneri sicurezza):	€ 96.757,88
Importo contratto (compresi oneri sicurezza):	€ 74.601,64
Importo Perizia di Variante n°1 (compresi oneri sicurezza):	€ 4.292,39

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ing. Marco Salvadori - Via Oslavia, 18/7 – 20134 Milano
Tel: 335/7738648 - PEC: marco.salvadori@ingpec.eu

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta del progetto, della perizia suppletiva e degli atti contabili, il DL in data 01 dicembre 2021 ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti e constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie lavorazioni, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello conto finale;
- che per le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- durante l'esecuzione si sono rese necessarie delle lavorazioni aggiuntive su quanto è stato autorizzato ed approvato (art. 228 del DPR 207/2010 e s.m.i.) per la sostituzione, mediante la rimozione e successiva posa in opera, n. 39 dissuasori esistenti con altri nuovi già forniti e depositati presso il magazzino della Committenza da parte dell'Appaltatore in sede di Perizia di Variante. L'importo complessivo di tali lavorazioni aggiuntive, già inserito nella contabilità finale, ammonta a € 3.198,00 al netto dello sconto contrattuale, di cui si propone la liquidazione.
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti MPF S.R.L. - Via Jan Palach n. 14/G, Milano, in base al contratto stipulato in data 28 ottobre 2020 repertorio 6/2020 e all'atto di sottomissione redatto in data 07 maggio 2021 e approvato con Determina Dirigenziale n° 221 del 10/06/2021, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Per lavori e somministrazioni	Euro	72.182,60
Per oneri della sicurezza	Euro	6.711,42
Totale lavori	Euro	78.894,02
Dedotte le ritenute per infortuni	Euro	0,00
Dedotti i precedenti acconti	Euro	58.343,70
Totale deduzioni	Euro	58.343,70
Credito Impresa (al netto di IVA)	Euro	20.550,32
Penale per ritardata ultimazione lavori	Euro	0,00
Decurtazioni per difetti opere	Euro	0,00
Totale deduzioni	Euro	0,00
Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato (art. 228 del DPR 207/2010 e s.m.i.)	Euro	3.198,00
Totale eccedenze	Euro	3.198,00
Credito Impresa (al netto di IVA)	Euro	23.748,32

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Si allega:

- dichiarazione dell'Appaltatore all'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte e la corretta posa in opera di tutti gli impianti secondo le disposizioni progettuali, di variante e del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché rispondenti alle disposizioni delle Normative Vigenti in materia di competenza ed all'impiego di tutti i materiali certificati CE e rispondenti alle disposizioni delle normative vigenti;

Pogliano Milanese, addì 01 dicembre 2021

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Impresa
MPF S.R.L.
Geom. Pietro Moio
(documento firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori

Ing. Marco Salvadori
(documento firmato digitalmente)