

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 93)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 219 DEL 21-07-2011

OGGETTO: “Lavori di realizzazione di nuovo marciapiede in via Filzi” - CUP J71B11000010004 - CIG 1194541669 - eseguiti dall’Impresa SANTINI di Rho - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione.

LA RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27.01.2011 – esecutiva – è stato approvato il progetto preliminare dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA FILZI” presentato dall'associazione temporanea di professionisti, costituita dall'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati, che prevede una spesa complessiva di € 35.000,00.-;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10.02.2011 – esecutiva – è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA FILZI”, per una spesa complessiva di € 35.000,00.-;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 80 del 10.03.2011, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa SANTINI & C. Srl, con sede in Viale Dei Fontanili, 57/59 – 20017 Rho (MI), che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per l'importo al netto del ribasso di € 25.481,32.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 878,50.-, per un totale di € 26.359,82.-, oltre € 2.108,78.- per IVA10% e € 21087.- per IVA 4%, per complessivi € 28.679,47.-, con sconto in percentuale del 12,50 %, sull'importo dei lavori posto a base di gara, modificando il quadro economico come di seguito indicato:

A	QUADRO ECONOMICO	EURO
A1	Importo Lavori	
	MARCIAPIEDE VIA FILZI	29.121,50
	Ribasso offerto (12,50 %)	-3.640,18
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	25.481,32
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	878,50
	Totale importo lavori	26.359,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Imprevisti e arrotondamenti	4.138,05
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	90,00
B3	Spese tecniche progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinatore sicurezza progettazione (impegnate con det. LL.PP. n. 7 del 17.01.2011)	909,25
B4	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione (impegnate con det. LL.PP. n. 7 del 17.01.2011)	1.083,23
B5	C.R.E. (impegnate con det. LL.PP. n. 7 del 17.01.2011)	100,00
B6	I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)	2.108,78
B7	I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori)	210,87
	Totale importo somme a disposizione	8.640,18
		EURO
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	35.000,00

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 20.04.2011 e che i lavori si sono conclusi in data 17.06.2011, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e del geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva, mediante certificazione DURC agli atti dell'ufficio, relativa all'Impresa appaltatrice SANTINI di Rho valida alla data della redazione del conto finale, che risulta regolare;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Rilevato che si è proceduto alla pubblicazione all'albo dell'ente dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dai D.L. arch. Alberto Sciarini e geom. Fabrizio Parini;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa SANTINI & C. Srl, con sede in Viale Dei Fontanili, 57/59 – 20017 Rho (MI), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti per € 26.325,50.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa SANTINI riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 80 del 10.03.2011 risulta modificato come di seguito:

A	QUADRO ECONOMICO	EURO	
A1	Importo Lavori		
	MARCIAPIEDE VIA FILZI	29.121,50	
	Ribasso offerto (12,50 %)	-3.640,18	
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	25.481,32	
A.2	Importo Oneri per la sicurezza	878,50	
	Totale importo lavori in contratto	26.359,82	
	Totale importo lavori contabilizzati	26.325,50	
	Somme liquidate		€ -
	Somme a credito dell'impresa - (€ 21.060,40 + IVA 10%)		€ 23.166,44
	Somme a credito dell'impresa - (€ 5.265,10 + IVA 4%)		€ 5.475,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO	
B1	Imprevisti e arrotondamenti	4.175,37	
B2	Accantonamento quota R.U.P. art. 92 Dlgs 163/06 - art. 61 7bis L. 133/08 (A / 1000 * 3)	90,00	
B3	Spese tecniche progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinatore sicurezza progettazione (impegnate con det. LL.PP. n. 7 del 17.01.2011)	909,25	
B4	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione (impegnate con det. LL.PP. n. 7 del 17.01.2011)	1.083,23	
B5	C.R.E. (impegnate con det. LL.PP. n. 7 del 17.01.2011)	100,00	
B6	I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori)	2.106,04	
B7	I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori)	210,61	
	Totale importo somme a disposizione	8.674,50	
		EURO	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	35.000,00	

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'impresa SANTINI ammonta ad € 26.325,50.- oltre IVA;

Rilevato inoltre dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la suddetta rata di saldo è soggetta a IVA 10% sulla quota di € 21.060,40.- e a IVA 4% sulla quota di € 5.265,10.-, e che quindi l'importo complessivo dell'IVA dovuta è di € 2.106,04+ € 210,61= € 2.316,65.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Dato atto dunque che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della garanzia fidejussoria di importo pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e l'art. 205 comma 2 del D.P.R. n. 554/99;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. Di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 26.325,50.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di realizzazione di nuovo marciapiede in via Filzi" redatto dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
4. Di riconoscere il saldo all'Impresa SANTINI & C. Srl, con sede in Viale Dei Fontanili, 57/59 – 20017 Rho (MI), di € 26.325,50.- oltre (€ 2.106,04+ € 21061) per IVA, in totale € 28.642,15.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall'arch. Alberto Sciarini e dal geom. Fabrizio Parini, professionisti incaricati;
5. Di incaricare l'Area Finanziaria di liquidare il credito di € 28.642,15.- IVA compresa, all'Impresa SANTINI & C. Srl, con sede in Viale Dei Fontanili, 57/59 – 20017 Rho (MI), previo deposito da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di polizza fidejussoria di importo pari alla rata di saldo, come previsto dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.205 comma 2 del D.P.R. n. 554/99, e a seguito di presentazione di fattura;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 28.642,15.- trova copertura nel bilancio dell'anno 2011 all'intervento all'int. n. 2.08.01.01 - Cap. 5660 rr.pp.98 come di seguito indicato:
 - € 28.642,15.- all'imp. 19980343900/8
7. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
8. Di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 4.175,37.- che trova imputazione all'int. n. 2.08.01.01 - cap. 5660 rr.pp.98 come di seguito indicato:
 - € 37,32.- all'imp. 19980343900/8
 - € 4.138,05.- all'imp. 19980343900/9

Pogliano Milanese, 21.07.2011

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 3439/08 RR.PP. 1998

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 21.07.2011

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :

	Data	Firma
- Area Affari Generali		
- Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 25-08-2011

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 25-08-2011 al 09-09-2011

Pogliano Milanese, 25-08-2011

IL MESSO COMUNALE