



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 62

Data: 22/02/2023

OGGETTO: Opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi – CUP J77H21007500005 - CIG 897623711B - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e acquisizione al patrimonio - Impresa BACCHI Srl

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 179 del 06.07.2018 ad oggetto: *"Affidamento incarico professionale alla società TAU Srl per rilievi, progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione per riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi – CIG Z32240325F"*;
- la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 110 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai suddetti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 334 del 26.10.2020 ad oggetto: *"Preso d'atto dell'acquisizione di ramo d'azienda da parte della società TAU Engineering s.r.l."*;
- la determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 232 del 11.06.2021 con la quale è stato affidato alla società Architer srl, con sede a Verona in via Godetti 9, l'incarico di verifica del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 relativo a varie opere di riqualificazione viabilistica sul territorio comunale, compresa la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 460 del 10.11.2021 ad oggetto: *"Opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi – CUP J77H21007500005 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo"*;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 466 del 11.11.2021 con la quale è stato affidato all'ing. Anceschi l'incarico di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 469 del 12.11.2021 ad oggetto: *"Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi – CUP"*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

J77H21007500005 - CIG 897623711B – determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020”, che riporta una spesa complessiva di € 250.000,00.-;

- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 535 del 09.12.2021 con la quale sono stati affidati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi all’Impresa BACCHI Srl, con sede in Via Trieste 6 – San Donato Milanese (MI) - C.F./P.IVA 04365350158;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 437 del 16.11.2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante per un importo di € 1.115,40.-, IVA compresa, e le relative spese tecniche della perizia di variante per un importo pari ad € 1.132,90 comprensivo di oneri previdenziali 4%, IVA esente;

Evidenziato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 581 del 28.12.2022, ad oggetto: *“Opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi – CUP J77H21007500005 - CIG 897623711B – Adeguamento dei prezzi ex art 26 del D.L. 50/2022 – Approvazione certificato di pagamento straordinario e impegno di spesa”* è stata impegnata la somma di ad € 32.563,23 .- oltre € 1.302,53.- per IVA 4%, per un totale di € 33.865,76.-, per l’adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022, e le relative spese tecniche per la stesura degli elaborati ai sensi del DL 50 del 17/05/2022 per un importo pari ad € 2.267,52.- comprensivo di oneri previdenziali 4%, IVA esente, utilizzando, come previsto dal D.L. 50/2022, nuove risorse economiche individuate all’esterno del quadro economico appostate nel bilancio d’esercizio 2022;

Visto il contratto n. 4/2022 stipulato in data 27.06.2022 con l’impresa sopraccitata;

Dato atto che sotto la D.L. dell’Ing. Anceschi, professionista incaricato, la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 21.12.2021 e che i lavori a seguito delle sospensioni di n. 234 gg. e delle proroga di n. 20 gg., si sono conclusi in data 30.11.2022 e quindi nei termini contrattuali,

Vista la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione delle *“Opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi”*, sottoscritto dal D.L., Ing. Anceschi, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto (All. n. 01), ricevuto al protocollo dell’ente in data 23.01.2023 al n. 728;

Dato atto che dalla Relazione sul conto finale si evince altresì che il Direttore dei lavori, Ing. Anceschi, su richiesta del Rup, ha disposto delle piccole modifiche in corso d’opera, rientranti nella facoltà del D.L., che hanno comportato una maggiore spesa di € 1.319,63.- al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA 4%;

Ritenuto pertanto necessario dover impegnare a favore dell’impresa BACCHI Srl contestualmente all’approvazione del C.R.E. la somma di € 1.319,63.-, oltre € 52,79.- per IVA 4%, in totale € 1.372,42.- utilizzando una quota delle somme a disposizione nel quadro economico che trova copertura al capitolo n. 5450 ad oggetto *“manutenzione e sistemazione vie e piazze”* - impegno n. 226.7 FPV- come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2023	2024	2025	Successivi
5450	10.05	2.02.01.09.012	FPV	€ 1.372,42			

Dato atto che in data 31.01.2022 in esecuzione al disposto dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato l’Avviso ad opponendum sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese;

Riscontrato che nel termine di quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione non sono pervenute istanze di crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa BACCHI Srl di San Donato Milanese (MI), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 197.012,50.- al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa BACCHI Srl così come riportato nella determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 437 del 16.11.2022 risulta pertanto modificato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori		
Totale lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 181.830,26	
Ribasso offerto (0,50 %)	-€ -909,1513	
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 180.921,11	
Oneri della sicurezza a corpo (non soggetto a ribasso)	€ 10.107,86	
Importo complessivo dei lavori	€ 191.028,97	A

Perizia suppletiva di variante n. 1		
Importo lavori perizia suppletiva di variante n. 1 al netto del ribasso	-€ 31,84	
Oneri della sicurezza aggiuntivi da perizia di variante (non soggetto a ribasso)	€ 4.695,74	
Importo complessivo della perizia suppletiva di variante	€ 4.663,90	B

Modifiche in corso d'opera disposte dal DL		
Importo lavori per modifiche in corso d'opera disposte dal DL (art. 228 del DPR 207/2010 e s.m.i.)	€ 1.319,63	C

Somme a disposizione		
I.V.A. 4% su un imponibile di € 197.012,50	€ 7.880,50	D
Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi (IVA inclusa)	€ 5.000,00	
Imprevisti e somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta	€ 877,11	
Accordi bonari (3%) di cui all'art. 205, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (IVA inclusa)	€ 7.024,93	
Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016	€ 1.919,38	
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) relative a incarico di progettazione di fattibilità t.e., def-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (già impegnata con determinazione n. 179 del 06.07.2018 a favore della società TAU Engineering s.r.l. sul cap. 5450 imp. n. 194/0)	€ 14.511,90	
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) relative a incarico di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e stesura del CRE (già impegnata con determinazione n. 466 del 11.11.2021 a favore dell'Ing. Anceschi sul cap. 5450 imp. n. 724.1)	€ 9.325,97	
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A.) relative alla Perizia di	€	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Variante n.1	2.383,95
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016): Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 191.938,12)	€ 3.071,01
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 191.938,12)	767,75
Contributo ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 52.987,50

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 250.000,00
--	---------------------

Adeguamento dei prezzi ex art 26 del D.L. 50/2022		
Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DL 50 del 17/05/2022	€ 33.865,76	E
spese tecniche relative all'adeguamento prezzi ai sensi del DL 50 del 17/05/2022	€ 2.267,52	
Totale Adeguamento prezzi	€ 36.133,28	

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 286.133,28
--	---------------------

Somme dovute all'impresa BACCHI Srl (A+B+C+D+E):	€ 238.758,76
Somme liquidate all'impresa BACCHI Srl:	
nel SAL di anticipazione - (38.205,79 + IVA 4%)	-€ 39.734,02
nel 1° SAL - (108.410,43 + IVA 4%)	-€ 112.746,85
nel SAL di adeguamento prezzi - (32.563,23 + IVA 4%)	-€ 33.865,76
Totale somme liquidate:	-€ 186.346,63
Somme a credito all'impresa BACCHI Srl:	(50.396,28 + IVA 4%) € 52.412,13

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato che il credito a favore dell'Impresa BACCHI Srl, dedotti gli acconti già erogati, ammonta ad € 50.396,28., oltre IVA 4%, per un totale di € 52.412,13.-;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Anceschi, professionista incaricato;

Evidenziato che è stato verificata la regolarità contributiva della ditta-(DURC) con validità fino al 07.06.2023;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 8220 del 19.07.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Arch. Ferruccio Migani;

Richiamata la deliberazione del Giunta Comunale n. 9 del 18.01.2023 di autorizzazione per l'esercizio provvisorio del Bilancio e del Piano esecutivo di gestione 2023 (parte contabile);

Richiamato l'art. 1 – comma 775 – della legge 29 dicembre 2022 n. 197, relativa la “Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025” che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 -2025 al 30 aprile 2023;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al “controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, per farne parte integrante e sostanziale sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;(All.01)
3. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, Ing. Anceschi, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 50.396,28.-, oltre IVA 4%, per un totale di € 52.412,13.-;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo alle “*Opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi*”, redatto dall'Ing. Anceschi, professionista incaricato;
5. di riconoscere il saldo all'Impresa impresa BACCHI Srl, con sede in Via Trieste 6 – San Donato Milanese (MI) - C.F./P.IVA 04365350158, pari ad € 50.396,28.-, oltre IVA 4%, per un totale di € 52.412,13.-;
6. di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

7. di specificare che la somma suddetta di € 52.412,13.- trova copertura sul bilancio dell'esercizio 2023 al capitolo n. 5450 come di seguito indicato:
- € 49.924,31.- (opere principali) sul cap. 5450 - impegno n. 226.2;
 - € 1.115,40.- (variante) sul cap. 5450 - impegno n. 226.2;
 - € 1.372,42.- (modifiche in corso d'opera disposte da D.L) sul cap. 5450 - impegno n. 226.7;
8. di dare atto che i compensi spettanti alla società affidataria saranno liquidati come stabilito art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 460 del 10.11.2021 con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
9. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti affinché proceda allo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, previo quanto previsto al punto 6 che precede;
10. di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 14.821,42.- che trova imputazione come di seguito indicato:
- € 9.821,42.- sul cap. 5450 - impegno n. 226.7;
 - € 5.000,00.- sul cap. 5450 - impegno n. 226.6;
11. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
12. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
13. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento dell'opera pubblica è l'Arch. Giovanna Frediani;
14. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
15. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
16. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Responsabile Servizio Lavori Pubblici
Programmazione Urbanistica
Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale
Arch. Ferruccio Migani