		 		 		 	 	 	 	 	 			 		 - I - I				 	 								
segnaletica NCdS	13/08/25 2.0 day 14/08/25	 		 		 	 	 	 	 	 			 				$\longrightarrow \downarrow \downarrow$		 	 								
opere a verde	19/09/25 2.0 day 22/09/25	 		 		 	 	 	 	 	 			 		 			h .	 	 								
T.5h	12/03/25 140.0 day 23/09/25	 		 		 	 	 	 	 	_								•	 	 								
demolizioni	12/03/25 7.0 day 20/03/25	 		 		 	 	 	 	 				 		 				 	 								
opere stradali e edili	21/03/25 10.0 day 03/04/25	 		 		 	 	 	 	 				 		 \downarrow				 	 								
segnaletica NCdS	15/08/25 4.0 day 20/08/25	 		 		 	 	 	 	 	 			 		 in		,		 	 								
opere a verde	23/09/25 1.0 day 23/09/25		 		 	 	 									 		 									•		
T.8h	04/04/25 103.0 day 26/08/25																	 											
demolizioni	04/04/25 7.0 day 14/04/25																			1									
opere stradali e edili	15/04/25 10.0 day 28/04/25																	 			\perp	\perp							
segnaletica NCdS	21/08/25 4.0 day 26/08/25																												
T.7h	29/04/25 90.0 day 01/09/25																												
demolizioni	29/04/25 7.0 day 07/05/25																												
opere stradali e edili	08/05/25 10.0 day 21/05/25																				immum								
segnaletica NCdS	27/08/25 4.0 day 01/09/25																	 			\perp								
T.8h	22/05/25 77.0 day 05/09/25																	 			\perp					•			
opere stradali e edili	22/05/25 10.0 day 04/08/25				 								\perp					 											
segnaletica NCdS e rallentatori	02/09/25 4.0 day 05/09/25																	 			\perp				im				
T.10h	05/06/25 81.0 day 25/09/25																										•		
demolizioni	05/06/25 10.0 day 18/06/25																												
scavi e predisposizione impianti	19/06/25 15.0 day 09/07/25																				\perp								
semaforizzazioni	10/07/25 3.0 day 14/07/25												\perp					 			\perp		•						
opere stradali	15/07/25 15.0 day 04/08/25																												
segnaletica NCdS	11/09/25 3.0 day 15/09/25																												
opere a verde	24/09/25 2.0 day 25/09/25																												
T.9h	08/09/25 3.0 day 10/09/25																									<u></u>			
segnaletica NCdS e rallentatori	08/09/25 3.0 day 10/09/25		ш		ш		ш				ш		ш		ш						ш	ш				im			
LEGNANO_disallestimento	26/09/25 2.0 day 29/09/25																												
fine lavori	30/09/25 1.0 day 30/09/25																										Ĭ		









Lavori di realizzazione del Biciplan metropolitano CAMBIO

Progetto esecutivo - Linea 15 - validazione fase 1

M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati

CUP I31B22000900001

COMMITTENTE Città metropolitana di Milano

Area Infrastrutture Settore strade e mobilità sostenibili

Responsabile Unico del Procedimento & Direttrice del Settore strade e mobilità sostenibili Arch. Alessandra Tadini


Responsabile Servizio Mobilità Sostenibile

Ing. Gabriella D'Avanzo

PROGETTISTI INCARICATI Stradivarie Architetti Associati p.i. 01175480324

STRADIVARIE Architetti Associati








<u>Headquarter/Trieste</u> Via Cecilia de Rittmeyer, 14

studio@stradivarie.it; stradivarie@pec.stradivarie.it www.stradivarie.it







Progettisti arch. phd. Claudia Marcon paesaggista Roberto Bonutto arch. Diana Lohse

Collaboratori alla progettazione paesaggista Renato Cavaliere arch. Claudia Ballarin

Codice elaborato 349_A_BCMM_L15_c_DOC08c Codice file 349_A_BCMM_L15_c_DOC08c_V1.pdf



Questo documento esclusiva proprietà di Città Metropolitana di Milano. Non può essere ceduto o riprodotto senza consenso della proprietà. Tutti i diritti sono riservati.