

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI: Lavori di manutenzione delle strade, piazze e marciapiedi – anno 2014;

IMPRESA: Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE, con sede a Correggio, 45 – 20020 Busto Garolfo (MI);

CONTRATTO: n. 4/14 di rep. del 05.06.2014

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: i lavori, di cui alla presente relazione, hanno riguardato l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade, piazze e marciapiedi - anno 2014;

ASSUNTORE DEI LAVORI: Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE, con sede a Correggio, 45 – 20020 Busto Garolfo (MI);

CONTRATTO: n. 4/14 di rep. del 05.06.2014;

IMPORTO DELL'APPALTO: l'importo dell'appalto risulta di € 38.550,00.-, oltre € 950,00.- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 39.500,00.-, oltre IVA 22%, in totale € 48.190,00.-, con ribasso offerto del 25,00 % sull'elenco prezzi unitari;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto furono consegnati in data 20.03.2014;

TEMPO STABILITO: per l'esecuzione dei lavori era stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto il periodo dalla data di affidamento al 31.12.2014;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date dalla Direzione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18.11.2014;

LIQUIDAZIONI ESEGUITE: sono stati emessi ordini di liquidazione per complessivi Euro 39.030,15.-, oltre IVA 22%, in totale Euro 47.616,78.-;

STATO FINALE: lo stato finale complessivamente comporta un credito all'impresa di netti Euro 381,28.-, così risultante:

per lavori e somministrazioni al netto del ribasso offerto: € 39.411,43.-

Dedotte le somme liquidate: nel 1° SAL € 20.884,79
nel 2° SAL € 18.145,36

- € 39.030,15.-

Credito dell'impresa ...

€ 381,28.-

RISERVE ALL'IMPRESA: l'Impresa non ha fatto alcuna riserva;

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio;

ASSICURAZIONE OPERAI: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 19182890 presso l'INAIL – Sede di Legnano;

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato cessione di crediti.-

DIREZIONE LAVORI: il servizio è stato diretto dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani.-

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, l'arch. Giovanna Frediani, considerato:

- che i lavori sono stati svolti secondo le norme del capitolato speciale d'appalto e che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori eseguiti è di Euro 39.411,43.-, oltre Iva;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione lavori,
- che l'Impresa non ha avanzato riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'Impresa LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE, con sede a Correggio, 45 – 20020 Busto Garolfo (MI), in base al contratto sopracitato sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 39.411,43.-
Dedotte somme liquidate nel 1° e 2° SAL	- € 39.030,15.-
Credito dell'impresa ...	€ 381,28.-

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.-

Si trasmette il presente certificato per i successivi provvedimenti amministrativi.

Pogliano Milanese, 25.11.2014

L'IMPRESA ESECUTRICE

LOMBARDIA COSTRUZIONI
ED OPERE ESTERNE IN GENERE S.R.L.
Via Correggio, 45
20020 BUSTO GAROLFO (MI)
CF/PI 07098610963 - Rea MI 1997197

IL DIRETTORE DEI LAVORI

