

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 113)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 282 DEL 27-10-2016

OGGETTO: “Lavori di manutenzione strade: via Dante Alighieri e via Marconi – quadrante Q9 e relative opere complementari – CUP J77H15000010004 – CIG 64885275DD” – Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione - Impresa F.A. BATTAGLIA Srl -

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10.06.2010 – esecutiva – con la quale è stato approvato il progetto preliminare per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE”, che presenta il quadro economico di seguito riportato per la realizzazione di tutti i 10 lotti e prevede una spesa complessiva stimata in € 1.098.000,00.-;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 01.07.2010 – esecutiva – con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione strade” per una spesa complessiva di € 1.098.000,00.-, ed il progetto esecutivo dei quadranti 1 e 2 presentato dall’associazione temporanea di professionisti, costituita dall’arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;
- la deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 27 del 03.03.2015 – esecutiva – con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria strade relativi al quadrante 9, per una spesa complessiva di € 169.000,00.-;
- la deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 143 del 26.11.2015 – esecutiva – con la quale è stata approvata la variazione del progetto esecutivo del quadrante 9 redatto dai progettisti incaricati, arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), relativo a “lavori di manutenzione strade”, che stralcia la parte riguardante la realizzazione della fognatura e inserisce il rifacimento dei marciapiedi lungo l’intera via Dante, modificando l’importo stimato in € 135.000,00.-;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 347 del 22.11.2015, con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 – comma 7 bis – del D. L.vo n. 163/2006 per i quadrante Q9 dei lavori di “manutenzione straordinaria strade” con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 – comma 2 – lettera A del D.Lgs 163/2006;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 10 del 25.01.2016, con la quale sono stati affidati i “lavori di manutenzione strade: via Dante Alighieri e via Marconi – quadrante Q9”, all’Impresa F.A. BATTAGLIA Srl con sede in Via 2 Giugno 1946 n.16 – 21013 Gallarate (VA);
- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 67 del 25.03.2016, con la quale è stato affidato alla società TAU s.r.l. di Milano l’incarico professionale per rilievi celerimetrici, progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di via Garibaldi per l’importo di € 8.698,39.-, compresi contributi previdenziali ed Iva;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 130 del 31.05.2016, con la quale è stata impegnata la somma di € 655,57.- a favore della società Amiacque srl per l’utilizzo di acqua del circuito antincendio del plesso Don Milani di via Dante;
- la deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 82 del 09.06.2016 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dal progettista incaricato, arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende, relativo alle opere complementari dei lavori di manutenzione strade: via Dante Alighieri e via Marconi – quadrante Q9 – CUP J77H15000010004 – CIG 64885275DD”;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 134 del 10.06.2016 con la quale è stata affidata l’esecuzione delle suddette opere complementari alla stessa Impresa F.A. BATTAGLIA Srl, già esecutrice del corpo principale dei lavori, applicando lo stesso sconto contrattuale del 41,40 % e utilizzando direttamente le somme a disposizione per “Imprevisti e arrotondamenti, somme a disposizione” del quadro economico di progetto;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 237 del 10.10.2016 con la quale è stata integrato l’impegno di spesa a favore società TAU s.r.l. di Milano l’incarico professionale per rilievi celerimetrici, progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di via Garibaldi per l’importo di € 9.481,61.-, compresi contributi previdenziali ed Iva, modificando il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

| | | |
|----------|--|------------------|
| A | QUADRANTE 09 | EURO |
| | VIA D. ALIGHIERI E VIA MARCONI – NUOVI MARCIAPIEDI | |
| A1 | Importo Lavori a base di gara | 115.561,03 |
| | Ribasso offerto (41,40 %) | - 47.842,26 |
| | Importo lavori al netto del ribasso offerto | 67.718,76 |
| A.2 | Importo Oneri per la sicurezza relativi ai PSS art. 131 D.Lgs 163/2006 | 3.938,97 |
| A.3 | Importo Oneri per la sicurezza relativi al PSC art. 100 D.Lgs 81/2008 | 0 |
| | Totale importo lavori | 71.657,73 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | EURO |
| B1 | Imprevisti e arrotondamenti, somme a disposizione | 3,24 |
| B2 | Accantonamento incentivo quota RUP (quota FP) (80% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 119.500,00) | 286,80 |
| B2 bis | Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 119.500,00) | 71,70 |
| B3 | Spese tecniche progettazione esecuzione QUADRO 9 | 953,85 |
| B4 | Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione QUADRO 9 | 3.278,96 |
| B5 | Quota ANAC | 30,00 |
| B6 | I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori) | 5.732,62 |
| | I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori) | 573,26 |
| B7 | Spese per rilievi celerimetrici, progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di via Garibaldi - incarico alla società TAU (di cui € 8.698,39.- impegnati con det. n. 67 del 25.03.2016 – imp. n. 174/6) e € 9.481,61.- impegnati con det. n. 237 del 10.10.2016 – imp. nn. 174/0 e 174/12) | 18.180,00 |
| B8 | Utilizzo dell'acqua del circuito antincendio del plesso Don Milani di via Dante (somma impegnata con det. 130 del 31.05.2016 - imp. 174/07) | 655,57 |
| | Totale importo somme a disposizione | 29.766,00 |
| C | OPERE COMPLEMENTARI | EURO |
| A.1 | Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale | 45.337,62 |
| A.2 | -Ribasso offerto (41,40 %) | - 18.769,77 |
| A.3 | Importo dei lavori | 26.567,85 |
| A.4 | Importo Oneri per la sicurezza | 738,23 |
| A.5 | Totale importo lavori | 27.306,08 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | EURO |
| B1 | Imprevisti e arrotondamenti | 0 |
| B2 | Accantonamento incentivo quota RUP (quota FP) (80% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 46.075,85) | 110,59 |
| | Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 46.075,85) | 27,64 |
| B3 | Spese tecniche progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, CRE, coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione - OPERE COMPLEMENTARI | 3.401,35 |
| B4 | I.V.A. sui lavori 10% | 2.730,61 |
| | Totale importo somme a disposizione | 6.270,19 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | | |
| | | EURO |
| | COSTO COMPLESSIVO DEL QUADRANTE Q9 | 135.000,00 |

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori principali è avvenuta in data 10.03.2016 e che, a seguito delle sospensioni, i lavori si sono conclusi in data 29.07.2016, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende, professionista incaricato;

Rilevato che il direttore dei lavori ha rilasciato in data 24.10.2016 la dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, e pertanto, ha ritenuto di omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritta dal D.L., arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa F.A. BATTAGLIA Srl, con sede in Via 2 Giugno 1946 n.16 – 21013 Gallarate (VA), pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € **98.963,80,-** (di cui € 71.657,72,- per le opere principali e € 27.306,08,- per le opere complementari) al netto del ribasso offerto, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati all'Impresa F.A. BATTAGLIA Srl di Gallarate riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 237 del 10.10.2016 risulta modificato come di seguito indicato:

| A | QUADRANTE 09 | EURO | |
|----------|--|------------------|--|
| | VIA D. ALIGHIERI E VIA MARCONI – NUOVI MARCIAPIEDI | | |
| A1 | Importo Lavori a base di gara | 115.561,03 | |
| | Ribasso offerto (41,40 %) | - 47.842,26 | |
| | Importo lavori al netto del ribasso offerto | 67.718,76 | |
| A.2 | Importo Oneri per la sicurezza relativi ai PSS art. 131 D.Lgs 163/2006 | 3.938,97 | |
| A.3 | Importo Oneri per la sicurezza relativi al PSC art. 100 D.Lgs 81/2008 | 0 | |
| | Totale importo lavori in contratto | 71.657,73 | |
| | | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | EURO | |
| B1 | Imprevisti e arrotondamenti, somme a disposizione | 3,24 | |
| B2 | Accantonamento incentivo quota RUP (quota FP) (80% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 119.500,00) | 286,80 | |
| B2 bis | Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 119.500,00) | 71,70 | |
| B3 | Spese tecniche progettazione esecuzione QUADRO 9 | 953,85 | |
| B4 | Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza esecuzione QUADRO 9 | 3.278,96 | |
| B5 | Quota ANAC | 30,00 | |
| B6 | I.V.A. su A1 10% (80% dei lavori) | 5.732,62 | |
| | I. V. A. su A1 4% (20% dei lavori) | 573,26 | |
| B7 | Spese per rilievi celerimetrici, progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di via Garibaldi - incarico alla società TAU (di cui € 8.698,39,- impegnati con det. n. 67 del 25.03.2016 – imp. n. 174/6) e € 9.481,61,- impegnati con det. n. 237 del 10.10.2016 – imp. nn. 174/0 e 174/12) | 18.180,00 | |

| | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| B8 | Utilizzo dell'acqua del circuito antincendio del plesso Don Milani di via Dante (somma impegnata con det. 130 del 31.05.2016 - imp. 174/07) | 655,57 | |
| | Totale importo somme a disposizione | 29.766,00 | |
| | | | |
| | Totale importo lavori contabilizzati | 77.963,57 | |
| | Somme liquidate: | | |
| | Anticipazione: - (14.331,55 + IVA 10%) | | - 15.764,71 |
| | nel 1° SAL: - (24.211,00 + IVA 10%) | | - 26.632,10 |
| | nel 2° SAL: - (7.708,00 + IVA 10%) | | - 8.478,80 |
| | nel 3° SAL: - (14.332,00 + IVA 4%) | | - 14.905,28 |
| | nel 4° SAL: - (10.054,00 + IVA 10%) | | - 11.059,40 |
| | Totale somme liquidate: - (70.636,55 + IVA) | | -76.840,29 |
| | Somme a credito dell'impresa - (1.021,17 + IVA 10%) | | - 1.123,29 |
| | | | |
| C | OPERE COMPLEMENTARI | EURO | |
| A.1 | Importo dei lavori al lordo dello sconto contrattuale | 45.337,62 | |
| A.2 | -Ribasso offerto (41,40 %) | - 18.769,77 | |
| A.3 | Importo dei lavori | 26.567,85 | |
| A.4 | Importo Oneri per la sicurezza | 738,23 | |
| A.5 | Totale importo lavori opere complementari in contratto | 27.306,08 | |
| | | | |
| | | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | EURO | |
| B1 | Imprevisti e arrotondamenti | 0 | |
| B2 | Accantonamento incentivo quota RUP (quota FP) (80% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 46.075,85) | 110,59 | |
| | Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 15% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 46.075,85) | 27,64 | |
| B3 | Spese tecniche progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, CRE, coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione - OPERE COMPLEMENTARI | 3.401,35 | |
| B4 | I.V.A. sui lavori 10% | 2.730,61 | |
| | Totale importo somme a disposizione | 6.270,19 | |
| | | | |
| | Totale importo lavori opere complementari contabilizzati | 30.036,69 | |
| | Somme liquidate: | | |
| | nel 1° SAL: - (26.430,00 + IVA 10%) | | - 29.073,00 |
| | Totale somme fatturate: - (26.430,00 + IVA 10%) | | - 29.073,00 |
| | Somme a credito dell'impresa - (876,08 + 10%) | | - 963,69 |
| | | | |
| | | EURO | |
| | <u>COSTO COMPLESSIVO DEL QUADRANTE Q9</u> | 135.000,00 | |

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'Impresa F.A. BATTAGLIA Srl di Gallarate ammonta ad € 1.897,25.- oltre IVA;

Rilevato inoltre dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la suddetta rata di saldo è soggetta a IVA 10% per l'importo di € 189,73.-;

Evidenziato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità fino al 23.02.2017;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della “copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione”, avente validità biennale a far data dall’emissione del CRE, ai sensi dell’art. 36 del Capitolato e dell’art. 125 comma 3 del DPR 207/2010;

Visto l’art. 183 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 107 e 109 del D. Lvo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all’oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall’impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell’impresa ammonta ad € 1.897,25.- oltre IVA;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione strade: via Dante Alighieri e via Marconi – quadrante Q9 e relative opere complementari redatto dall’arch. Alberto Sciarini, professionista incaricato;
4. Di riconoscere il saldo all’Impresa F.A. BATTAGLIA Srl, con sede in Via 2 Giugno 1946 n.16 – 21013 Gallarate (VA), di € 1.897,25.- oltre € 189,73.- per IVA 10%, in totale € 2.086,98.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale sottoscritti dall’arch. Alberto Sciarini, professionista incaricato;
5. Di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito della “copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione”, avente validità biennale a far data dall’emissione del CRE ai sensi dell’art. 36 del Capitolato e dell’art. 125 comma 3 del DPR 207/2010;
6. Di specificare che la somma suddetta di € 2.086,98.- trova copertura sul bilancio pluriennale come di seguito indicato:
 € 1.123,29.- cap. 5332 – imp. 174/01
 € 963,69.- cap. 5332 – imp. 174/08
7. Di demandare all’Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;
8. Di svincolare l’economia risultante dal quadro economico di € 0,03.- che trova imputazione come di seguito indicato:
 € 0,03.- cap. cap. 5332 – imp. 174/01

Pogliano Milanese, 26.10.2016

La Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 174/01 - 174/08

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 27.10.2016

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 14-11-2016

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2016 al 29-11-2016

Pogliano Milanese, 14-11-2016

IL MESSO COMUNALE