LAVORI:

OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GARIBALDI

IMPRESA AFFIDATARIA:

BACCHI S.r.I. - Via Trieste n° 6 - 20097 San Donato Milanese (MI) C.F. e P. IVA 04365350158

IMPRESA ESECUTRICE:

BACCHI S.r.I. - Via Trieste n° 6 - 20097 San Donato Milanese (MI) C.F. e P. IVA 04365350158

CONTRATTO:

in fase di stipula - Aggiudicazione con Determinazione n. 535 del 09/12/2021 Perizia di Variante n°1 approvata con Determina Dirigenziale n° 437 del 16/11/2022

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI:

Importo progetto (compresi oneri sicurezza): € 191 938,12 Importo contratto (compresi oneri sicurezza): € 191 028,97 Importo Perizia di Variante n°1 (compresi oneri sicurezza): € 4 663,90

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ing. Stefano Anceschi

C.F. e P. IVA 02807580358

Tel:342/8834044 - email:stefano.anceschi1990@gmail.com - PEC:stefano.anceschi90@ingpec.eu

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta del progetto, della perizia suppletiva e degli atti contabili, il DL in data 27 gennaio 2023 ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti e constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie lavorazioni, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che per le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ugualmente ammissibili e giustificate sono da ritenersi le anticipazioni in denaro;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che ai sensi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 è stata riconosciuta, per i lavori eseguiti nell'anno 2022 l'aumento dei prezzi da riconoscere all'Appaltatore di € 32.563,23 al netto del ribasso e IVA, di cui è stato redatto il relativo Certificato di Pagamento Straordinario n. 01;
- durante l'esecuzione si sono rese necessarie interventi disposti dal Direttore dei Lavori, in accordo con la Stazione Appaltante, per risolvere aspetti di dettaglio e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non incidono sull'oggetto e sulla natura complessiva del contratto, quali:
 - Integrazione segnaletica orizzontale passaggi pedonali, banchina pedoni e sagoma

pedone (INT. 8 e 8A);

 Integrazione segnaletica verticale – n. 2 pali e cartelli bifacciali di attraversamento pedonale (INT. 8 e 8A)

l'Impresa BACCHI S.r.I. si è resa disponibile ad effettuare alle stesse condizioni del contratto e secondo le indicazioni ed il computo metrico estimativo redatto dalla Direzione Lavori per un importo al lordo dello sconto di € 1.326,26 corrispondente ad € 1.319,63 al netto del ribasso d'asta e al netto di IVA, di cui si propone la liquidazione;

che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa BACCHI S.r.I. - Via Trieste n° 6 - 20097 San Donato Milanese (MI), in base alla Determinazione n. 535 del 09/12/2021 e all'atto di sottomissione redatto in data 07 novembre 2022 e approvato con Determina Dirigenziale n° 437 del 16/11/2022, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Per lavori e somministrazioni	Euro	180.889,27
Per oneri della sicurezza	Euro	14.803,60
Totale lavori	Euro	195.692,87
Dedotte le ritenute per infortuni	Euro	0,00
Dedotti i precedenti acconti	Euro	146.616,22
Totale deduzioni	Euro	146.616,22
Credito Impresa (al netto di IVA)	Euro	49.076,65
Penale per ritardata ultimazione dei lavori	Euro	0,00
Decurtazioni per difetti opere	Euro	0,00
Totale deduzioni	Euro	0,00
Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed	Euro	1.319,63
approvato (art. 228 del DPR 207/2010 e		
s.m.i.)		
Totale eccedenze da riconoscere	Euro	1.319,63
Credito Impresa (al netto di IVA)	Euro	50.396,28

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del

presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Si allega:

 dichiarazione dell'Appaltatore all'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte e la corretta posa in opera di tutti gli impianti secondo le disposizioni progettuali, di variante e del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché rispondenti alle disposizioni delle Normative Vigenti in materia di competenza ed all'impiego di tutti i materiali certificati CE e rispondenti alle disposizioni delle normative vigenti;

Pogliano Milanese, addì 27 gennaio 2023

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Impresa

BACCHI S.r.I.

Sig. Mauro Bacchi

(documento firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori

Ing. Stefano Anceschi

(documento firmato digitalmente)