Comune di Pogliano Milanese (Mi) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - VIA DANTE 3 LIBRETTO DELLE MISURE COD. **Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI** C.M Prezziario percentual Unità di **QUANTITA' STATO** Regionale Quantità e STATO misura **FINALE Opere FINALE Pubbliche OPERE IN CONTRATTO DEL 23/03/2022 DEMOLIZIONI e IMPIANTO DI CANTIERE** Α **A.0** Impianto di cantiere comprendente: nolo dei macchinari necessari per il sollevamento e la discesa dei materiali, formazione di impianto elettrico da cantiere, delimitazione area di cantiere, comprese pulizie a lavoro ultimato di tutte le aree interessate dai lavori. Compresa rimozione manufatti NP0 vari, quali copricaloriferi,lampade, arredi vari e loro conferimento alle discariche o in altro luogo indicato dal Committente 1,00 100,00% 1,00 a.c. Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di A.1 qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie 01.070.0010.b nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati 6,57 100,00% 6,57 m² A.2 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del 01.100.0010.a materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, con relativa malta di allettamento 100,00% 6,88 6,88 m² Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. A.3 Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del D1.100.0020.a cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica 6,88 100,00% m² 6,88 Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, **A.4** lavagne a muro e similari:con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 01.140.0050.b discarica, esclusi oneri di smaltimento. 26,00 100,00% 26,00 m² **A.5** Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, 1C.01.140.0010 controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in .b cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: PORTE e PORTONCINO 100,00% 8,61 8,61 m² SERRAMENTI ESTERNI 7,68 100,00% m² 7,68 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi A.6 accessori - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero 1C.01.140.0040 d. discarica, esclusi oneri di smaltimento

| COD. | Codice | DESCRIZIONE DEI LAVORI | | | | |
|------|---|---|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| C.M | Prezziario Regionale Opere Pubbliche | | Quantità | percentual e STATO FINALE | Unità di misura | QUANTITA' STATO FINALE |
| | | | 9,43 | 100,00% | m² | 9,43 |
| A.7 | 1C.01.170.0010 | Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. wc,vasca,lavandino,lavabo k | | | | |
| | | | 4,00 | 100,00% | cad | 4,00 |
| A.8 | 1C.01.120.0010 .a | Rimozione rivestimenti, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento in piastrelle di ceramica, gres e simili. Compresa preparazione sottofondo per nuovo rivestimento parete cucina | | | | |
| | | | 4,35 | 100,00% | m² | 4,35 |
| A.9 | 1C.27.050.0100 .e | Oneri per conferimento in impianti autorizzati- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 | | | | |
| | | | 10,00 | 100,00% | 100kg | 10,00 |
| A.10 | 1C.27.050.0100 .g | Oneri per conferimento in impianti autorizzati-rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato | | | | |
| | | | 5,00 | 100,00% | 100kg | 5,00 |
| В | | OPERE EDILI | | | | |
| B.1 | 1C.07.230.0040 | Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro. demolizioni ingresso e cucina dove non piastrellato +ripristino tracce | | | | |
| | | | 30,00 | 100,00% | m² | 30,00 |
| B.2 | 1C.08.050.0030 | Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 | | | | |
| | | | 6,88 | 100,00% | m² | 6,88 |

| COD. | | DESCRIZIONE DEI LAVORI | | | | |
|------|---|---|----------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| C.M | Prezziario Regionale Opere Pubbliche | Regionale Opere | Quantità | e STATO FINALE | Unità di misura | QUANTITA' STATO FINALE |
| С | | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | | | |
| C.2 | NP3 | Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, , con piastrelle:- 30 x 30 cm, colori chiari, compresa eventuale livellina per preparazione fondo. | | | | |
| C.3 | 1C.18.150.0060 | Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti | 63,06 | 100,00% | m² | 63,06 |
| | | orginatara doi giarra | 22.00 | 400.000/ | 2 | 00.00 |
| C.4 | NP4 | Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle - 20 x 20 cm, tipo tinte unite BAGNO H.M. 2,0 CUCINA PARETE COTTURA H.M.1,60 | 63,06 | 100,00% | m² | 63,06 |
| C.5 | 1C.18.600.0010 .b | Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm, incollato o inchiodato, laccato bianco | 25,64 | 100,00% | m² | 25,64 |
| | | | 28,36 | 100,00% | m | 28,36 |
| D | | SERRAMENTI INTERNI | | | | |
| D.1 | 1C.21.400.0010 .a | Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a 120 mm | | | | |
| | | | 5,00 | 100,00% | m | 5,00 |
| D.2 | 1C.21.200.0010 .a | Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 80x210. Rivestite sulle due facce in:- medium density, laccato | | | | |
| | | DODTA DUNDATA IIDIEDDEI AL CONTROL | 3,00 | 100,00% | CAD | 3,00 |
| D.3 | | PORTA BLINDATA "DIERRE" Mod. SENTRY DOBLE o similari ,dimensioni 90/100 x 210. completa di : - Limitatore di apertura a rotazione "Open-View" (catenella) - Piastra antitrapano a protezione della serratura - Serratura movimento ad ingranaggi "lock blocking system" a doppio cilindro ad alta sicurezza - N° 2 cilindri ad alta sicurezza masterizzati "D-UP" con ingresso chiave lato esterno e pomolo lato interno - Spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi - N° 2 boccole + rondelle antitrapano a protezione dei cilindri - Deviatore HOOK + Asta telescopica di chiusura + n°6 rostri fissi SHILD + N° 2 cerniere registrabili in altezza - Porta omologata antieffrazione Classe 3 - Pannello di rivestimento interno/esterno : noce tanganica lucidato Accessori e Maniglieria di serie CROMO SATINATI | | | | |
| | | | 1,00 | 100,00% | cad | 1,00 |

| COD. | Codice Prezziario Regionale Opere Pubbliche | | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Quantità | percentual e STATO FINALE | Unità di misura | QUANTITA' STATO FINALE |
|------|---|------|---|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| E | | | SERRAMENTI ESTERNI | | | | |
| | | | Finestre e porte finestre in PVC antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, Vetro camera con gas. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Permeabilita' all'aria (EN 1026 e UNI EN 12207): MINIMO CLASSE 3 Tenuta all'acqua (EN 1027 e UNI EN 12208): MINIMO CLASSE 4A Trasmittanza termica (UNI EN 10077-1): inferiore a 1,30 w/MqK | | | | |
| E.1 | .a | | finestre antaribalta ad un battente F1 0,70X1,60 X € 270,89 | 1,00 | 100,00% | cad | 1,00 |
| E.2 | .a | | finestre antaribalta ad un battente F2 0,80X1,60 X € 270,89 | 1,00 | 100,00% | cad | 1,00 |
| E.3 | 1C.21.100.0 .b | 010 | finestre antaribalta a due battenti F3 1,10X1,60 X € 189,26 | 3,00 | 100,00% | cad | 3,00 |
| E.4 | 1C.21.150.0 .b | 0020 | Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza. Peso non inferiore a:-kg/m² 6,200 antigrandine | | 400 000 | | |
| F | | | IMPIANTO IDRO-SANITARIO E ACS | 9,43 | 100,00% | m² | 9,43 |
| F.1 | .10.030.0020 | | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): | | | | |
| 1.1 | . 10.000.0020 | , , | colonne | 1,00 | 100,00% | Kw | 1,00 |

| COD. | Codice | DESCRIZIONE DEI LAVORI | | | | |
|------|---|--|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| C.M | Prezziario Regionale Opere Pubbliche | | Quantità | percentual e STATO FINALE | Unità di misura | QUANTITA' STATO FINALE |
| F.2 | 1M.11.200.0010 .a | Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti:- acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. doccia ,bidet,wc,lavabo,lavabo cucina,lavatrice | | | | |
| | | | | | | |
| F.3 | 11.010.0010.d | Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:- sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni | 6,00 | 100,00% | CAD | 6,00 |
| | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| F.4 | .11.010.0030.f | cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | | | | |
| F.5 | 11.010.0040.a | sedile per vaso normale in poliestere con coperchio | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| F.6 | 11.020.0010.a | Lavabi normali in vetrochina colore bianco: a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole | | | | |
| F.7 | 11.020.0040.a | Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| F.8 | 11.020.0050.a | Gruppi di scarico per lavabo: a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| F.9 | 11.030.0010.b | Bidet in vetrochina col.bianco, sospeso in vetrochina colore bianco, completo di telaio metallico da incasso e mensole | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| F.10 | I.11.030.0020 | Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni | .,00 | . 33,0070 | Ç. 16 | .,00 |
| | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |

| COD. C.M | Prezziario Regionale Opere Pubbliche | | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Quantità | percentual e STATO FINALE | Unità di misura | QUANTITA' STATO FINALE |
|-------------|---|------|---|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| F.11 | | | Gruppo di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto da: piletta con saltarello, sifone con cannotto e rosone, guarnizioni | | | | |
| | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1.00 |
| F.12 | 11.050.00 | 10.b | Piatti doccia colore bianco:- in fire-clay, da 70 x 90 cm | , | , | | , |
| | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| F.13 | 11.050.0020.b | | Gruppi d'erogazione per doccia:- da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, | | | | |
| | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| F.14 | 1.11.050.0030 | | Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni | | | | |
| | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| F.15 | NP8 | | fornitura e posa Box doccia angolare con porta a battente e lato fisso rettangolare 90 x 70 cm, H 190 cm in vetro temprato, spessore 6 mm trasparente cromato (tipo Bilbao Leroy Merlin o similari) | | | | |
| | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |

| C.M Prezziario nercentual | COD. | Codice | DESCRIZIONE DEI LAVORI | | | | | | |
|--|------|----------------------------------|--|----------|---------|-----|---------------------------|--|--|
| Centralino elettrico da parete in resina, 18moduli,grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparerie intelalatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari. Quadro elettrico da incasso composto da n'i Diferenziale puro 25A, n'i MT 16A per circuito prese, n'i MT 10A per circuito luce, n'i Trasformatore 230/12V, n'i suoneria in bronzo. Collegamento di n'i punto conoctenostranostato, predisposizione di n'2 punti con scatola 503 per termostato ambiente. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere di allacciamento della valvola di zona installata nel modulo di tutenza e di ogni altra opera e accessorio per dare il lavoro finito funzionante a regola d'arte. NPE3 | | Prezziario Regionale Opere | | Quantità | e STATO | | QUANTITA' STATO FINALE | | |
| NPE1 | G | | IMPIANTO ELETTRICO | | | | | | |
| Collegamento di n'1 punto cronotermostato, predisposizione di n'2 punti con scatola 503 per termostato ambiente. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere di allacciamento della valvola di zona installata nel modulo di utenza e di ogni altra opera e accessorio per dare il lavoro finito funzionante a regola d'arte. | G.1 | NPE1 | protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, .Quadro elettrico da incasso composto da n°1 Differenziale puro 25A, n°1 MT 16A per circuito prese, n°1 MT 10A per circuito luce, | | | | | | |
| Punto luce semplice (escluso comando) - Esecuzione incassata sotto traccia predisposta a soffitto o a parete 9,00 100,00% CAD 9,00 | G.2 | NPE2 | di n°2 punti con scatola 503 per termostato ambiente. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere di allacciamento della valvola di zona installata nel modulo di utenza e di ogni altra opera e accessorio per dare il lavoro finito funzionante a | , | 100,00% | CAD | 1,00 | | |
| NPE3 Incassata sotto traccia predisposta a soffitto o a parete 9,00 100,00% CAD 9,00 | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 | | |
| Comando luce con un interruttore | G.3 | NPE3 | 1 ' ' ' ' | | | | | | |
| NPE4 | | | | 9,00 | 100,00% | CAD | 9,00 | | |
| Presa bipasso 2P + T10/16A | G.4 | NPE4 | Comando luce con un interruttore | | | | | | |
| NPE5 | | | | 11,00 | 100,00% | CAD | 11,00 | | |
| G.6 NPE6 Presa Shuko 250V 16A Presa Shuko 250V 16A 12,00 100,00% CAD 12,00 G.7 NPE7 Presa TV e Sat passante 14dB 2,00 100,00% CAD 2,00 G.8 NPE8 Derivazione telefono 2,00 100,00% CAD 2,00 G.9 Iampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h 1,00 100,00% CAD 1,00 G.10 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e E.11.010.0010.a predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | G.5 | NPE5 | Presa bipasso 2P + T10/16A | | | | | | |
| NPE6 Presa TV e Sat passante 14dB NPE7 Presa TV e Sat passante 14dB 2,00 100,00% CAD 2,00 G.8 NPE8 Derivazione telefono NPE8 Derivazione telefono 1,00 100,00% CAD 1,00 G.9 Lampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e E.11.010.0010.apredisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | | | | 10,00 | 100,00% | CAD | 10,00 | | |
| G.7 NPE7 Presa TV e Sat passante 14dB 2,00 100,00% CAD 2,00 G.8 NPE8 Derivazione telefono NPE8 Iampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h G.9 Iampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h G.10 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e lic.11.010.0010.a predisposit per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | G.6 | NPE6 | Presa Shuko 250V 16A | | | | | | |
| NPE8 Derivazione telefono S.8 NPE8 Derivazione telefono NPE8 Derivazione telefono NPE8 Derivazione telefono 1,00 100,00% CAD 1,00 G.9 1E.05.020.0050.a autonomia 2h 1,00 100,00% CAD 1,00 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | | | | 12,00 | 100,00% | CAD | 12,00 | | |
| Derivazione telefono 1,00 100,00% CAD 1,00 | G.7 | NPE7 | Presa TV e Sat passante 14dB | | | | | | |
| NPE8 NPE8 1,00 100,00% CAD 1,00 | | | | 2,00 | 100,00% | CAD | 2,00 | | |
| G.9 1E.05.020.0050.a autonomia 2h 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 CAD 1,00 CAD 1,00 CAD 1,00 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | G.8 | NPE8 | Derivazione telefono | | | | | | |
| G.10 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 | | |
| G.10 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | G.9 | 1E.05.020.0050. | 1 ' | | | | | | |
| altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 | | |
| 1,00 100.00% CAD 1.00 | G.10 | IE.11.010.0010.a | altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema | | | | | | |
| | | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 | | |

| COD. | Codice Prezziari | io | DESCRIZIONE DEI LAVORI | | percentual | Unità di | QUANTITA' STATO |
|------|-------------------------------|-------|---|----------|-------------------|----------|-----------------|
| | Regional Opere Pubblich | | | Quantità | e STATO FINALE | misura | FINALE |
| Н | | | ASSISTENZE MURARIE | | | | |
| H.1 | 1C.28.100.00 | | Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale compresa formazione e ripristino di tracce murarie | | | | |
| | | | | 4.946,00 | 100,00% | % | 4946,00 |
| H.2 | 1C.28.200.00 | 010.k | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminantiinterventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia | | | | |
| H.3 | NP6 | | Assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC | 2.727,88 | 100,00% | % | 2727,88 |
| | | | | 7,68 | 100,00% | m² | 7,68 |
| ^ | OPERE IN \ | | DEMOLIZIONI O IMPIANTO DI CANTIERE | | | | |
| A.1 | 1C.01.070.0010. | | Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati | | | | |
| | | | | 10,00 | 100,00% | m² | 10,00 |
| A.2 | 1C.27.050.0 | | Oneri per conferimento in impianti autorizzati- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 | | | | |
| В | | | ODEDE EDIL I | 18,50 | 100,00% | 100kg | 18,50 |
| B.1 | | | OPERE EDILI PARETE IN CARTONGESSO Sistema di | | | | |
| | EA.a02.C0100. | | muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54. spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. | 3,70 | 100,00% | m² | 3,70 |
| B.2 | NP var 1 | | RIBASSAMENTO IN CARTONGESSO controsoffittatura su disegno sopra zona ingresso per mascheramento impianti, , lastra di gesso generico,giunti sigillati/rasati., lastra rivestita sulle due facce con cartone. Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. | 1,00 | 100,00% | a.c. | 1,00 |
| | <u> </u> | | | 1,00 | 100,0070 | a.u. | 1,00 |

| COD. | Codice Prezziario Regionale Opere Pubbliche | | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Quantità | percentual e STATO FINALE | Unità di misura | QUANTITA' STATO FINALE |
|------|--|-------------|--|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| С | | | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | | | |
| C.3 | NP vai | r 2 | Cassonetto orizzontale per mascheramento tubi in cartongesso compresa struttura interna 4x10cm | | | | |
| | | | | 10,00 | 100,00% | m | 10,00 |
| C.4 | NP vai | r 3 | Cassonetto orizzontale per mascheramento tubi in cartongesso compresa struttura interna 10x15cm (anche tubo sospeso nel disimpegno) | | | | |
| D | | | SERRAMENTI INTERNI | 18,50 | 100,00% | m | 18,50 |
| D.2 | | | TELAIO PORTA SCORREVOLE: Telaio/imbotte per | | | | |
| D.Z | LOM241.OC.E EA.a02.C3306. R0003.0265 prezzario RL 2024 | | porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 altezza luce libera di passaggio [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. | | | | |
| | | | | 1,00 | 100,00% | cad | 1,00 |
| D.3 | | | tamburata di legno naturale generico; finitura: laccata; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 larghezza luce libera [cm] = 70 ÷ 90 altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta | | | | |
| D 4 | | | | 1,00 | 100,00% | cad | 1,00 |
| D.4 | .00.00.00 prezzario 2024 | 000 o RL | ASSISTENZA MURARIA Operaio edile di livello 4° | | | | |
| 1 | | | | 7,00 | 100,00% | h | 7,00 |
| D.5 | 1C.21.400.0010 .a | | Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a 120 mm (n°2 porte da aggiungersi a n°1 in progetto) | 40.00 | 400.000/ | | 40.00 |
| F | | | IMPIANTO IDRO-SANITARIO E ACS | 10,00 | 100,00% | m | 10,00 |
| F.2 | NP var 4 | | Sostituzione e collegamento di tubazioni mandata e ritorno impianto di riscaldamento, fissati sulla parete perimetrale interna, per i tratti provenienti dalla caldaia esterna sino ai 4 caloriferi esistenti e al nuovo radiatore in cucina, compresa rimozione tubazioni esterne relative all'impianto di riscaldamento esistente, compreso carico e trasporto in discarica e ogni onere per il perfetto funzionamento dell'impianto,compresa la raccorderia, i pezzi speciali, le giunzioni, le guarnizioni, la saldatura a freddo con specifico polimero di colore arancione, la coibentazione del tubo gli staffaggi e qualsivoglia operazione per renderle in opera complete delle certificazioni attestanti il rispetto della normativa vigente | | | | |
| | | | - | 28,00 | 100,00% | m | 28,00 |

| COD. | Codice Prezziario Regionale Opere Pubbliche | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Quantità | percentual e STATO FINALE | Unità di misura | QUANTITA' STATO FINALE |
|------|---|--|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| G | | IMPIANTO ELETTRICO | | | | |
| G.1 | 1E.06.060.0080. | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K, 28W | | | | |
| | | | 1,00 | 100,00% | CAD | 1,00 |
| H.2 | 1C.28.200.0010. | Assistenza per esecuzione impianto elettrico,montaggio faretti | | | | |
| | | | 1.898,68 | 100,00% | % | 1898,68 |

Pogliano Milanese, lì 12 Giugno 2024 IL DIRETTORE DEI LAVORI DIR