REALIZZAZIONE DI HABITAT NECESSARI ALL'INCREMENTO DELLA

POPOLAZIONE DI RANA LATASTEI, TRITURUS CARNIFEX ED EMYS

**ORBICULARIS** 

CIG Z0A371D4C3

CUP J72H22000950002

**COMMITTENTE:** 

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

DIRETTORE DEI LAVORI

DR. MICHELE CEREDA

**IMPRESA:** 

LAVORI:

TREEMILES di Migliavacca Luigi

## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**Progetto**: Il progetto è stato redatto dal dott. Michele Cereda, per un importo complessivo, al netto di I.V.A., di € 10.245,90.

Importo totale dei lavori	10.245,90
Spese non soggette a ribasso	200,90
importo lavori oggetto di ribasso	10.045,00

I lavori sono stati aggiudicati all'Impresa TREEMILES di Migliavacca Luigi per i seguenti importi

		•	_	• .	_	•
ribasso						5,00 %
pari a						502,25
IMPORTO	LAVORI SOGGE	TTI AL RIBASSO	CON APPLICAZIONE D	EL RIBASSO		9.542,75
Importo d	el contratto					9.743,65

Descrizione dei lavori: lavori selvicolturali e di esbosco

Direttore dei lavori: dott. Michele Cereda, Villasanta (MI).

Consegna ed inizio dei lavori: 29 LUGLIO 2022;

## Esecuzione dei lavori:

I lavori sono stati eseguiti secondo quanto in progetto, salvo modifiche rientranti nella facoltà del Direttore dei Lavori.

## Andamento dei lavori:

in relazione alle particolari condizioni di siccità e di alta temperatura, che avrebbero potuto comportare una impropria valutazione delle condizioni ambientali, per le fasi di lavoro relative a scavo e spietramento, e avrebbero potuto impedire la semina prevista dal progetto, oltre che contribuire al disturbo della fauna già in condizioni di sofferenza, è stata disposta una sospensioni dal 30 luglio al 6 settembre; le precipitazioni nei giorni successivi hanno comportato una dilazione nel termine, onde consentire l'agevole conduzione dei lavori.

**Ultimazione dei lavori:** 30 settembre 2022.

**Ulteriori lavori:** successivamente all'ultimazione dei lavori la Direzione lavori ha disposto l'esecuzione di interventi di completamento.

## Stati di avanzamento:

Non sono stati predisposti stati d'avanzamento

Stato finale: dallo stato finale risulta un importo dei lavori eseguiti per € 7.343,26 al netto dello sconto

L'impresa non ha presentato nessuna riserva.

Infortuni: durante i lavori non si sono verificati infortuni.

Il direttore lavori Dr.For. Michele Cereda L'impresa Luigi Migliavacca

TreeMiles a Luigi Migliavacco

Cell 347 5803741