

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, MANUTENZIONI E SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 571

Data: 20/12/2023

OGGETTO: Lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2 - CUP J77H18000670004 - CIG 936583645E – Adeguamento dei prezzi e impegno di spesa a favore dell'impresa GRANVILLANO srl (MI)

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 145 del 12.06.2018 ad oggetto: "Affidamento incarico progettazione di fattibilità tecnico economica e def/esecutiva, D.L., coord. sicurezza e C.R.E. di opere stradali in v. Battisti di collegamento al ponte carraio sul Fiume Olona (Lotto 2) all'arch. ing. Massimiliano Soffientini – CIG ZF823C5776";
- la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 71 del 13.09.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "Realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2 – CUP J77H18000670004";
- la determinazione a propria firma n. 293 del 03.08.2022 ad oggetto: "Realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona lotto 2" CUP J77H18000670004 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo e accertamento contributo erogato con Decreto interministeriale 23.02.2021 e successiva rettifica con Decreto interministeriale 25.08.2021, in attuazione della L.145 del 30/12//2018 (D.M.I. 104 del 14/08/2020)";
- la determinazione a propria firma n. 325 del 06.09.2022 ad oggetto "Affidamento di lavori di "realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona lotto 2" all'Impresa GRANVILLANO srl CUP J77H18000670004 CIG 936583645E"
- la determinazione a propria firma n. 248 del 29.06.2023 ad oggetto: "Lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona – lotto 2" - CUP J77H18000670004 - CIG 936583645E – Autorizzazione subappalto alla soc. Tuttostrade Srl";
- la determinazione a propria firma n. 535 del 15.12.2023 ad oggetto: "Lavori di realizzazione di opere stradali in via Battisti di collegamento al ponte carraio sul fiume Olona lotto 2 CUP J77H18000670004 CIG 936583645E. Perizia di modifica contrattuale: approvazione e impegno di spesa a favore dell'impresa Granvillano Srl (MI)" con la quale è stato modificato il quadro economico dell'opera come di seguito indicato:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

QUADRO ECONOMICO						
Lavori						
Totale lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	€	144.656,00				
Lavori variante	€	44.734,00				
	€	189.390,00				
- ribasso del 10,303 %	€	-19.512,85				
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	169.877,15				
Oneri della sicurezza e per l'attuazione della sicurezza anti-	€	4.573,00				
Covid (non soggetti a ribasso)						
Oneri della sicurezza per lavori variante	€	1.770,00				
Importo complessivo dei lavori	€	176.220,15				
Somme a disposizione						
Acquisizioni aree o immobili secondo piano particellare	€	8.578,00				
esproprio						
Contributo ANAC	€	30,00				
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) relative	€	5.914,17				
a variante						
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016):						
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 149.229,00)	€	2.387,66				
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 46.504,00)	€	744,06				
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 149.229,00)	€	596,92				
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 46.504,00)	€	186,02				
Imprevisti e somme a disposizione	€	2.721,00				
I.V.A. 10% sull'importo dei lavori e degli oneri di sicurezza di € 149.229,00	€	17.622,01				
Totale somme a disposizione	€	38.779,85				
. COSTO TOTALE	€	215.000,00				

ULTERIORI SOMME		
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) relative a incarico di progettazione di fattibilità t.e., def-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e stesura del CRE (già impegnata con determinazione n. 145 del 12.06.2018 a favore dell'arch. ing. Soffientini sul cap. 5450 imp. n. 220)	€	21.524,80
TOTALE	€	236.524,80

Visto e richiamato in particolare il contratto stipulato in data 27.02.2023 (Rep. n. 3) con l'Impresa Granvillano Srl, con sede in S. Michele del Carso 13 - 20005 Pogliano Milanese (MI) - C.F./P.IVA 06996360969;

Dato atto che l'appaltatore, Impresa Granvillano Srl, in data 10.07.2023 ha presentato richiesta di revisione dei prezzi contrattuali;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Preso atto che l'art.28 del Capitolato speciale d'appalto prevede che "qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 8 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, <u>in</u> aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa:
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 8 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso."

Dato atto che con nota ricevuta per le vie brevi in data 14.09.2023 la DL dell'intervento ha presentato la determinazione della revisione prezzi, allegato in formato digitale alla presente per farne parte sostanziale e integrante, (all. 1), in cui in applicazione dell'aggiornamento annuale 2023 del prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia (D.G.R. XI/707 del 28.12.2022) ha proceduto alla quantificazione dell'incremento economico complessivo da corrispondere all'Appaltatore sulle lavorazioni contabilizzate, quale straordinario aggiornamento dei prezzi, al netto del ribasso d'asta del 10,303%, in € 32.039,77 – alea di legge del 10% = € 28.835,79.-, oltre IVA 10%, e quindi in complessivi € 31.719,37.-;

Verificato da parte dello scrivente R.U.P. che:

- a.1) nel quadro economico dell'opera, a seguito dell'approvazione della perizia contrattuale, residuano nella voce "Imprevisti e somme a disposizione" € 2.721,00 per far fronte all'adeguamento prezzi e che detto importo non è inferiore all'1% dell'importo dei lavori (€ 176.220,15 x 1% = € 1.762,20);
- a.2) sono presenti ulteriori somme a disposizione della staziona appaltante appositamente stanziate nel bilancio di esercizio al cap. 5332 ad oggetto "Manutenzione e sistemazione straordinaria rete viaria":
- a.3) le somme derivanti dal ribasso d'asta sono confluite nelle somme a disposizioni di cui alla precedente lettera a1;
- a.4) non sussistono altre somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile.

Dato atto che con Decreto n.187 dell'11.08.2023 da parte Ragioneria di Stato del Ministero dell'Economia e Finanze è stato assegnato per l'opera in oggetto un contributo straordinario, appartenente al cosiddetto F.O.I. – Fondo opere indifferibili –, rientrante nella linea di finanziamento delle medie opere del P.N.R.R., per € 21.500; ma che detto contributo straordinario, atto a fronteggiare *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

il rincaro dei materiali, trova applicazione esclusivamente per il solo adeguamento delle basi d'asta per le "voci lavori" incrementate dal prezzario regionale applicato in sede di indizione della procedura di affidamento:

Evidenziato che l'adeguamento di cui al presente atto non si riferisce alle basi d'asta delle voci lavori applicate in sede di indizione della procedura di affidamento avvenuta in data 06.09.2022 bensì ai lavori commissionati successivamente da parte della D.L. in ragione delle sopravvenute necessità per cui detto contributo straordinario in sede di rendicontazione del Regis dovrà essere restituito;

Ritenuto, al fine di poter procedere alla liquidazione a favore dell'appaltatore della somma di € 28.835,79.-, oltre IVA 10%, per complessivi € 31.719,37.-, quale straordinario aggiornamento dei prezzi, attingendo alle seguenti somme:

- € 2.721,00.-, somme residue a disposizione nel quadro economico dell'opera, impegnate sul cap. 5453 imp. 653.3;
- € 20.000,00.- con imputazione al cap. 5332 ad oggetto "Manutenzione e sistemazione straordinaria rete viaria" del bilancio 2023 sufficientemente disponibile;
- € 8.998,37.- con imputazione al cap. 5450 ad oggetto "*Manutenzione e sistemazione vie e piazze*" del bilancio 2023 sufficientemente disponibile;

come di seguito indicato:

capitolo	Missione- Programma	V livello Piani dei conti	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2023	2024	2025	Successivi
5453	10.05	2.02.01.09.012	FPV	€ 2.721,00			
5332	10.05	2.02.01.09.012	СР	€ 20.000,00			
5450	10.05	2.02.01.09.012	CP	€ 8.998,37			

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 8734 del 01.08.2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale allo scrivente Arch. Ferruccio Migani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2023 ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08.05.2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (parte contabile)";

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di prendere atto della documentazione prodotta da parte del Direttore dei Lavori, arch. ing. Massimiliano Soffientini, per la determinazione della revisione prezzi, in cui in applicazione dell'aggiornamento annuale 2023 del prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia (D.G.R. XI/707 del 28.12.2022) ha proceduto alla quantificazione dell'incremento economico complessivo da corrispondere all'Appaltatore, quale straordinario aggiornamento dei prezzi, allegato in formato digitale alla presente per farne parte sostanziale e integrante, (All.01);
- 3. di dare atto che l'importo spettante all'Appaltatore Granvillano Srl quale aggiornamento straordinario dei prezzi determinato ai sensi dell'28 del Capitolato speciale d'appalto, al netto del ribasso d'asta del 10,303%, risulta pari ad € 32.039,77 alea di legge del 10% = € 28.835,79.-, oltre IVA 10%, in totale € 31.719,37.-;
- 4. di ritenere necessario per quanto sopra dover impegnare a favore dell'Impresa GRANVILLANO Srl, con sede in S.Michele del Carso 13 20005 Pogliano Milanese (MI) C.F./P.IVA 06996360969, le seguenti somme:
 - € 2.721,00.-, somme residue a disposizione nel quadro economico dell'opera, impegnate sul cap. 5453 imp. 653.3;
 - € 20.000,00.- con imputazione al cap. 5332 ad oggetto "*Manutenzione e sistemazione straordinaria rete viaria*" del bilancio 2023 sufficientemente disponibile;
 - € 8.998,37.- con imputazione al cap. 5450 ad oggetto "*Manutenzione e sistemazione vie e piazze*" del bilancio 2023 sufficientemente disponibile;

come di seguito indicato:

capitolo	Missione- Programma	V livello Piani dei conti	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2023	2024	2025	Successivi
5453	10.05	2.02.01.09.012	FPV	€ 2.721,00			
5332	10.05	2.02.01.09.012	СР	€ 20.000,00			
5450	10.05	2.02.01.09.012	СР	€ 8.998,37			

- 5. di dare atto che con Decreto n.187 dell'11.08.2023 da parte Ragioneria di Stato del Ministero dell'Economia e Finanze è stato assegnato per l'opera in oggetto un contributo straordinario, appartenente al cosiddetto F.O.I. Fondo opere indifferibili –, rientrante nella linea di finanziamento delle medie opere del P.N.R.R., per € 21.500; ma che detto contributo straordinario, atto a fronteggiare il rincaro dei materiali, trova applicazione esclusivamente per il solo adeguamento delle basi d'asta per le "voci lavori" incrementate dal prezzario regionale applicato in sede di indizione della procedura di affidamento.
- 6. di dare atto ed indicazione già sin d'ora al Servizio Finanziario che l'adeguamento di cui al presente atto non si riferisce alle basi d'asta delle voci lavori applicate in sede di indizione della procedura di Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- affidamento avvenuta in data 06.09.2022 bensì ai lavori commissionati successivamente da parte della D.L. in ragione delle sopravvenute necessità per cui detto contributo straordinario in sede di rendicontazione del Regis dovrà essere restituito;
- 7. di dare atto che i compensi spettanti alla società affidataria saranno liquidati come stabilito dagli artt. 23 24 25 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 293 del 03.08.2022, con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge finanziaria 2015 che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
- 8. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A;
- 9. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
- 10. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
- 11. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 12. di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva dell'operatore;
- 13. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Arch. Ferruccio Migani;
- 14. di dare atto che il presente provvedimento, soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, è consultabile nell'area "amministrazione trasparente" del portale del Comune ai seguenti indirizzi: Amministrazione trasparente / Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti; Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;
- 15. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 16. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- 17. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Impresa GRANVILLANO Srl, con sede in S.Michele del Carso 13 a Pogliano Milanese (MI)
- al D.L. Arch. Ing. Massimiliano Soffientini, con studio in via Terzaghi 1 a Nerviano (MI)

Responsabile Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale Arch. Ferruccio Migani

