

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 1)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria stradali di v. N. Sauro, dei parcheggi delle vie Lainate e Sempione e dei dossi di v. Europa – CUP J77H18000450004 - CIG Z5E243E0B2 - Impresa TUTTOSTRADE srl – approvazione certificato di regolare esecuzione

LA RESPONSABILE

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28.06.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di v. N. Sauro, dei parcheggi delle vie Lainate e Sempione e dei dossi di via Europa - CUP J77H18000450004”, secondo gli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che prevede una spesa totale stimata di € 51.460,00.-;
- La R.d.O. del 04.07.2018, inviata servendosi della piattaforma telematica di acquisti centralizzati SINTEL istituita da ARCA S.p.a., con la quale è stato chiesto di formulare un'offerta per lo svolgimento di lavori in oggetto agli operatori economici individuati dall'Ufficio Tecnico tra quelli iscritti nella predetta piattaforma telematica di acquisti centralizzati SINTEL, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Impresa TUTTOSTRADE S.r.l. con sede in via Sempione 60 a Parabiago (MI);
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 186 del 10.07.2018, con la quale i suddetti lavori di manutenzione straordinaria stradali di v. N. Sauro, dei parcheggi delle vie Lainate e Sempione e dei dossi di v. Europa – CUP J77H18000450004 - CIG Z5E243E0B2 sono stati aggiudicati all'Impresa TUTTOSTRADE srl per l'importo di € 36.234,03.- oltre € 782,20.- per oneri di sicurezza, in totale € 37.016,23.-, oltre € 8.143,57.- per IVA 22%, per complessivi € 45.159,80.-, con ribasso del 9,17% sull'importo a base di gara;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 345 del 19.11.2018, con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera ai suddetti lavori, utilizzando una parte delle somme inserite nel quadro economico complessivo alla voce “Imprevisti e arrotondamenti” e modificando lo stesso come di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|-----------------------------|---|----|------------------|
| Lavori | | | |
| a1) | Totale lavori a base di gara | € | 39.892,13 |
| | - ribasso del 9,17% | -€ | 3.658,10 |
| | Importo lavori al netto del ribasso offerto | € | 36.234,03 |
| a.2) | Attuazione piani di sicurezza a corpo | € | 782,20 |
| a.2) | Attuazione piani di sicurezza a misura | € | 0 |
| | Importo complessivo dei lavori | € | 37.016,23 |
| Lavori variante | | | |
| | Lavori perizia di variante | € | 4.095,14 |
| | Ribasso offerto (9,17%) | -€ | 375,52 |
| | Importo perizia al netto del ribasso offerto | € | 3.719,62 |
| | oneri per la sicurezza | € | 81,90 |
| | Importo complessivo dei lavori della perizia | € | 3.801,52 |
| Somme a disposizione | | | |
| b.1) | Spese tecniche (quota FP) | € | 638,27 |

| | | | |
|------|---|----------|------------------|
| | (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 39.892,13) | | |
| b.2) | Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" | € | 159,57 |
| | (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 39.892,13) | | |
| | Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per variante | € | 66,83 |
| | (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 4.177,04) | | |
| | Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per variante | € | 16,71 |
| | (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 4.177,04) | | |
| b.3) | Imprevisti e arrotondamenti | € | 780,97 |
| b.4) | I.V.A. | € | 8.143,57 |
| | (22% dell'importo complessivo dei lavori di € 37.016,23) | | |
| | I.V.A. su variante | € | 836,33 |
| | (22% dell'importo complessivo dei lavori di € 3.801,52) | | |
| | <u>Totale somme a disposizione</u> | € | 10.642,25 |
| | COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | € | 51.460,00 |

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 07.01.2019 (all. n. 1), da cui risulta che la predetta Impresa TUTTOSTRADE srl ha eseguito regolarmente i lavori previsti e ultimato gli stessi nei termini contrattuali;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa medesima, pari ad un ammontare dei lavori eseguiti di € 40.817,75.-, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il quadro economico riportato nella determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 186 del 10.07.2018 risulta modificato come di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|-----------------------------|---|----------|------------------|
| Lavori | | | |
| a1) | Totale lavori a base di gara | € | 39.892,13 |
| | - ribasso del 9,17% | -€ | 3.658,10 |
| | Importo lavori al netto del ribasso offerto | € | 36.234,03 |
| a.2) | Attuazione piani di sicurezza a corpo | € | 782,20 |
| a.2) | Attuazione piani di sicurezza a misura | € | 0 |
| | Importo complessivo dei lavori | € | 37.016,23 |
| Lavori variante | | | |
| | Lavori perizia di variante | € | 4.095,14 |
| | Ribasso offerto (9,17%) | -€ | 375,52 |
| | Importo perizia al netto del ribasso offerto | € | 3.719,62 |
| | oneri per la sicurezza | € | 81,90 |
| | Importo complessivo dei lavori della perizia | € | 3.801,52 |
| Somme a disposizione | | | |
| b.1) | Spese tecniche (quota FP) | € | 638,27 |
| | (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 39.892,13) | | |
| b.2) | Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" | € | 159,57 |
| | (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori di € 39.892,13) | | |
| | Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche per variante | € | 66,83 |
| | (80% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 4.177,04) | | |
| | Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" per variante | € | 16,71 |
| | (20% del 2% dell'importo complessivo dei lavori in aumento pari a € 4.177,04) | | |
| b.3) | Imprevisti e arrotondamenti | € | 780,97 |
| b.4) | I.V.A. | € | 8.143,57 |
| | (22% dell'importo complessivo dei lavori di € 37.016,23) | | |
| | I.V.A. su variante | € | 836,33 |

| | |
|--|--------------------|
| (22% dell'importo complessivo dei lavori di € 3.801,52) | |
| <u>Totale somme a disposizione</u> | € 10.642,25 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | € 51.460,00 |
| Totale importo lavori contabilizzati | € 49.797,65 |
| <ul style="list-style-type: none"> • € 37.016,23.-, oltre IVA 22% = € 45.159,80 • € 3.801,52.-, oltre IVA 22% = € 4.637,85 | |
| Totale somme liquidate: | € 46.989,55 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1° SAL : € 34.714,51.-, oltre IVA 22% = € 42.351,70 • 2° SAL : € 3.801,52.-, oltre IVA 22% = € 4.637,85 | |
| Somme a credito: | € 2.808,10 |
| <ul style="list-style-type: none"> • € 2.301,72.-, oltre IVA 22% = € 2.808,10 | |

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'Impresa TUTTOSTRADE srl ammonta ad € 2.301,72.-, oltre € 506,38 per IVA 22%, per un totale di € 2.808,10.-;

Evidenziato che è stato verificata la regolarità contributiva della sopracitata Impresa, mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS con validità fino al 12.02.2019;

Dato atto inoltre che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 12392 del 16.12.2015, con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici all'arch. Giovanna Frediani;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
3. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 2.301,72.- oltre IVA;
4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria stradali di v. N. Sauro, dei parcheggi delle vie Lainate e Sempione e dei dossi di v. Europa – CUP J77H18000450004 - CIG Z5E243E0B2;

5. Di riconoscere il saldo all'Impresa TUTTOSTRADE srl, con sede in via Sempione 60 a Parabiago (MI), di € 2.301,72.-, oltre € 506,38 per IVA 22%, per un totale di € 2.808,10.-, come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto finale predisposta dal personale dell'Ufficio tecnico Comunale;
6. Di dare atto che il pagamento della rata a saldo potrà avvenire solo successivamente al deposito di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
7. di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati con le modalità stabilite all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Delibera della Giunta Comunale n. 54 del 28.06.2018, dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 – che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
8. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;

Di specificare che la somma suddetta di € 2.808,10.- trova copertura sul bilancio pluriennale sul cap. 5450 – imp. 577/0;

9. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
10. Di svincolare l'economia risultante dal quadro economico di € 780,97.- che trova imputazione sul cap. 5450 – imp. 580/0;
11. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
12. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
13. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
14. di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva;
15. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
16. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
17. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
18. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
19. Di demandare all'Area Finanziaria l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

Pogliano Milanese, 16.01.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI
Arch. Giovanna Frediani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.